65 (Sessenta y cinco)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

0000041

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Bacheo de Carpeta Asfáltica

Se solicita a la empresa contratista dar cumplimiento a los estandares de calzadas C-MA-3(A) Pozos (cavidad en la superficie del pavimento de mas de 0,04 m de profundidad.) en las progresivas 393+000 hasta la 370+000.

Dicha solicitud se produce por la cantidad de baches abiertos existentes en la zona cuya peligrosidad para el usuario aumenta cada dia.

ANEXO:

Fecha: 13 | 06 | 2022

Por la Fiscalización
Ing Jesús Duette.

Por el Contratista

FOR-FIS-LDF-01-04

64 (Sesenta y Cuatro)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

0000042

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: BACHEO DE CARPETA ASFALTICA

COMUNICAMOS A ESA FISCALIZACION QUE DESDE EL DIA 22.06.2022 SE ESTA EJECUTANDO LO SOLICITADO EN EL LIBRO 0000041 DE BACHEO DESDE LA PROG. 353+000 A 370+000.

ATTE

ANEXO:

Fecha: 22 | 06 | 22

Por la Fiscalización

Por el Contratista

FOR-FIS-LDF-01-04

63 (Sesenta y Tres)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

0000043

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: SUB. RASANTE Y BASE ESTABILIZADA EN ACC. SANTO DOMINGO

PRESENTAMOS A ESA FISCALIZACIÓN LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LABORATORIO Y ACOMPAÑADO POR PERSONAL DE ESA FISCALIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PUREA DE LADERA ASANTE PARA LA EJECUCIÓN DE BASE ESTABILIZADA CON 35% DE PIEDRA VIRGEN 50% DE PUREA Y 15% DE ARENA DE YACIMIENTO NP CON RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTA NOTA C/ RESULTADOS DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS CON UN CBR 104% Y DENTRO DE LA FRJ4 GRANULOMETRICA POR LO CUAL SOLICITAMOS SU APROBACIÓN EN LA BREVEDAD POSIBLE YA QUE EN ALGUNOS TRAMOS YA SE ESTA LLEGANDO A SUBRASANTE.
TAMBIEN PRESENTAMOS COMO UNA OPCIÓN PARA LA SUB-RASANTE UN SUELO AGREGADO CON 80% DE PUREA Y 20% ARENA CON UN CBR DE 87%.

ATTE.

ANEXO:

Fecha: 24/06/22

Por la Fiscalización

Por el Contratista

FOR-FIS-LDF-01-04

62 (Sesenta y Dos)
0000044

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Plan de senalizacion para desvio de trafico en zona de construccion. Prog. 287+355

Por la presente, se adjunta la propuesta del proyecto de senalizacion vertical y horizontal en el sector donde se restituira la alcantarilla tubular triple existente.

Adjunto el proyecto para su verificacion y aprobacion.

ANEXO: Plan de Senalizacion y Proyecto. Alcantarilla Triple 2mx2m.

Fecha: 29 | 07 | 2022

61 (Sesenta y uno)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

0000045

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Señalización en zona de obras

Por el presente se solicita a la empresa contratista la colocación de más señalizaciones en zona de obras (chicanas, balizas y newjersey) en los lados y ejes, para mayor transitabilidad en horario nocturno y evitar accidentes en el tramo

ANEXO:

Fecha: 11 | 08 | 2022

Por la Fiscalización

Por el Contratista

FOR-FIS-LDF-01-04

60 (Sesenta)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

0000046

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Obra Acceso Santo Domingo

Se solicita a la empresa contratista ejecutar los ítemnes de señalización horizontal y vertical y obras de arte, debido a que en la progresiva 02+000 existe una escuela como primer punto y como segundo punto en los ojos de agua el revestimiento socavo (~~ta~~) el paquete estructural existente

ANEXO:

Fecha: 26 | 08 | 2022

Por la Fiscalización

Por el Contratista

FOR-FIS-LDF-01-04

59 (cincuenta y Nueve

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

0000047

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: EJECUCION DE COLLADAS ENTRE LAS PROGRESIV 301+000 A 310+000 APROXIMADAMENTE

ME DIRIJO A ESA FISCALIZACIÓN A LOS EFECTOS DE PONER A SU CONOCIMIENTO QUE EL DIA DE AYER 27.10.22 FUE EL ING. NUÑEZ EN REPRESENTACION DE LA EMPRESADA TECNOEDIL S.A Y POR EL M.O.P.C. EL ING ALBARO CACERES PARA HABLAR CON LOS MANIFESTANTES QUE EN ESE MOMENTO ESTABAN CERRANDO LA RUTA PY03 SOLICITANDO COLLADAS EN LA COMISARIA Y ESCUELA SE LLEGO A UN ACUERDO DE COLOCAR 2 COLLADAS EN LA COMISARIA Y EN LA ESCUELA QUE ESTA EN EL CRUCE LAUREL EN TOTAL 4 COLLADAS QUENOS COMPROMETIMOS A EJECUTAR, PERO HOY CUANDO FUIMOS PARA EJECUTAR LOS MANIFESTANTES MARCARON LOS LUGARES QUE ELLOS QUERIAN Y AHORA SON 8 COLLADAS INCLUIDO UN CRUCE O ENTRADA A UN CAMINO INTERNO A UNA COMUNIDAD DONDE ESTA UNA PARADA TAXI O CASO CONTRARIO VAN A CERRAR LA RUTA, ES MAS QUIEREN CON DESPERTADORES. LA EMPRESA TECNOEDIL YA EJECUTAR LA 8 COLLADAS POR QUE DE LO CONTRARIO NO VAMOS A PODER TRABAJAR TRANQUILOS POR QUE NOS AMENAZAN CON CERRAR Y TAMBIEN SON BELICOSOS. REFERENTE A LA COLLADA —

ANEXO:

Fecha: 28 | 10 | 22

58 (con sugerencia y Detalle)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

0000048

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: EJECUCION DE CUNETAS

CERCA DEL CRUCE LAURELES ES UN LUGAR MUY PELIGROSO POR CURVAS Y PENDIENTES QUE TIENE LA RUTA, MOTIVO POR EL CUAL LA EMPRESA MANIFIESTA QUE EN CASO DE OCURRIR ALGUN ACCIDENTE TECNOEDIL SA. NO SE RESPONSABILIZA DE ESOS EVENTOS QUE PUEDAN OCURRIR EN EL FUTURO.

SALUDOLE ATENTAMENTE

ANEXO:

Fecha: 28 | 10 | 22

57 (cincuenta y siete)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

0000049

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: OBRAS DE DRENAJE

DE ACUERDO AL LIBRO DE FISCALIZACIÓN Nº 0000049 DE FECHA 26.08.22 SOBRE EL PUNTO 2 LES INFORMO QUE DEBIDO A LAS LLUVIAS CAIDAS EN LOS MESES DE SEP/22 Y OCT/22 375 MM Y 400 MM HEMOS ESTADO REINICIANDO LAS OBRAS DE DRENAJE, AMPLIACIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN LONGITUD Y EN LAS MEDIDAS DE LAS CUNETAS REVESTIDAS EN SU PERFIL TRANSVERSAL PARA UNA MEJOR Y MAS RAPIDO DESAGUE DE LAS AGUAS EN LOS DIAS DE LLUVIAS CAIDAS, TAMBIEN EN ALCANTARILLAS DE 60 CM Y CELULARES DE 1X1 EN LOS LUGARES QUE FUERE NECESARIO, ASI TAMBIEN PONTILLONES.

ATTE

ANEXO:

Fecha: 10 | 11 | 2022

56 (cincuenta y seis)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

0000050

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO:

ANEXO:

Fecha: ____ | ____ | ____

Por la Fiscalización

Por el Contratista

FOR-FIS-LDF-01-04

55 (cincuenta y cinco)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

N°0000051

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO:

54 (cincuenta y cuatro)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

N°0000052

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Cierre de Ruta Cruce Lomas Valentinas y Ybyrarovana.

Por la presente, la empresa contratista comunica por este medio a la Fiscalización los sucesos registrados referente a corte de ruta en diferentes puntos del tramo principal, impidiendo asi el transporte de equipos, materiales y personal generando discontinuidad en los trabajos previstos de la ruta PY03.
A continuación se registran las diferentes fechas en las cuales se tuvieron cierre de ruta en el tramo:

Fecha:	Ubicación	Motivos.
04/10/2022	Cruce PY03 - Lomas Valentina Frente a campamento TECNOEDIL.	Pedido Asfalto desde Lomas Valentina - Ybyrarovana.
05/10/2022	Cruce PY03 - Lomas Valentina.	(Idem Anterior)
19/10/2022	Cruce PY03 - Lomas Valentina	(Idem Anterior)
20/10/2022	Cruce PY03 - Ybyrarovana.	
27/10/2022	Cruce PY03 - Ybyrarovana.	
28/10/2022	Cruce PY03 - Santo Domingo.	Rechazo a transformación Educativa.
01/11/2022	Cruce PY03 - Lomas Valentina.	Pedido Asfalto Lomas - Ybyrarovana.

ANEXO:

Fecha: 01 | 11 | 2022

Por la Fiscalización

ING. JESÚS M. DUETTE O
FISCAL DE OBRAS
HE - GMANS - MOPC

Por el Contratista

Ing. Julio Aguilera
Jefe de Obra
Tecnoedil S.A. Constructora

FOR-FIS-LDF-01-04

53 (cincuenta y tres)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

N°0000053

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Cierre de Ruta

Por lo presente, la empresa contratista comunica por este medio a las fiscalización los sucesos registrados registrados referente a cortes de ruta sobre la ruta PY03, impidiendo asi el transporte de equipos, materiales y personal generando discontinuidad en las tareas previstas en la etapa punta a punto del tramo PY03.

A continuación se registran las diferentes fechas:

Fecha	Ubicación	Motivo.
03/11/2022	Acceso Santo Domingo - PY03	Rechazo transformación Educativa.
04/11/2022	Acceso Santo Domingo - PY03	Rechazo transformación educativa

ANEXO:

Fecha: 05 | 11 | 2022

Por la Fiscalización

Por el Contratista

FOR-FIS-LDF-01-04

52 (cincuenta y Dos)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

N°0000054

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: CONSECUENCIAS DE EXCESIVAS LOMADAS INSTALADAS EN LA CIUDAD DE KATUETE

ME DIRIJO A ESA FISCALIZACION A LOS EFECTOS DE SOLICITAR UNA SOLUCIÓN DEFINIVA A LOS BACHES OCACIONADOS A LAS EXCESIVAS LOMADAS JEÑADAS MAS ARRIBA, QUE OCACIONAN LOS BACHES DEBIDO A QUE LOS CAMIONES QUE TRANSPORTAN SOJA, MAIZ VIENEN CON UNA CARGA QUE SOBREPASAN LAS CANTIDADES QUE ESTABLECEN EN LAS PASEVIAS INSTALADAS EN OTRAS RUTAS. A CONSECUCIAN DE LAS FRENADAS EN LOS LUGARES DE LOMADAS ES REPETIVAS LA APARICION DE DICHOS BACHES QUE CON LO RECLAMADO 14.01.22 EN LA NOTA 0029 ES LA TERCERA VEZ QUE ESTAMOS RECLAMANDO Y DE SEGUIR ASI EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO GRAN PARTE DEL FONDO DESTINADOS P/MANTENER LOS 164 KM DEL CONTRATO.

EN UNA VISITA DE LOS INGENIEROS DEL BID YA SOLICITAMOS EN FORMA VERBAL RETIRAR LAS LOMADAS DEBEMOS MENCIONAR QUE EL LADO MAS AFECTADO ES EL LADO IZQUIERDO DEL TRAMO POR QUE SE ACOPIA EN 5 SITIOS INSTALADOS ENTRE CRUCE CAROLINA Y KATUETE EN EL LADO DERECHO NO EXISTE BACHES TAN ABUNDATIVOS COMO EL IZQUIERDO. ATTE.

ANEXO:

Fecha: 22 | 11 | 22

Por la Fiscalización

Por el Contratista

FOR-FIS-LDF-01-04

51 (cincuenta y uno)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

N°0000055

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Obra: Acceso Santo Domingo.
Ejecución de Obras

Esta fiscalización se dirige a la empresa contratista, con el fin de solicitar la ejecución inmediata de los rubros de:

1) Señalización Horizontal: Prog: 00+000 a Prog: 02+300.
2) Señalización Vertical: Prog: 00+000 a Prog: 02+300.
3) Obras de Arte. Prog: 00+000 a Prog.: 02+300.
4) Ejecución de lomadas para la Escuela Básica N° 2410. Defensores del Chaco. en los Prog.: 01+950 y Prog.: 02+050.

ANEXO:

Fecha: 25 | 11 | 22

Por la Fiscalización

Por el Contratista

FOR-FIS-LDF-01-04

50 (CINCUENTA)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

N°0000056

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: BACHES A CONSECUENCIA DE LAS LOMADAS DESDE 247+500 A 412+250

ME DIRIJO UNA VEZ MAS A ESA FISCALIZACIÓN CON REFERENCIA A LOS BACHES QUE SE FORMAN ANTES Y DESPUES DE LAS LOMADAS EN LOS DISTINTOS TRAMOS A LO LARGO DE LAS PROGRESIVAS INDICADAS MAS ARRIBA.

LOS PUNTOS MAS CRITICOS YA LOS MENCIONADOS Y PUESTO A CONSIDERACIÓN EN EL LIBRO DE OBRA Nº 0029 DEL 14.01.22. REITERACION 22.11.22 ES LA CIUDAD DE KATUETE DONDE LAS CANTIDADES DE LOMADAS SON EXCESIVAS Y EN EPOCAS DE COSECHA LOS TRANSPORTES DE GRANOS DEL CAMPO A LOS SILOS NO TIENEN CONTROL DE PESO PORQUE NO HAY BASCULAS TRANSPORTAN MUY POR ENCIMA DE LAS TONELADAS PERMITIDAS. SOLICITAMOS LAS BASCULAS MOVILES ENTRE LAS PROGRESIVAS 353 A 405.

QUEREMOS RESALTAR QUE SE ORDENO EJECUTAR MAS LOMADAS EN LAS PROGRESIVAS 300+860 301+640, 304+440 Y 305+410 PARA ESCUELAS COLEGIOS PUESTO DE SALUD, COMISARIAS ALGUNOS EN LUGARES PELIGROSOS CON CURVA CERRADAS Y MUCHA PENDIENTES.

ANEXO:

Fecha: 27 01 23

Por la Fiscalización

Por el Contratista

FOR-FIS-LDF-01-04

49 (Cuarenta y Nueve)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

N°0000057

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: CONTINUACIÓN

SON LUGARES MUY PELIGROSO QUE PUEDEN OCACIONAR ACCIDENTES DE LAS CUALES NOSOTROS NO NOS HACEMOS RESPONSABLES. ENESTOS ULTIMOS TRAGESIVAS FUERON COLOCADAS EN PENDIENTES Y CON LAS CARPETAS NUEVAS Y ESTA CON BACHES Y DESPLAZAMIENTOS EN LOS BORDES.
POR TODO LO SEÑALADO MAS ARRIBA SOLICITAMOS UNA SOLUCION PARA ESTOS CASOS DE NO DARSE ESA SOLUCION EN LAS ETAPAS DE MANTENIMIENTO VAMOS A GASTAR TODOS LOS RECURSOS QUE DISPONEMOS MES A MES Y DEJAREMOS DE EJECUTAR OTRAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO.

SALUDOS CORDIALES
ATTE.

ANEXO:

Fecha: 27 | 01 | 23

Por la Fiscalización

Por el Contratista

FOR-FIS-LDF-01-04

48 (Sesenta y Ocho)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

N°0000058

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LLUVIAS

ME DIRIJO A USTED Y POR SU INTERMEDIO A QUIEN CORRESPONDA A LOS EFECTOS DE SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL CUYA FECHA DE CULMINACIÓN ES EL PROXIMO 23.02.2023 POR LA CANTIDAD DE LLUVIA CAIDA ENTRE LOS MESES DE JUNIO /2022 HASTA EL DIA 16.FEB.2023 SEGÚN PLANILLA QUE ADJUNTAMOS LAS PLANILLAS DE LLUVIAS DE OBRA, CON NUESTROS PLUVIOMETROS INSTALADOS EN NUESTRO CAMPAMENTO Y EN CABONA DE OBRA.

SEGÚN NUESTRA PLANILLA ENTRE JUNIO /2023 Y EL 16 DE FEBRERO DE 2023 TENEMOS 32 DIAS DE PRORROGA DE ACUERDO NUMERAL 7.2 INCLEMENCIAS CLIMATICAS EXTRAORDINARIAS.

ADJUNTO A ESTA NOTA DATOS CLIMATICOS DEL I.P.T.A - YHOVY P/ LO QUE UBIERE LUGAR.

ATTE

ANULADO

ANEXO:

Fecha: 16.02.2023

Por la Fiscalización

ING. JESÚS M. DUETTE O.
Por el Contratista
FISCAL DE OBRA
UE - GMANS - MOPC

FOR-FIS-LDF-01-04

47 (cuarenta y siete)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

N°0000059

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LLUVIAS

ME DIRIJO AUD. Y POR SU INTERMEDIO A QUIEN CORRESPONDA A LOS EFECTOS DE SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL CUYA FECHA DE TERMINACION ES EL PROXIMO 23.02.2023, DEBIDO A LA CANTIDAD DE LLUVIAS ENTRE LOS MESES DE JUNIO/22 HASTA EL DIA 16.FEB/23 SEGÚN PLANILLAS QUE ADJUNTAMOS DE LOS DATOS DE LOS PLUVIÓMETROS EN NUESTRO CAMPAMENTO Y EN LOS TRAMOS DE LA OBRA.

SEGÚN NUESTRA PLANILLAS DE LLUVIAS ENTRE JUNIO/22 Y EL 16.02.2023 TENEMOS 34 DIAS DE PRORROGAS DE ACUERDO NUMERAL 7.2 INCLEMENCIAS CLIMATICAS EXTRAORDINARIAS

ADJUNTAMOS A ESTA NOTA DATOS DE LLUVIAS DEL I.P.T.A. - YHOVY PARA LO QUE UBIERE LUGAR.

ATTE

ANEXO:

Fecha: 16/02/2023

Por la Fiscalización | **Por el Contratista**

FOR-FIS-LDF-01-04

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

N°0000060

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PUESTA A PUNTO

POR LA PRESENTE COMUNICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL M.O.P.C. GMANS RUTAS LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO, ASI COMO LAS REPARACIONES DE LOS TRAMOS CÓN BACHAS PRINCIPALMENTE OCURRIDAS EN LAS LOMADAS UBICADAS EN TODO EL TRAMO DES CURUGUATY KM 287+50 A SALTO DEL GUAIRA KM 412+200.
RESALTAMOS QUE EL ITEM 30 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPIRAS MAGNETICAS PARA PUESTO DE CONTEO PERMANENTE, PORQUE HASTA LA FECHA NO SE EJECUTO LA VISITA DE LOS TECNICOS DEL M.O.P.C CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA UBICACIÓN DEL LUGAR PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PUESTO DE CONTEO DE TRAFICO.

ATTE

ANEXO:

Fecha: 16/02/23

Por la Fiscalización

Por el Contratista

FOR-FIS-LDF-01-04