San Juan Ignacio Misiones, 05 de Marzo de 2021.-

Señor:

CARLOS AFARA
Intendente de San Ignacio, Misiones

Presente:

REF: Contrato N°: 23/2020 REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS DE 5.80 X 6.80 TIPOLOGIA MEC ESC. BAS. N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ- ID N°: 386.204.-

Me dirijo a usted en mi carácter de Fiscal de Obras, con el objetivo de **INFORMAR,** que en fecha 05 de Marzo de 2021, la Fiscalización recibió una nota por parte de la Contratista de la obra de referencia, donde la misma solicita una prórroga de PLAZOS debido a las lluvias caídas durante la ejecución de la obra (13 días)y el contagio del COVID-19 de uno de los operarios debiendo ir a cuarentena durante un periodo de 10 y cuarentena preventiva de todos los obreros, la misma solicita 30 días de prórroga, la Fiscalización considera conceder dicha prorroga.-

FECHA DE INICIO: 17 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE CULMINACION (según plazo de ejecución): 17 DE MARZO de 2021.-
DIAS DE PRORROGA DE PLAZOS: 22 DIAS CORRIDOS. -
FECHA DE CULMINACION DE LA OBRA (con prorroga): 10 de ABRIL de 2021.-

FUNDAMENTOS:

a) Condiciones Generales del Contrato DNCP Numeral 23

23. Prórroga de los plazos de ejecución

23.1. Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas.

23.2 De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazo de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas".

b) Informe DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	26° 40' 13,00"	57° 08' 02,90"	131 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	7,0										
2	0,0	23,4										
3	0,0	10,2										
4	0,0	0,0										
5	0,0	0,0										
6	3,2	0,0										
7	0,0	0,0										
8	0,0	0,0										
9	6,4	0,0										
10	0,0	18,2										
11	0,0	0,0										
12	23,4	0,0										
13	0,0	0,0										
14	0,0	0,0										
15	0,0	0,0										
16	47,5	-										
17	0,0	0,0										
18	0,0	0,0										
19	0,0	0,0										
20	0,0	0,0										
21	0,0	0,0										
22	2,8	0,0										
23	0,0	4,0										
24	0,0	0,0										
25	22,8	0,0										
26	27,4	0,0										
27	33,5	0,0										
28	0,0	0,0										
29	0,0											
30	5,0											
31	1,0											
Total	173,0	62,8										
Máx. 24h	47,5	23,4										
Día Máx.	16	2										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto más arriba y considerando, la Fiscalización ***recomienda la PRORROGA de 22 DIAS CALENDARIO DE PLAZO*** de dicho contrato, salvo mejor parecer. -

Sin otro particular me despido cordialmente. -

ARQ. DIEGO VALDEZ
FISCAL DE OBRAS