Registro de lluvias
SETIEMBRE 2021

Arq. Jorge Butterov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreuer
Supervisor
M.O.P.C

37 treinta y siete

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokoroindcha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000519

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 08/09/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Se carga con H° los pilares de una Garita, luego se suspenden los trabajos por lluvia. Se registran 16 mm de lluvia en el pluvió-metro de la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schraner
Supervisor
M.O.P.C.

2 TAL. 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

36 Treinta y seis

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motomondcha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000524

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 14/09/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

(8) No hubo actividad en la obra por lluvia. Se registran 14 mm de lluvia en el pluviómetro de la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

TAL 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

Registro de lluvias
OCTUBRE 2021

Arq. Jorge Butterov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

34 Geinke y Weber

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mbaretondecha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000538

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 01/10/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Lluvia de 15mm., Caminos anegados intransitables Para los equipos.
Trabajos de pintado en el interior del Pabellón de Administración.
Trabajos de plomería en el interior de celdas C5 planta alta.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butterov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schieber
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

TAL. 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 148

Escaneado con CamScanner

33 Treinta y tres.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Moroneondecha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000539

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 02/10/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Sin actividad, lluvia de 20 mm.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schaffner
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

L.N. 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 • PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. • TEL.: (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

32 Treinta y dos

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokoondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000545

OBRA: Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 09/10/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Sin actividad, lluvia (70mm).

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

N. 10 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

31 Treinta y un

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokomandeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000550

OBRA: Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 15/10/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:
Sin actividad por lluvia (90 mm).

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schrdiper
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

TAL. 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

30 Treinta.

Registro de lluvias
NOVIEMBRE 2021

Arq. Jorge Butterov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

29 veintinueve

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000568

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 05/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado — Lluvia

INFORME DIARIO:

Cargamento de Hº para losa de piso en el camino de acceso hacia el pabellón de Cocina lavandería.
Cargamento de Hº para losa de piso de garita de Seguridad G6.
Cargamento de Hº para losa de Techo de garita de Seguridad G8.
Cargamento de Hº para cabezales del muro de seguridad interno ubicado entre los pabellones de visitas y administración.
Instalación de red Contraincendios en pabellón de celdas C1.
Pintado del área para zona de control en el pabellón de administración P.b.
Lluvia (22 mm) a partir de las 14 hrs.
Se solicita la correcta aplicación de pintura antioxidante en las estructuras de Techos de la galería de interconexión.
Se solicita la corrección de los espacios entre las viguetas en el pabellón de máxima seguridad.

OBSERVACIONES: Ya se está aplicando la pintura en estructuras de techo solicitada.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera
Ing. Vicente Hoppe
Ingeniero Residente

FISCALIZACIÓN
Arq. Jorge Bellerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.
Arq. Rodolfo Schuchler
Supervisor
M.O.P.C.

2 TAL. 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

28 veintiocho

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mbaeporaidha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000572

OBRA Penitenciaría
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 10/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Trabajos de mampostería en garita de seguridad G11.
Instalación de red contra incendios en el pabellón de celdas C1.
Instalación de chapas metálicas para el techo del comedor de celdas C1.
Trabajos de terminación para los registros de agua en celdas C5.
Instalación de techo con estructura metálica para comedor C5.
Instalación de parasol con estructura metálica para celdas C5.
Colocación de piso sanitario en celdas C6 P.A.
Instalación de ventanas reja para celdas de máxima seguridad P.A.
Instalación de generador eléctrico en sala de máquinas.
Lluvia (13mm) a partir de las 13 hrs.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera
Ing. Vicente Hoppe
Ingeniero Residente

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butterov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schrauber
Supervisor
M.O.P.C.

2 TAL. 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

27 veintisiete

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mosamosdeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000576

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 15 / 11 / 2021

ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo

INFORME DIARIO:

Mampostería de elevación para cerramiento del techo con estructura metálica en celdas C3.
Carga de Hº para guarda obras en celdas C3.
Instalación de vigas de acero para el techo del comedor de celdas C3.
Mampostería para módulos sanitarios en celdas C3 P.A.
Instalación de vigas de acero para el techo de galería de interconexión entre Tres Talleres T3 y T4.
Instalación de ductos para iluminación en celdas C1.
Instalación de vigas de acero para el techo del comedor de celdas C5.
Trabajos de relleno para registro de colector cloacal ubicado entre el pabellón de celdas C2 y el muro de seguridad externo oeste.
Lluvia (21 mm) el domingo 14 de noviembre.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera
Ing. Vicente Hoppe
Ingeniero Residente

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butterov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

TAL 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Moranondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000577

OBRA: Penitenciaría
UBICACIÓN: Embajada
FECHA: 16/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado - Lluvia

INFORME DIARIO:

Mampostería de elevación para cerramiento del techo con estructura metálica en el pabellón de celdas C1.
Pintado en el pabellón de celdas C3 planta baja.
Instalación de red de agua corriente en el pabellón de celdas C4.
Instalación de chapas metálicas para el techo del comedor del pabellón de celdas C5.
Mampostería de elevación en galería de interconexión de talleres T3, T4.
Lluvia (43 mm) a partir de las 16 hrs.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera
Ing. Vicente Hoppe
Ingeniero Residente

FISCALIZACIÓN
Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.
Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

TAL: 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

25 veinticinco

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Moenundcha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000578

OBRA Penitenciaría
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 17/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo – Lluvia

INFORME DIARIO:

Mampostería para garita de seguridad G12 en el muro externo este.
Pintado de celdas de la planta baja del pabellón de celdas C3.
Instalación de ductos metálicos para iluminación en el pabellón de celdas C4.
Lluvia (26 mm) a partir de las 13 hrs.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera
Ing. Vicente Hoppe
Ingeniero Residente

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butterow Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schiefer
Supervisor
M.O.P.C.

TAL. 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

24 veinticuatro

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mosamodelia Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000579

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 18/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Sin actividad
Lluvia (15mm) Llovido constantes durante el día.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera
Ing. Vicente Hoppe
Ingeniero Residente

FISCALIZACIÓN
Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.
Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Tal. 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

23 (veintitres)

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mbaraondicha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000584

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 24/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado - Lluvia

INFORME DIARIO:

Trabajos de excavación para la PTAR.
Pintado del pabellón de celdas C1, planta baja y alta.
Pintado del pabellón de celdas C3, planta baja y alta.
Pintado con esmalte sintético de la estructura del Techo metálico de la galería de circulación entre el Taller T1 y el pabellón de celdas C3.
Instalación de parasol con estructura metálica para el techo del pabellón de celdas C4.
Pintado con esmalte sintético de la estructura del Techo metálico de la galería de circulación entre el pabellón de celdas C2 y taller T1.
Trabajos de limpieza en la planta alta del pabellón de celdas C6.
Instalación del Frigorífico en cocina lavandería.
Lluvia (41mm) a partir de las 16 hrs.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera
Ing. Vicente Hoppe
Ingeniero Residente

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butler Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schteiber
Supervisor
M.O.P.C.

2 TAL 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

22 veintidos

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motomondcha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000588

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 29/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo - Lluvia

INFORME DIARIO:

Pintado del pabellón de celdas C1, planta baja y alta.
Mampostería de elevación para la galería de interconexión entre los pabellones de celdas C1 con C2.
Pintado de la planta baja y alta del pabellón de celdas C3.
Carga de Hº para escalera en el pabellón de celdas C4.
Mampostería en garita de seguridad G12, muro exterior esti.
Lluvia (12 mm) el día domingo 28 de noviembre.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera
Ing. Vicente Hoppe
Ingeniero Residente

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreider
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

TAL. 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 148

Escaneado con CamScanner

21 veintiuno

Registro de lluvias
DICIEMBRE 2021

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

20 veinte

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Comunidad Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000599

OBRA Penitenciaría
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 13/12/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Sin actividad por lluvia (25 mm.)

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera
Ing. Vicente Hoppe
Ingeniero Residente

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Buderov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C

2 TAL. 50 X 3 - Del: 501 al 600 - VII - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

19 Diez y nueve

Registro de lluvias
ENERO 2022

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

18 Diez y ocho

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mozaondecha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000609

OBRA PENITENCIARIA
UBICACIÓN: EMBOSCADA
FECHA: 03/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

SIN ACTIVIDAD POR lluvia.
Se registra precipitaciones de 29 ml. según pluviometro ubicado en zona de obras.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Buderov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

3 TAL. 50 X 3 - Del: 601 al 750 - I - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 148

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

17 Diez y siete

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mancomunidad Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000615

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 10/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo

INFORME DIARIO:

Pintado de la planta baja y alta en el pabellón de celdas C5.
Pintado de la planta baja del pabellón de Talleres y aulas T3.
Carga de Hº para pilares para garita de seguridad G2, en el mismo otro costado.
Instalación de armadura de refuerzo en zona decantador para la planta de tratamiento de aguas residuales.
Lluvia de 42 ml. en fecha 09/enero/2022.

OBSERVACIONES: Cuadrilla de Herreria no se presenta a trabajar debido a cuarentena por Covid entre personales; retrasa avance pintura por falta de colocación de aberturas.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Arq. Jorge Butorov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

FISCALIZACION

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

TAL. 50 X 3 - Del: 601 al 750 - I - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

16 Diez y seis

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mburuvicha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000630

OBRA Penitenciaría
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 27/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo.

INFORME DIARIO:

Instalaciones eléctricas en el pabellón de máxima seguridad.
Instación de malla metálica en el Techo de la zona de esparcimiento de máxima seguridad.
Trabajos de pintado de los pabellones C5 y T3.
Revoque de columnas en la galería de interconexión de celdas C1 con C2
Carga de Hº para cuneta pluvial en celdas C4.
Se solicita que se mejore la terminación del mortero utilizado para cubrir los espacios a los lados de las puertas de las celdas en el pabellón de máxima seguridad La terminación debe ser igual a la de los muros de hormigón.
Se comunica al contratista que al finalizar el mes se deben realizar las mediciones y verificaciones de cantidades de los trabajos ejecutados para la presentación del certificado del mes dentro del plazo establecido.

OBSERVACIONES: Lluvia de 19 ml. según pluviometro. -

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. Jorge Butlerov Ardo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

TAL. 50 X 3 - Del: 601 al 750 - I - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

15 Quince

COPIAS DE LIBRO DE OBRA REGISTRO DE CONTAGIOS DE COVID-19

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreibet
Supervisor
M.O.P.C.

14 Catorce

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokomondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000601

OBRA PENITENCIARÍA
UBICACIÓN: EMBOSCADA
FECHA: 15/12/2021

ESTADO DEL TIEMPO: HÚMEDO

INFORME DIARIO:

Instalación de escalera Caracol para la garita de seguridad G7.
Pintado en la planta alta del pabellón de celdas C1.
Instalación de ductos metálicos para iluminación para la planta alta del pabellón de celdas C3.
Trabajos de terminación con revoque para la grifería en celdas C6.
Instalación de red contra incendios en la galería de circulación de administración, cocina y visitas.
Continua la aislación interior del Tanque inferior.
En cocina y lavandería se acumula agua entre la reja exterior y el vidrio en el interior de algunos ventanas. Los agujeros para drenaje deben estar a una altura adecuada.
Tendido de tubería de 300mm para el desague pluvial de cocina y lavandería.

OBSERVACIONES: Cuadrilla de electricistas del Pabellon C7 en cuarentena por Covid.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butterov Abbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

TAL. 50 X 3 - Del: 001 al 750 - I - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mitondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000602

OBRA Penitenciario.
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 16/12/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleada

INFORME DIARIO:

Instalación de la escalera Caracol para la garita de seguridad G6.
Instalaciones eléctricas en la planta alta del pabellón de talleres y aulas T2
Pintado de la planta baja de la galería de circulación entre administración, cocina y visitas.
Excavación para la cuneta pluvial, ubicada entre el muro de seguridad interno y el pabellón de aulas C4.
Instalación de techo con estructura metálica para la zona de esparcimiento del pabellón de máxima seguridad.
Se observa una disminución de la cantidad de obreros.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Bulerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

3 TAL. 50 X 3 - Del: 601 al 750 - 1 - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

12 DOCE

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motomondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000604

OBRA Penitenciaría
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 18/12/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

Revoque de columnas en la planta alta de la galería de interconexión de los pabellones de celdas C5 con C6.
Instalación de artefactos para iluminación en la planta baja del pabellón de celdas C1.
Trabajos de plomería para acometida de agua 63 mm en el pabellón de cocina lavandería
Pintado de la planta baja del pabellón de celdas C1.
Carga de Hº para canal pluvial entre el muro de seguridad interno y el pabellón de celdas C6.
La tubería de agua potable que se encuentra detrás de la cocina no se corresponde con los planos. Se solicita la corrección o la presentación de un nuevo plano justificando el cambio.

OBSERVACIONES: Cuadrilla de plomería de talleres en cuarentena por Covid.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Arq. Jorge Butterov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

FISCALIZACIÓN

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

3 TAL. 50 X 3 - Del: 601 al 750 - I - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 253 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

11 once

4.06

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000606

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 21/12/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

INFORME DIARIO:

Trabajos de mampostería para garita de seguridad G6.
Instalación de persianas para ventanas de celdas y
Pintado de muro exterior en el pabellón de celdas C3.
Instalación de red contra incendio para el pabellón de
Celdas C5.
Pintado de viguetas de techo P.A. en celdas de máxima Seg.
Instalación de chapas metálicas para el techo de la
galería de circulación de administración, cocina y visitas.
Se solicita la entrega de los resultados de las pruebas
de retorno de probetas.
Se observa una disminución de la cantidad de
obreros.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Bullerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C

TAL. 60 X 3 - Del: 601 al 700 - I - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 203 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

40 Dre2

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mosorondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000607

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 22/12/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

INFORME DIARIO:

Colocación de la armadura de refuerzo para tabiques en la PTAR.
Colocación de la armadura de refuerzo y encofrado para lamos en el pabellón de celdas C2 P.A.
Instalación de persianas para ventanas en el pabellón de talleres y aulas T2.
Trabajos de revoque de columnas para la galería de interconexión de los pabellones de Talleres y aulas T1 con T2

OBSERVACIONES: Cuadrilla de herrería en cuarentena por Covid.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C

TAL. 00 X 2 - Del: 601 al 750 - I - 2022 * PIETILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

09 Nueve

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mburuvicha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000610

OBRA Penitenciaría
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 04/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

Trabajos de excavación de zanja para colector cloacal del pabellon de celdas C1.
Carga de Hº para cuneta pluvial en el pabellón de celdas C4.

OBSERVACIONES: Disminución de personal a la vuelta de receso por fin de año; varios manifiestan sintomas de Covid.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

3 TAL. 50 X 3 - Del: 801 al 750 - 1 - 2022 * PISTELLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 148

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mancomunidad Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000613

OBRA Penitenciaría
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 07/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

Instalación de chapas metálicas para el Techo con estructura metálica en el pabellón de cocina - lavandería.
Pintado del pasillo de la planta alta del pabellón de Celdas C5.
Trabajos de mampostería para la galería de interconexión entre los pabellones de celdas C5 y C6.
Pintado del piso de la planta alta del pabellón C7 y de celdas en maxima seguridad
En el pabellón de celdas C1 se presentan fisuras en la losa de la planta alta. Se solicita la revisión, determinación de la causa y reparación.
Se observa una disminución de la cantidad de obreros

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN
Arq. Jorge Butierov Arce
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C

3 TAL. 50 X 3 - Del: 601 al 700 - I - 2022 * PISTELLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

07 siete

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokoronodehá Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000615

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 10/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo

INFORME DIARIO:

Pintado de la planta baja y alta en el pabellón de celdas C5.
Pintado de la ~~planta~~ baja del pabellón de Talleres y aulas T3.
Carga de Hº para pilares para garita de seguridad G2, en el muro ~~otra~~ oeste.
Instalación de armadura de refuerzo en zona decantador para la planta de tratamiento de aguas residuales.
Lluvia de 42 ml. en fecha 09/enero/2022.

OBSERVACIONES: Cuadrilla de Herrería no se presenta a trabajar debido a cuarentena por Covid entre personales; retrasa así la pintura por falta de colocación de aberturas.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Bullerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

3 TAL. 50 X 3 - Del: 601 al 750 - I - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

06 seis

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mancomunidad Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000620

OBRA Penitenciaría
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 15/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

Instalación de Puerta reja en zona técnica sanitaria. C3.
Pintado en los pabellones de celdas C5 y C6.
Pintado en el pabellón de talleres y aulas T3.
Se reitera el pedido de la reparación de los marcos en las celdas de manera a que los marcos queden verticales, que tengan las formas y dimensiones apropiadas para la instalación de las puertas.
En celdas C5 el espacio entre las viguetas y la viga cercana la junta de dilatación es mucho mayor que 20cm, se solicita la reducción de ese espacio.
Se solicita el resanado y pintura de las paredes de la zona técnica sanitaria en cada pabellón de celdas antes de la instalación de las puertas PR1.

OBSERVACIONES: Se paraliza pintura de C7 por cuarentena por Covid. en dicha ala.

INGENIERO RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butterov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C

TAL. 80 X 3 - Del: 681 al 750 - 1 - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

05 Cinco

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokomondetia Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000621

OBRA Penitenciaría
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 17/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

Carga de Hº para cuneta pluvial en el pabellón de visitas.
Excavación manual para cuneta pluvial en el pabellón de celdas C4.
Pintado de la planta alta de los pabellones de celdas C5 y C6
Pintado de la planta baja del pabellón de talleres y aulas T3.
Se observa poca cantidad de personal en la obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Scarpiber
Supervisor
M.O.P.C

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

TAL. 50 X 3 - Del: 501 al 750 - I - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 148

Escaneado con CamScanner

04 Cuatro

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000625

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 21/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

Instalación de encofrado metálico para muros de Tabique interno en la planta de Tratamiento.
Carga de Hº para cuneta pluvial para el pabellón de celdas C4.
Pintado de muros y puertas de celdas en la planta baja del pabellón de máxima seguridad.
Instalación de Tanques cisternas para baño en el pabellón de celdas C6.

OBSERVACIONES: Disminución de personal de albañilería por casos de covid; retrasa trabajos de revoque; pintura.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C

TAL. 50 X 3 - Del: 601 al 750 - I - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

03 Tres

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Ñoanondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000629

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 26/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

trabajos de conexión de los salidos de tuberias PVC 100 mm al registro cloacal en celdas C1.
Instalaciones eléctricas en la planta baja de celdas C2.
Trabajos de limpieza en la planta baja de celdas C2.
Pintado de los pabellones C3, C5, T1 y T3.
La terminación de las uniones entre mampostería, vigas y pilares de hormigón en el dormitorio de guardias deben presentar una buena terminación, ser rectilíneas, estar bien aplomadas o nivelados según el caso.
Sobre la reja de salida al comedor desde la celda C5 se encuentra un pedazo de madera embebido parcialmente en el hormigón. Se Solicita que sea retirado.
Se observa poca cantidad de personal en la obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

TAL. 50 X 3 - Del: 601 al 750 - I - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

02 DOS

NOTAS ENVIADAS

DISMINUCION DE PERSONALES EN OBRA POR OLA DE COVID-19 Y LLUVIAS

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schneider
Supervisor
M.O.P.C

01 Uno

CONSORCIO CORDILLERA

Asunción, 3 de febrero de 2022

Nota Consorcio Cordillera - CIC N° 001/2022
Señor
Ing. Ricardo Fretes, Representante Legal
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL
Presente

Ref.: Licitación PúblicaNacional para la construcción de nuevos establecimientos Penitenciarios en la ciudad de Emboscada AD Referéndum Al PGN 2019 Llamado 131/2018 – Lote 2
Tema:Disminución de personal en obra

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a quien corresponda con el objeto dedejar constancia de la disminución de personal que venimos teniendo en los últimos meses a causa de la nueva ola de contagios del Covid 19 que azota al país; las mismas quedan registradas en el libro de obras de la cual adjuntamos copias, por este medio además hago entrega del registro de lluvias de los últimos meses para sumar a la documentación necesaria para registrar la disminución de producción que sufrimos en la obra por ambas causas.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal

CONSORCIO CORDILLERA
80107631-5

MESA DE ENTRADA UNICA
Proyecto: Penitenciaria
Registro Nº: 8110 Fecha: 04.02.22
Firma: Romina Petamoro Hora: 11:02
Enviado por: Fax ☐ Original ☑ Copia ☐ E-mail ☐
Anexo: ..... Total pags.: .....

Arq. Jorge Buderov Arce
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C