Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

# MESA DE ENTRADA ÚNICA
# EXPEDIENTE Nº 12495/2023

**TITULAR:**
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

**NOMBRE Y APELLIDO:**
MIRTA QUIÑONEZ

**TELEFONO:**
021 221569

**CORREO ELECTRONICO:**

**REFERENCIA:**
2 FOJAS - REF. CONTRATO S.G. MINISTRO N° 40/2020 - REF. PEDIDO DE PROROGA DEL PLAZO DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO PRESENTADO POR EL CONSORCIO NUEVO CHACO.

**FACTURA:** Nro. 0 **Monto: GS.** 0

**USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:**

ECRISTALDO 08/03/2023 13:19:28

**CONSULTA AL : 021-4149000**

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

52 (cincuenta y dos

CONSORCIO **INCONPAR - INGSER**
Mauricio Cardozo Ocampos N° 1388 c/ Carlos Miguel Giménez, Asunción Paraguay Telef.: 662 763

CIIM 382 23 C6

Asunción, 8 de marzo de 2023.-

**Señor**
**Ing. Gustavo Robadin**
**Unidad Ejecutora de Proyectos CAF**
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**
**Presente**

**Ref.:** Contrato S.G. Ministro N° 40/2020. Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (C.RE.MA), Tramo: Pozo Colorado – Concepción, Lote 3. KM 372+260 – KM 416+222.

**Objeto: Pedido de Prórroga del Plazo de Obras de Puesta a Punto. Nota CNC N° 023/2023**

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes en relación al pedido de prórroga del plazo de obras de puesta a punto por causas de fuerza mayor, presentado por la Contratista de Obra, Consorcio Nuevo Chaco, según nota CNC N° 023/2023.

Con la Orden de ejecución N° 8, se había ampliado el plazo de ejecución de estas obras hasta el 14 de marzo de 2023, basados en el análisis de hechos ocurridos hasta el 16 de setiembre pasado.

Esta vez se analizó lo acaecido entre 17 de setiembre de 2022 y el 31 de enero de 2023, fecha en la que ya no se presentan impedimentos para la ejecución normal de las obras.

En consecuencia, se admite al siguiente cálculo:

| | |
|---|---|
| - Del 17/09/22 al 31/01/23, contabilizan: | 136 días |
| - La producción medida en este periodo, hubiera empleado: | 8 días |
| - Se consideraron, como días no trabajados por lluvias y consecuencias en la Orden de ejecución N° 6 (ocurridas en el periodo hasta noviembre 2022): | 29 días |
| - Restando como No trabajados: | 99 días |

Por los considerandos anteriores, damos nuestro acuerdo para acceder a lo solicitado, concediendo **99 días** de prórroga a partir del 14 de marzo de 2023, con lo cual el plazo de Obras de Puesta a Punto pasaría al 21 de junio de 2023.

RECIBI
Lorena Ch.
08/03/2023
08:06 hs

S/(cincuenta guaraníes)

CONSORCIO **INCONPAR - INGSER**
Mauricio Cardozo Ocampos Nº 1388 c/ Carlos Miguel Giménez, Asunción Paraguay Telef.: 662 763

Adjuntamos la nota CNC N° 023/2023, con sus correspondientes anexos.

Atentos a las aclaraciones que encuentren necesarias, les saludamos cordialmente.

Ing. Consorcia Unzain
**Directora del Servicio**
*CONSORCIO INCONPAR INGSER*

*Adjunto: Nota CNC N° 023/2023 c/anexos*

*c.c.: Supervisión – Ing. Oscar Martínez Patri*
*Contratista – Consorcio Nuevo Chaco*

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.V.
CAF-OPEP
Unidad Ejecutora de Proyecto