CONSULTORA
GUARANI

Asunción, 17 de junio de 2022

G2 CROV N° 015 2022

Señores
Marcelo Vera, Representante Legal
ROVIAL S.A.
Av. Aviadores del Chaco 2050, Torre 3, Piso 6 Ofic. A
(021) 611-102

Ref.: LLAMADO MOPC LPI N° 78/2019 Fiscalización de Obras de Construcción de Pavimentación tipo Asfáltico en los Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazú - Grupo 2. ID N° 366.411. Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. Contrato de Préstamo CFA 10606. **Contrato SG MINISTRO No 418/2020.**

Asunto: Remisión de Nota DCV N° 1840/2022
Aprobación Prórroga de Plazo.

Por este medio, remitimos a **ROVIAL S.A.**, contratista de la Obra de Referencia, copia de la Nota DCV N° 1840/2022, por la cual, se aprueban 21 días de prórroga del plazo solicitado (36 días) por eventos compensables de lluvias y sus consecuencias y Corte de Ruta-Nota ROV CV 0017 recibido el 26 de mayo de 2022 en la fiscalización.

Adjuntamos la citada Nota DCV N° 1840/2022.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Ricardo Fretes
Representant Legal

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

D.C.V. N° 1840/2022

Asunción, 15 de junio de 2022

Señores
CONSULTORA GUARANI
Dirección: Pacheco Nº 5764 casi Alas Paraguayas
Teléfono: (021) 611.155/6
Presente

Ref.: **LLAMADO MOPC LPI Nº 78/2019** Fiscalización de Obras de Construcción de Pavimentación tipo Asfáltico en los Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazú – Grupo 2. **ID Nº 366.411.** Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. Contrato de Préstamo CFA 10606. Contrato S.G. MINISTRO Nº 418/2020.
Asunto: Solicitud de Prorroga de Plazos de Rovial S.A.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relación al contrato de referencia y en particular a su Nota G2 MOPC N° 247/2022, con Exp. MEU N°25337/2022 de fecha 02/06/2022, donde se adjunta documentación de la empresa ROVIAL S-A – Lote 3-Contrato S.G. MINISTRO Nº 22/2020, en el cual se menciona la solicitud de prórroga de Plazo Contractual.

Los eventos y los plazos de prorroga solicitadas son:

- Días Prorrogables por lluvias: 9 días.
- Corte de ruta: 12 días.

Al respecto, luego del análisis de lo solicitado, la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, conforme a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato (CGC 19.2), no presenta objeciones a la prórroga del plazo en veintiún (21) días, teniendo en cuenta la fecha de finalización de las obras vigente (19-06-2022), la nueva fecha de terminación de obras es el 10 de julio de 2022, que debe ser regularizado por Convenio Modificatorio.

Con respecto a la solicitud de trece (13) días prorrogables según argumentan por Causas de Fuerza mayor, los mismos son elevadas a la Dirección de Asuntos Jurídicos para su correspondiente verificación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

MOPYC
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Ing. RUBEN ANDINO LEZCANO
Director
Dirección de Caminos Vecinales

MESA DE ENTRADA UNICA
Proyecto: CV - Grupo 2
Registro Nº: 8320 Fecha: 16/06/22
Firma: ..... Hora: 16:32
Enviado por: Fax ☐ Original ☑ Copia ☐ E-mail ☐
Anexo: ..... Total page.: .....

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	F	R	R	R	R	R	R	R	R	B	B	B	B/S	B	B	B	B	B	B/S	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B/S	2.5	0	11.5	19.5
	Feb	B	B	60	20	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	10	B	B	10	B	B	F				6	1	8	20
	Mar	B	20	B	B	B	B	10	B	B	B	95	H	H	R	B	B	B	B	10	H	B	B	B	20	H	B	B	B	B	B	B	5	4	10	21
	Abr	B	B	B	38	15	H	28	10	H	10	40	85	10	H	F	B	F	B	B	B	28	10	H	B	B	B	B	B	20	H		11	5	16	12
	May	22	H	10	5	H	B	B	B	B	10	B	B	B	65	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	35	10	20	B	9	3	12	19
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0

ING. CRISTIAN ANDRÉS ACOSTA
DIRECTOR DE OBRA
ROVIAL S.A.

ING. CARLOS ALBERTO SANABRIA AMARILLA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES

ING. VICTOR ANTONIO MONGES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

3-Tres

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	F	R	R	B	B	40	15	H	35	25	H	B	B	B	B	B	12	15	25	43	H	B	B	B	B	15	40	90	10	25	100	14	3	20	11
	Feb	10	71	7	H	H	B	B	B	B	2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				4	2	6	22
	Mar	B	B	15	20	25	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	B	3	B	B	B	B	B	B	B	10	B	R		6	3	10	20
	Abr	R	R	R	R	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	16	B	B	H	H	H	H	B	57	H	B	B	B	B	B		3	5	12	18
	May	B	B	B	B	B	7	H	B	B	B	3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	3	1	4	27
	Jun	B	B	B	B	B	115	H	2	5	35	H	H	B	B	B	B	B	5	58	5	7	H	H	3	H	B	20	H	H	B		10	8	18	12
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	27	3	2	5	26
	Ago	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	H	B	B	B	B	2	4	6	25
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	12	H	B	B	B	B	35	H	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		3	2	5	25
	Oct	28	72	27	10	H	B	80	25	50	H	H	B	B	30	112	5	5	H	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	B	B	12	4	16	15
	Nov	B	B	B	B	5	B	B	B	B	15	B	B	B	B	B	B	70	5	H	B	B	B	B	B	5	B	B	10	B	B		5	1	6	23
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	20	H	B	B	B	B	B	B	B	R	R	R	F	R	R	R	R	R	R	2	1	13	18

ING. CRISTIAN ANDRÉS ACOSTA
DIRECTOR DE OBRA
ROVIAL S.A.

ING. CARLOS ALBERTO SANABRIA AMARILLA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES

ING. VICTOR ANTONIO MONGES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

2-Dos

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

Construccion de Pavimentos tipo Asfaltico en los tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazu - GRUPO 2 - LOTE 3

Certificado de Trabajo Nº: 23 - Mayo/2022

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2020	jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	B	B	B	B	B	B	B	D	D	B	60	B	B	B	B	B	2	0	2	29
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	15	20	B	B	B	B	5	15	B	20	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	21		7	0	7	23
	Dic	B	B	115	98	90	B	B	B	B	B	B	B	60	20	B																	5	0	5	10

ING. CRISTIAN ANDRÉS ACOSTA
DIRECTOR DE OBRA
ROVIAL S.A.

ING. CARLOS ALBERTO SANABRIA AMARILLA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES

ING. VICTOR ANTONIO MONGES
SUPERVISOR/A DE OBRA
NCPC