Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Aeropuerto "GUARANÍ"MINGA,GUAZÚ Dpto. de ALTO PARANA	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		8,8										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		5,0										
11		0,0										
12		21,4										
13		6,0										
14		1,4										
15		2,6										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		0,5										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		24,0										
26		0,0										
27		28,0										
28		13,5										
29		3,5										
30												
31												
Total		114,7										
Máx.24h		28										
Día Máx.		27										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0	0,0	0,0							
2			0,0	0,0	42,4							
3			40,0	0,0	44,0							
4			0,4	0,0	0,0							
5			0,0	0,0	0,0							
6			0,0	5,5	0,0							
7			40,5	32,0	0,0							
8			T	0,0	11,0							
9			0,0	1,0	38,0							
10			0,0	60,0	0,0							
11			0,0	4,0	0,0							
12			0,0	0,0	0,0							
13			0,0	0,5								
14			0,0	15,2								
15			0,0	4,0								
16			0,4	7,9								
17			15,0	0,0								
18			3,0	0,0								
19			0,0	0,0								
20			0,0	0,0								
21			16,0	0,0								
22			0,0	18,7								
23			0,0	7,0								
24			0,0	46,4								
25			0,0	0,0								
26			0,0	0,0								
27			0,0	0,0								
28			0,0	0,0								
29			0,0	0,0								
30			0,0	0,0								
31			0,0									
Total			115,3	202,2	135,4							
Máx.24h			40,5	60,0	44,0							
Día Máx.			7	10	3							

Lic. Héctor López Mayans
Jefe Dpto. Banco de Datos
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

ITINERA

Luque, Fulgencio Yegros 990
021 647 514 – (0984) 300 551
administracion@itinera.com.py

Luque, 13 de mayo de 2024

Señor
Richard A. Cantero F.
Jefe del Departamento de Contratos y Garantías
UOC - DINAC
Presente

Ref.: *Contrato N° 105/2023 - LCO N° 56/2023 "ADECUACION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL AIG" ID N° 431.175*
Asunto: Solicitud de prórroga de vigencia

De nuestra mayor consideración.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentar el pedido de Prórroga de vigencia de plazo para la ejecución de los trabajos en tiempo y forma.

Nos vemos en la necesidad de solicitar la prórroga de tiempo, debido a que la proveedora de materiales prefabricados GREEN HOUSE INTERNACIONAL argumenta según nota presenta a la Constructora ITINERA S.A. en fecha 10 de mayo de 2024 los tiempos de fabricación y entrega de las cantidades necesarias para cubrir las necesidades del contrato.

La empresa proveedora necesitaría un tiempo estimado 5 meses (150 días) para cumplir con la provisión de los materiales necesarios. Detallando en nota adjuntada los tiempos de fabricación y los tiempos de importación de los materiales.

Además, queremos aclarar que la empresa GREEN HOUSE INTERNACIONAL es la única empresa proveedora de servicio que produce los materiales de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en el llamado ***"ADECUACION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL AIG" ID N° 431.175.***

Por otra parte, tenemos los días de precipitaciones que imposibilitan ejecutar los trabajos de forma continua, debido a que los lugares en donde se tienen que ejecutar los trabajos son de difícil acceso y de suelos muy inestables, haciendo que el día de la precipitación y días posteriores imposibilite el acceso al sitio de obra.

Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo se han registrados (24 días) de precipitaciones entre ellos, días de precipitaciones en las que no se pudieron trabajar hasta dos días posteriores a las mismas, habiendo así (43 días) sin poder trabajar por motivos de lluvias.

ITINERA

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

ITINERA

Luque, Fulgencio Yegros 990
021 647 514 – (0984) 300 551
administracion@itinera.com.py

Por los motivos argumentados anteriormente, nos vemos en la necesidad de solicitar un periodo de tiempo de 6 meses (180 días) para cumplir con todos los trabajos correspondientes al Contrato N° 105/2023.

Se adjunta nota de la empresa proveedora de materiales y los documentos correspondientes a los días de precipitaciones de la dirección de meteorología.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
Representante Legal
ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

GREEN HOUSE
INTERNACIONAL

Hernandarias, 10 de mayo de 2024

Señores

ITINERA S.A.

Atte. Ing. Juan Fernando Canatta

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermediario a quien corresponda, con el propósito de informar con mayor detalle los plazos de fabricación y de entrega de materiales prefabricados.

Teniendo en cuenta que la cantidad necesaria de materiales, tanto de placas como de postes de hormigón pretensados para cubrir los metros lineales de muralla solicitado, excede la capacidad de producción de nuestra fabrica en una sola etapa.

Siendo así, nos vemos en la necesidad de fabricar los materiales en etapas, nuestra capacidad de producción por etapas es de 200 ml de muralla, lo cual nos llevaría a fabricar en 4 etapas los materiales necesarios para los 800ml de muralla solicitado.

Cada etapa de fabricación lleva un tiempo estimado de 4 semanas, la primera semana seria el proceso de fabricación del material, la segunda y tercera semana sería proceso de fraguado del material y la cuarta semana para el proceso de corte y entrega del material.

También queremos aclarar que, a partir del momento de la confirmación para la fabricación de los materiales, tendríamos que importar del Brasil o china el material (cabo) necesario para realizar el pretensado, material no disponible en el mercado local. La importación de este material llevaría un tiempo estimado de un mes (30 días).

Aclarando todos estos puntos, necesitaríamos un periodo de tiempo de cinco meses (150 días), para la provisión de todos los materiales necesarios para cubrir la necesidad de fabricación para los 800ml de muralla solicitado

Atentamente

Pedro a Chih Lin - C.I.N°: 1.338.815

Proveedor