Planilla de reajuste de cables protegidos en USD - Consorcio ETTA II

Apertura de Ofertas	Mes anterior	AL0 fecha apertura	Entregas ALE		Mes anterior	Al_1	Factura N°	Flete	Seguro	Precio FOB	Precio CIP (Po)	P_{A-Al0}	Diferencia (dinero a cobrar)
17/12/2021	nov-21	2.693,00	1° (35)	15/12/2023	nov-23	2.202,23	348/23	2.400,00	75,27	38.425,62	40.900,89	36.442,69	-4.458,20
												Total Reajuste ETTA II	-4.458,20

K_1	K_2
0,4	0,6

Precio Total Cip según contrato	Precio Total Cip según Facturas
40.900,89	40.900,89
Diferencia	0,00

Ítem	Según Contrato		
3	11.787 m	35 mm2	USD 40.900,89
	Total cables		USD 40.900,89

Ing. Victor Ruiz Díaz
Jefe Área de Inspección de Materiales y Equipos - ANDE