MEMORÁNDUM UEP BID - DV Nº 1954 /2024

PARA: **ING. RENE ALEJANDRO PERALBO GONZALEZ**, DIRECTOR DE VIALIDAD
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

DE: **ING. ALEJANDRO BORDÓN BOGADO**, COORDINADOR
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV

REFERENCIA: PR-L1164. LLAMADO MOPC N° 91/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 393/2021 "EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES REGION ORIENTAL - RUTA DE LA LECHE - LOTE 1" ID 401919

OBJETO: Dar respuesta al memorándum UOC N°1830/2024 – DNC N°3723/24

FECHA: 18 / 06 / 2024

La UOC mediante el Memorándum UOC N° 1830/2024 remitió a la unidad la nota DNC N°3723/2024 mediante la cual la DNCP comunica al MOPC las observaciones realizadas a la prorroga otorgada mediante nota DV 1764/2024. A continuación, se responden dichas observaciones.

Observación N° 1

Se solicita remitir la notificación de la aprobación de la prorroga.

Se adjunta nota DV N°1764 de fecha 23/04/2024, por la cual se procedió a la notificación a la empresa contratista recepcionada en fecha 02/05/2024.

Observacion N°2

Se solicita el detalle de los dias de lluvia de cada mes, a fin de realizar el calculo de los dias de lluvias solicitados y si los mismos coinciden con el libro de obra.

Se adjunta la planilla en el cual se detalla dias de lluvia de cada mes:

Mes	Dias de Lluvia	Días de Humedad	Dias No laborables	Dias Laborables	Límite de inclemencias	Dias de lluvia y sus consecuencias imputables
jun-22		4	4	12	8	0
jul-22	1	1	2	29	8	0
ago-22	5	2	7	24	8	0
sept-22	8	4	12	16	8	4
oct-22	13	9	22	9	8	14
nov-22	3	2	5	25	8	0
dic-22	1	2	3	28	8	0
ene-23	5	2	7	23	8	0
feb-23	7	11	18	13	8	10
mar-23	7	7	14	17	8	6
abr-23	6	7	13	17	8	5
may-23	8	4	12	19	8	4

Dirección Oliva y Alberdi Nº 411, C.P. Nº 1221
Asunción, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000

Dra. Ethel Marlene Diaz De Martinez 17/06/2024 11:52:32

jun-23	2	5	7	23	8	0
jul-23	3	1	4	27	8	0
ago-23	2	3	5	26	8	0
sept-23	2	4	6	22	8	0
oct-23	6	4	10	21	8	2
TOTAL						**45**

Días de Prorroga por lluvia aplicables	45	días
Orden de Inicio	15/6/2022	
Plazo Obras de Habilitación	24	meses
Fecha contractual de culminacion	15/6/2024	
Fecha culminacion Prorroga por lluvia	30/7/2024	

Se solicita la remisión del expediente y sus antecedentes a la Unidad Operativa de Contrataciones para los fines pertinentes de comunicación y consecuente publicación de la prórroga de Plazo a cargo de la DNCP.

Sin otro particular atentamente.

Ing. Alejandro Bordón Bogado
COORDINADOR
UEP BID - DV

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE UEP BID - DV N° 790/2024

Dra. Ethel Marlene Diaz De Martinez 17/06/2024 11:52:32