ANDE	**CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS** *Ley N° 2051/03 - Art. 62°*	*Código*	*CM*
		Realizado por	*OAT*
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA *N°20/2023*	*Aprobado por*	*CB*
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	**L.P.N.: 1468/2018** **Contrato: Ver cuadro** **Convenio Modificatorio: Ver cuadro**	*Fecha de Implem.*	*25/03/15*
		Revisión	*0*

FECHA: 11/10/2023
DOCUMENTO DE PEDIDO: MEMORANDUM/ DR/CO/5494/2023 (09/octubre/2023).
UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Ver cuadro 1.
OBRA: LPN ANDE N° 1468/2018 - "Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la modalidad de Contrato Abierto".(HHPO)
CONTRATISTA: Ver cuadro 1.
CONVENIO MODIFICATORIO N°: Ver cuadro 1.
MONTO DEL CONVENIO: Ver cuadro 1.

Alcance del trabajo: Este Informe no incluye una revisión pormenorizada e integral de todos los trabajos ejecutados en la Obra mencionada, porque la inspección en el sitio de obra para pedidos de Convenios Modificatorios de Obras es realizada por muestreo y se encuentra limitada a dar cumplimiento al Art°62 de la Ley 2051/2003. Por tanto, los aspectos técnicos señalados no pueden considerarse como una exposición de todas las eventuales deficiencias ni de todas las medidas que podrían adoptarse para corregirlas.

1- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
FECHA: 11/10/2023
AUDITOR ASIGNADO: José Vázquez

➢ **OBSERVACIONES**

Ante la necesidad de proseguir con los trabajos de ejecución de obras y mantenimiento de los componentes del sistema eléctrico de distribución en el territorio Nacional, a fin de mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica proveído a la población y dar cumplimiento al objetivo trazado se solicita la ampliación del monto máximo y Ampliación de Vigencia del Contrato, conforme se detalla en el siguiente cuadro.

ANDE	**CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS** *Ley N° 2051/03 - Art. 62°*	*Código*	*CM*
		Realizado por	*OAT*
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA *N°20/2023*	*Aprobado por*	*CB*
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	**L.P.N.: 1468/2018** **Contrato: Ver cuadro** **Convenio Modificatorio: Ver cuadro**	*Fecha de Implem.*	*25/03/15*
		Revisión	*0*

Cuadro N°1

PLANILLA DE AMPLIACION DE MONTOS Y DE VIGENCIA DE CONTRATOS - LPN N° 1468/18

ITEM	CONTRATISTA	AGENCIA	CONTRATO	N° DE CONVENIO ACTUAL	MONTO MAXIMO (Gs.)	AMPLIACION DE MONTO (Gs.)	%	AMPLIACION FECHA VIGENCIA DE CONTRATO
5	GCA S.A. - SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	AGENCIA REGIONAL PRESIDENTE HAYES	7730/2019	3	7.199.381.000	1.439.397.000	19,993	31/12/2024
6	DELPAR INGENIERIA DEL ING. PABLO RAMON DELGADO	AGENCIA REGIONAL ALTO PARAGUAY	7731/2019	4	5.775.046.200	1.154.538.000	19,992	31/12/2024
7	DELPAR INGENIERIA DEL ING. PABLO RAMON DELGADO	AGENCIA REGIONAL BOQUERON	7731/2019	4	3.822.020.000	764.404.000	20,000	31/12/2024
8	CONSORCIO CENTRAL (ESTESA - ROTEL INGENIERIA SRL - HAWA SA)	AGENCIA REGIONAL CAAGUAZU	7734/2020	3	5.639.700.000	1.127.500.000	19,992	31/12/2024
8	CONSORCIO INGELMEC S.R.L. - CIMEC S.R.L.	AGENCIA REGIONAL CAAGUAZU	7735/2020	4	5.639.700.000	1.127.500.000	19,992	31/12/2024
8	SINGEL S.A.	AGENCIA REGIONAL CAAGUAZU	7733/2020	4	11.279.950.000	2.255.550.000	19,996	31/12/2024
9	CONSORCIO CG (Opel de Carlos Sena - Inprocon SRL)	AGENCIA REGIONAL CAAZAPA	7736/2020	4	5.367.946.000	1.073.134.000	19,992	31/12/2024
9	INDEL S.A.C.I.	AGENCIA REGIONAL CAAZAPA	7738/2020	3	4.025.959.500	805.135.000	19,999	31/12/2024
9	ROTEL INGENIERIA S.R.L.	AGENCIA REGIONAL CAAZAPA	7737/2020	4	4.025.959.500	805.135.000	19,999	31/12/2024
10	SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT	AGENCIA REGIONAL GUAIRA	7739/2020	3	7.783.050.000	1.556.500.000	19,999	31/12/2024
12	CONSORCIO ROGGIO - INSUIN	AGENCIA REGIONAL CONCEPCION	7742/2020	4	5.549.050.000	1.109.550.000	19,995	31/12/2024
12	RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS DE JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN	AGENCIA REGIONAL CONCEPCION	7743/2020	4	5.549.050.000	1.109.550.000	19,995	31/12/2024
13	CONSORCIO Electrometal S.R.L. & Anibal Daniel Tellez Peña	AGENCIA REGIONAL AMAMBAY	7744/2020	4	9.743.370.000	1.948.330.000	19,996	31/12/2024
17	CONSORCIO CG (Opel de Carlos Sena - Inprocon SRL)	AGENCIA REGIONAL MISIONES	7736/2020	4	7.353.096.000	1.470.136.000	19,993	31/12/2024
17	CONSORCIO T&S	AGENCIA REGIONAL MISIONES	7756/2020	4	4.902.064.000	980.292.000	19,998	31/12/2024
18	ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A. (EIP S.A.)	AGENCIA REGIONAL ÑEEMBUCU	7757/2020	4	4.701.840.000	939.900.000	19,990	31/12/2024

Lo que: Convenio N° 3 12/12/2023

Teniendo presente que la ampliación del monto máximo y el plazo de vigencia del contrato solicitado para el presente CONVENIO MODIFICATORIO, **corresponden a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución** y que se encuentran enmarcadas en lo establecido por el Art. 62 de la Ley 2051/03, ésta Auditoría **otorga su parecer favorable** para la emisión del presente Convenio Modificatorio de L.P.N. 1468/2018.

Atentamente,

Ing. José V. Vázquez G.
Oficina de Auditoría Técnica
11-10-2023

Verificado

Lic. Gloria Galeano A.
Auditoría Interna
12.10.2023