Universidad Nacional de Concepción
Creada por Ley N° 3201/07
Ruta V Gral. B. Caballero – Km 2 - Concepción. Telef.: (595) 331 241094 (fax) - 241069
Fiscalización

Concepción, 21 diciembre de 2015.

Ing.
Gerardo Lang Ferri, Decano FCEA
Universidad Nacional de Concepción
Ciudad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Expediente: 724/15. 11.35.
Fecha: 23 12 15.
Aclaración de firma: Liz Delolia
Firma

De mi mayor consideración

Me dirijo a Ud. a objeto de informarle que la Empresa contratista: EMTEC Empresa Técnica, adjudicataria de la **Obra ¨Construcción de Aulas para la FCEA, lado Oeste del edificio principal - 1ra. Etapa.** Contrato de Licitación n°09/2015, ha solicitado ampliación de prorroga en el plazo de vigencia del contrato, así como la ampliación del plazo de ejecución de los trabajos en obra, basado en las condiciones climáticas acaecidas en los meses de octubre, noviembre y diciembre, para lo cual anexa el informe de la dirección de Meteorología e Hidrología referido a los mencionados meses.

Técnicamente, he analizado el informe y la situación general de la obra y **considero que corresponde otorgarle 60 días de ampliación, para la ejecución de las obras,** hasta el 6 de marzo 2016. **Previa ampliación de vigencia de la póliza de fiel cumplimiento del contrato hasta el 30 de mayo 2016.**

Sin otro particular, me despido de Ud.

Atentamente.

V° B°

A RDC y Asesoría Legal Rectorado de la UNC. Dirección de Fiscalización.-
Asu: 28/12/2015

Arq. Mirtha Poisson
Fiscal de Obra

Arq. Mirtha Poisson
Fiscal de Obras