Tavusuo
Gobernación
de Itapúa

MEMORANDUM Nº 0052/2023

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha miércoles, 20 de septiembre de 2023

A: **Ing. Fernando Oreggioni**	**Cargo:** Secretario Departamental	**Secretaria y/o Dependencia:** Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa
De: **Arq. María Milagros Aquino**	**Cargo:** Fiscal de Obras	**Secretaria y/o Dependencia:** Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa

ASUNTO: ***Solicitud de ampliación de plazo por lluvia – Habitare S.R.L***

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitir informe técnico del Exp.7.355/2023 fecha: 13/09/2023 – ***Habitare S.R.L. - Contrato Nº53/2022- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE AGUARARE DEL DISTRITO DE CORONEL BOGADO ID: 419.161.***

La empresa contratista presento un pedido de prórroga de plazo de ejecución de los trabajos en obra, por días no laborales a causa de las inclemencias del tiempo, días de lluvia.

Y visto y considerando dicha solicitud realizada por parte de la contratista, es necesario poner a consideración, debido a que los días de lluvia producen una gran afectación en la zona de obras.

Visto y considerando los días registrados de lluvia en el libro de obras y los registros de lluvia emitidos por la DINAC, esta fiscalización considera las cantidades caídas de lluvia en mm. para definir las cantidades de días que corresponden por días de afectación por lluvias en la zona de obras utilizando el siguiente criterio;

Lluvias caídas de 2 a 5 mm= 1 día de afectación.

Lluvias mayores a 5 mm = 2 días de afectación.

Arq. María Milagros Aquino
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Gobernación Departamental de Itapúa
Fiscalización de Obras

Enero: 8 días de afectación por lluvia

Febrero: 10 días de afectación por lluvia

Marzo: 12 días de afectación por lluvia

Abril: 10 días de afectación por lluvia

Junio: 7 días de afectación por lluvia

Julio: 8 días de afectación por lluvia

Agosto: 6 días de afectación por lluvia.

Esta fiscalización sugiere otorgar 61 días de ampliación por afectación de lluvias en la zona de obras. Dejo a consideración a quien corresponda. Adjunto copia de Acta de inicio y copias del libro de obra.

Dejo a consideración a quien corresponda.

Sin otro en particular, me despido.

Atentamente

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Arq. María Milagros Aquino
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa