Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 31 de Agosto de 2022

NOTA D.V. Nº 1981 /2022
Señor
Lic. Rubén Darío Bogarín Canale, Representante Legal
Lic. Jorge Enrique Mackinnon Antia, Representante Legal
CONSORCIO RUTAS SEGURAS
PRESENTE

REF: CONTRATO S.G. MINISTRO N.º 201/2019 LLAMADO MOPC LPN N.º 202/2019 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 2 ZONA ESCOLAR SEGURA
ORDEN DE EJECUCION N.º 02 – PRORROGA DE PLAZO

De mi consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al Contrato de referencia, y en particular al expediente MEU N.º 38.047/2022 en el cual presenta al MOPC, el pedido de prórroga de ejecución de obras por Motivos de Fuerza Mayor.

Al respecto, según lo estipulado en la cláusula 23.1 "Prorroga de Plazos de Ejecución de las Obra" de las Condiciones Generales de Contrato, y atendiendo al informe de la Fiscalización de Obra, según Memorándum DSV N.º /2022, se verifica que el Motivo de Fuerza Mayor han afectado el normal desarrollo de los trabajos.

Por lo tanto, la Dirección de Vialidad aprueba la prórroga de plazo de ejecución de las obras por el periodo de 187 (ciento ochenta y siete) días por el Motivo de Fuerza Mayor, a partir de la fecha de recepción de la presente orden de ejecución.

Ing. VICTOR HUGO OLMEDO LOPEZ
Director de Vialidad

28 (veintiocho)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 000005

PARA : Contratista

DE : Fiscalización

FECHA : 01/09/2022.

ASUNTO : Prorroga por Motivos de Fuerza Mayor. Orden Ejecución 2.

En fecha 01/09/2022 se procede a la entrega de la Orden de Ejecución N°2 conforme a la Nota DV N° 1981/2022 "Prorroga de Plazo de Ejecución de obra contratada por Motivos de Fuerza Mayor".

OBSERVACIONES:

Firma de la Fiscalización

Ing. Civil Oscar A. Ferreira B.
Reg. M.O.P.C. N° 2958
Firma de la Contratista

FECHA:

FECHA: 01/09/2022

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

Taller Gráfico MAGENTA - TeleFax : 694 050 - 02 BLOCKS 50 X 3 - del 001 al 100 - SETIEMBRE - 2.020

29 (veintinueve)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM DSV N.º 103 /2022

PARA : **Ing. VICTOR HUGO OLMEDO LOPEZ**, Director
Dirección de Vialidad

DE : **Ing. JOSE GOMEZ**, Jefe
Departamento de Seguridad Vial

REFERENCIA : MEU N.º 38047/2022 SOLICITUD DE PRORROGA POR DIAS DE LLUVIAS - **CONSORCIO RUTAS SEGURAS CONTRATO SG N.º 201/2019 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 2 ZONA ESCOLAR SEGURA.**

FECHA : 30 DE AGOSTO DEL 2022.

Elevo a su consideración el borrador de Nota, en carácter de Orden de Ejecución para Consorcio Rutas Seguras, en virtud a la solicitud de prórroga por motivos de fuerza mayor.

Al respecto, la Fiscalización mediante el presente Memorándum en base al pedido presentado por la empresa contratista y la verificación realizada, se sugiere al MOPC la aprobación de la prórroga del Plazo.

Sobre la base de lo mencionado precedentemente, y lo estipulado en las Condiciones Generales del Contrato, corresponde la prórroga de ejecución de obras en **187(ciento ochenta y siete) días** para la obra MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 2 ZONA ESCOLAR SEGURA, por Motivos de Fuerza Mayor.

Adjunto:

- MEU NRO 38.047/2022, original
- Orden de Ejecución N. º01 – Prorroga por días de Lluvia

27 (veintisiete)

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

Concret - Mix

10(DIEZ)

Asunción, 18 de agosto de 2022.

Señores:
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Dirección de Vialidad.
Ing. Victor Hugo Olmedo López
Director.

CC: Ing José Gómez, Departamento de Seguridad Vial.

Presente:

Referencia: Llamado MOPC No.202/2019 "LICITACION PÚBLICA NACIONAL, MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA".; ID No.370.316.- LOTE 2

Nota No.: GTV_06-2022

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a Uds., con el fin de comentarles la problemática que estamos viviendo actualmente con los problemas que se están presentando en la República Argentina de donde estamos importando actualmente las pinturas, microesferas, imprimantes, tachas y adhesivos bituminosos que cumplen con las exigencias del presente contrato.

Como es de público conocimiento la Republica de Argentina actualmente está pasando una difícil situación debido al déficit fiscal que esta desencadenando en una crisis económica, con el precio del dólar totalmente inestable lo que repercute en una variación al día del precio de los insumos utilizados en el presente contrato, esto desencadena en atrasos en la producción y entrega del material por parte del fabricante, actualmente se están presentando atrasos en la entrega del material de 2 semanas a 1 mes inclusive desde el pedido, lo que descompagina la programación de los trabajos, a esta problemática se suma la escases de las microesferas exigidas en el Contrato y necesarias para poder ejecutar la señalización horizontal (pintura de lomadas, cruces peatonales, bandas alertadoras, etc). Estos atrasos los venimos viviendo desde comienzo de este año, lo que repercutió en un atraso a la fecha de 87 (ochenta y siete) días.

En fecha 03 de junio de 2021 según nota SV_01-2021 y reiterado en fecha 9 de agosto de 2021 según nota DV_02-2021 con MEU Nº 32723/2021 se informó que debido a la escasez del acero, niveles críticos de los Rios, huelga de camioneros, entre otras cosas, efectos colaterales de la Pandemia COVID-19, la estructura de soporte para los carteles verticales no se estaban pudiendo conseguir, por lo que se propuso otras opciones para poder contrarrestar la falta del producto en el mercado, esto nos repercutió en un atraso de 23 (veinte y tres) días.

En fecha 12 de octubre de 2021 según nota DV_04-2021 con MEU Nº 42137/2021 se reitera la problemática de escases de acero y a los problemas mencionados anteriormente, afectando más fuertemente a las placas metálicas, por lo que se propuso la utilización de placas metálicas con revestido de pintura a base de resina de poliester en polvo aplicada por el proceso electroestático de curado al horno, previo tratamiento fosfatizado, en fecha 19 de octubre de 2021 según nota DV_06-2021 con MEU Nº 49017/2021 se propone otra opción de chapas de paneles de material compuesto de aluminio (Aluminium Composite Panel) de manera a poder contar con otras opciones para paliar la escases de material, esta escases de material nos repercutió en un atraso de 77 (setenta y siete) días.

Por los problemas mencionados en gran mayoría producto de fuerza mayor, la obra sufrió un atraso ajeno a la capacidad de ejecución de la Contratista, por lo que se solicita una ampliación de 187 días (ciento ochenta y siete), estos atrasos en la llegada tardía de material para la ejecución de los trabajos programados, afectaron a la ruta crítica y a la capacidad de producción de la Contratista, cabe resaltar que de mantenerse

25 (veinticinco)

9(Nueve)

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

Concret - Mix

estos atrasos por la falta de material para la correcta ejecución de los trabajos, el plazo necesario puede modificarse por razones de fuerza mayor ajenas a la responsabilidad del Contratista.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

CONSORCIO RUTAS SEGURAS
Jorge E. Mackinnon Antia
Representante Legal

RECIBIDO
02 AGO 2022

Adrian Balbuena
14:50hs.

24 (veinticuatro)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 000004

PARA : Contratista

DE : Fiscalización

FECHA : 07/04/2022

ASUNTO : Prorroga por Dias de lluvia - Orden de Ejecución N° 1

En fecha 07/04/2022 se procede a la Entrega de la Orden de Ejecución N° 1 conforme a la Nota DV N° 609/2022 "Prorroga de Plazo de Ejecución de obra Contractual por Motivos de Dias de lluvia".

OBSERVACIONES:

Firma de la Fiscalización

Ing. Civil Oscar A. Ferreira B.
M.O.P.C. N° 2958

Firma de la Contratista

FECHA:

FECHA: 07/04/2022

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

Taller Gráfico MAGENTA - TeleFax : 694 050 - 02 BLOCKS 50 X 3 - del 001 al 100 - SETIEMBRE - 2.020

23 (veintitres)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 04 de Abril de 2

NOTA D.V. Nº 609 /2022

Señor
Lic. Rubén Darío Bogarín Canale, Representante Legal
Lic. Jorge Enrique Mackinnon Antia, Representante Legal
CONSORCIO RUTAS SEGURAS
PRESENTE

REF: CONTRATO S.G. MINISTRO , 201/2019 LLAMADO MOPC LPN 202/2019 MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAM DE LA RED DE CARRETERAS - LOT ZONA ESCOLAR SEGURA
ORDEN DE EJECUCION N.º 01
PRORROGA DE PLAZO

De mi consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al Contrato de referencia, y particular al expediente MEU N.º 12.866/2022 en el cual presenta al MOPC, el pedido prórroga de plazo por días de lluvias y sus consecuencias.

Al respecto, según lo estipulado en la cláusula 23.1 "Prorroga de Plazos de Ejecuci de las Obra" de las Condiciones Generales de Contrato, y atendiendo al informe de Fiscalización de Obra, según Memorándum DSV N.º 36/2022, se verifica que las lluvi registradas y sus consecuencias entre los meses Noviembre/2020 a Enero/2022, han afectado normal desarrollo de los trabajos, por lo cual corresponde 50 (cincuenta) días de prórroga plazo contractual.

Por lo tanto, y atendiendo que la fecha de terminación prevista contractualmente es día 01 de Mayo del 2022, la Dirección de Vialidad aprueba la prórroga de plazo de ejecución las obras por el periodo de 50 (cincuenta) días por la incidencia de las lluvias y s consecuencias, teniendo como Fecha de Finalización Contractual el 20 de Junio del 2022.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCION DE VIALIDAD

Ing. VICTOR HUGO OLMEDO LOPEZ
Director de Vialidad

Javier Palma
07/04/22

22 (veintidos)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM DSV N.º 36 /2022

PARA : **Ing. VICTOR HUGO OLMEDO LOPEZ**, Director
Dirección de Vialidad

DE : **Ing. JOSE GOMEZ**, Jefe
Departamento de Seguridad Vial

José Amancio González A.
Ingeniero Civil
Reg. Prof. 1.737

REFERENCIA : MEU N.º 12.866/2022 SOLICITUD DE PRORROGA POR DIAS DE LLUVIAS - **CONSORCIO RUTAS SEGURAS CONTRATO SG N.º 201/2019 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 2 ZONA ESCOLAR SEGURA.**

FECHA : 31 DE MARZO DEL 2022.

Elevo a su consideración el borrador de Nota, en carácter de Orden de Ejecución para Consorcio Rutas Seguras, en virtud a la solicitud de prórroga de plazo contractual por días de lluvia y sus consecuencias.

Al respecto, la Fiscalización mediante el presente Memorándum en base al pedido presentado por la empresa contratista y la verificación realizada al cálculo adjunto, se sugiere al MOPC la aprobación de la prórroga del Plazo.

Sobre la base de lo mencionado precedentemente, y lo estipulado en las Condiciones Generales del Contrato, corresponde la ampliación de plazo contractual vigente en **50(cincuenta) días de prórroga** para la obra MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 2 ZONA ESCOLAR SEGURA, por la incidencia de las lluvias y sus consecuencias teniendo como Fecha de Finalización Contractual el día **20 de Junio del 2022.**

21(veintiuno)