MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

76 (Setenta y Seis)
50 (cincuenta)

Nota DV N° 1764 /2024

Asunción, 23 de abril del 2024

Señores,
EDB Construcciones
Herrera - Asunción
Presente

Ref. PR-L1164. "LLAMADO MOPC N° 91/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 393/2021 EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES REGION ORIENTAL - RUTA DE LA LECHE - LOTE 1". ID N° 401919

Objeto: Pedido de prórroga por Lluvia. EXP. MEU N° 6.750/2024

Me dirijo a ustedes en el marco del contrato de la referencia, y en relación al expediente MEU N° 6.750/2024 de fecha 05 de febrero de 2024, por medio del cual la Fiscalización da respuesta a la Nota DV N° 4.451/2023, presenta los ajustes y respaldos solicitados al pedido de prórroga por inclemencias climáticas por parte de la Contratista EDB CONSTRUCCIONES.

En tal sentido, luego de revisar la información complementaria de la nota CFV - MOPC N° 12/2024 de fecha 01 de febrero de 2024 por medio de la cual la Fiscalización menciona que ha verificado y encuentra razonable el pedido de prórroga correspondiente a 45 (cuarenta y cinco) días calendario, y analizado las documentaciones donde se registran las lluvias y sus consecuencias desde el 01 de junio de 2022 al 31 de octubre de 2023, se aprueba la solicitud de prórroga por lluvias y sus consecuencias según evento contemplado en la Sección VI. "Requisitos de las obras", punto 7. "Prórrogas por inclemencias climáticas" y se emite la Orden de Ejecución N° 01, que amplía el plazo de ejecución de las obras de habilitación hasta el 30/07/2024, y se mantiene el periodo de mantenimiento en 48 meses.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

Ing. Jorge Alejandro Peralbo Gonzalez
DIRECTOR DE VIALIDAD

Gilberto Sosa
02 - 05 - 2024

Dirección Oliva y Alberdi Nº 411, C.P. Nº 1221
Asunción, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000

Ing. Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - BID - DV

Arq. Camila María Martínez Patri 17/04/2024 11:21:07

75 (Setenta y cinco)

Mes	Dias de Lluvia	Días de Humedad	Dias No laborables	Dias Laborables	Límite de inclemencias	Dias de lluvia y sus consecuencias imputables
jun-22		4	4	12	8	0
jul-22	1	1	2	29	8	0
ago-22	5	2	7	24	8	0
sep-22	8	4	12	16	8	4
oct-22	13	9	22	9	8	14
nov-22	3	2	5	25	8	0
dic-22	1	2	3	28	8	0
ene-23	5	2	7	23	8	0
feb-23	7	11	18	13	8	10
mar-23	7	7	14	17	8	6
abr-23	6	7	13	17	8	5
may-23	8	4	12	19	8	4
jun-23	2	5	7	23	8	0
jul-23	3	1	4	27	8	0
ago-23	2	3	5	26	8	0
sep-23	2	4	6	22	8	0
oct-23	6	4	10	21	8	2
TOTAL						**45**

Días de Prorroga por lluvia aplicables	45	días
Orden de Inicio	15/06/2022	
Plazo Obras de Habilitación	24	meses
Fecha contractual de culminacion	15/06/2024	
Fecha culminacion Prorroga por lluvia	30/07/2024	

Ing. Mario Alfredo García
UEP BID - DV MOPC