CERTIFICADO Nº 15

Asunción, 13 de Agosto de 2.021.-

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 34674/2021

TITULAR:
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

NOMBRE Y APELLIDO:
GUSTAVO SANCHEZ

TELEFONO:
0972 378 565

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N° 15 JULIO/2021 FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC N° 188/2019.

FACTURA: Nro. 68 **Monto: GS.** 883.035.321

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
EAYALA 23/08/2021 14:49:35

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ICACIONES,

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020 - LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-

f.:

unto Solicitud de Pago de Certificado Nº 15 - Julio 2021

ERTIFICADO DE OBRA MENSUAL Nº 15 correspondiente al
orcio Pavimentación Vial.
Gs. 883.035.321.- (Guaraníes: Ochocientos ochenta y tres e y uno) I.V.A. incluido.

siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud Pago Certificado Nº 15 – Julio 2021
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020-** LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-
CONTRATISTA	**CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL**
MONTO	**Gs 883.035.321.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO LOCAL
FECHA DE CONTRATO	28 de Abril de 2.020
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial Nº 228/2.020
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 Meses.
ORDEN DE INICIO	18 de Mayo de 2.020

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-
KATIA SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 José Asunción Flores N° 2957 - Tel. 399887 Asunción - Paraguay

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Felipe Andrés del Puerto
SUPERVISOR DE OBRAS
MOPC

Asunción, 13 de Agosto de 2.021.-

Señor;
ARNOLDO WIENS DURKSEN, Ministro;
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES,
M.O.P.C
Oliva Esq. Alberdi
P r e s e n t e:

Ref.: **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020** - LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-

Asunto Solicitud de Pago de Certificado Nº 15 - Julio 2021

De nuestra consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA MENSUAL Nº 15** correspondiente al mes de **Julio de 2.021**, presentado por el **Consorcio Pavimentación Vial.**
El monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 883.035.321.- (Guaraníes: Ochocientos ochenta y tres millones treinta y cinco mil trescientos veinte y uno)** I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud Pago Certificado Nº 15 – Julio 2021
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 127/2020-** LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID 373.116 - LOTE Nº 5 Tramo: Quiindy – Laguna Pyta Oeste – Acahay.-
CONTRATISTA	**CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL**
MONTO	**Gs 883.035.321.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO LOCAL
FECHA DE CONTRATO	28 de Abril de 2.020
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial Nº 228/2.020
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 Meses.
ORDEN DE INICIO	18 de Mayo de 2.020

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-
KATJA SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 José Asunción Flores Nº 2957 Tel. 33988 Asunción - Paraguay

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Felipe Andrés del Puerto
SUPERVISOR DE OBRAS
MOPC

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU.

CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

COD. 24402021

COD. 24402021

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES CONTRATO S.G. MINISTRO N° 127/2020	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU. Longitud Total: 14,370 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 15 Mes/Año: Julio/2021

RESOL. MINISTERIAL N°:	228/2020	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020	ORDEN DE INICIO:	18/05/2020
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 27.188.186.782	PLAZO ORIGINAL:	12 Meses
MONTO C.M. 1 (Con IVA):	Gs 32.625.298.699	PLAZO C.M. 1:	15 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	6,89 %	120,00 %
Avance ejecutado	3,25 %	114,46 %
Teórico	3,25 %	114,46 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 LOTE Nº 5: QUIINDY - LAGUNA PYTÁ OESTE - ACAHAY (DPTO. PARAGUARÍ) - LONGITUD: 14,370 KM											**97,67 %**
1.1 Desbroce y Despeje	ha	17,96	17,96	17,96	--	17,96	100,00 %	10.850.629	194.877.297	--	194.877.297
1.2 Desbosque y Destronque	ha	4,49	4,49	4,49	--	4,49	100,00 %	12.957.958	58.181.231	--	58.181.231
1.3 Remoción de Estructuras existentes	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	123.413.367	123.413.367	--	123.413.367
1.4 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica	und	92,00	133,00	133,00	--	133,00	100,00 %	2.627.661	349.478.913	--	349.478.913
1.5 Excavación no clasificada	m3	51.955,68	51.955,68	51.955,68	--	51.955,68	100,00 %	19.201	997.601.012	--	997.601.012
1.6 Excavación de bolsones	m3	3.371,74	3.371,74	3.371,74	--	3.371,74	100,00 %	21.263	71.693.308	--	71.693.308
1.7 Excavación de zanjas de drenaje	m3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	--	3.000,00	100,00 %	21.050	63.150.000	--	63.150.000
1.8 Terraplén	m3	37.999,53	37.999,53	37.999,53	--	37.999,53	100,00 %	33.044	1.255.656.470	--	1.255.656.470
1.9 Excavación en Roca	m3	3.799,03	3.799,03	3.799,03	--	3.799,03	100,00 %	111.352	423.029.589	--	423.029.589
1.10 Relleno Granular	m3	628,87	628,87	628,87	--	628,87	100,00 %	133.541	83.979.929	--	83.979.929
1.11 Excavación Estructural	m3	536,25	536,25	536,25	--	536,25	100,00 %	30.319	16.258.564	--	16.258.564
1.12 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1/2"	ml	1.992,00	1.528,00	1.528,00	--	1.528,00	100,00 %	22.007	33.626.696	--	33.626.696
1.13 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1 "	ml	1.992,00	2.758,00	2.758,00	--	2.758,00	100,00 %	27.509	75.869.822	--	75.869.822
1.14 Traslado de Cañerías de Agua potable de 1 1/2"	ml	1.992,00	2.284,00	2.284,00	--	2.284,00	100,00 %	31.065	70.952.460	--	70.952.460
1.15 Traslado de Cañerías de Agua potable de 2 1/2"	ml	1.992,00	1.859,00	1.859,00	--	1.859,00	100,00 %	42.335	78.700.766	--	78.700.766
1.16 Banquina de Suelo Seleccionado C.B.R. ≥ 40%	m3	28.079,84	0,00	--	--	--	0,00 %	38.335	--	--	--
1.17 Base de Piedra Triturada	m3	20.568,71	28.039,75	28.039,75	--	28.039,75	100,00 %	232.825	6.528.354.794	--	6.528.354.794
1.18 Subrasante Mejorada con suelo Seleccionado CBR=12%.	m3	58.379,77	49.349,05	49.349,05	--	49.349,05	100,00 %	38.870	1.918.197.574	--	1.918.197.574
1.19 Sub Base de Suelo Seleccionado C.B.R. ≥ 40%	m3	20.568,71	0,00	--	--	--	0,00 %	39.090	--	--	--
1.20 Pavimento Tipo Empedrado en Accesos Rurales (120 m2/Unidad)	m2	2.400,00	2.400,00	--	1.200,00	1.200,00	50,00 %	63.070	--	75.684.000	75.684.000

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

KATIA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
Asunción - Paraguay
José Asunción Flores Nº 2957 - Tel.: 339887

Copia Auténtica del Original. Conste.

1.21 Pavimento Tipo Empedrado (Remoción y Reposición Parcial del Existente Zona Urbana Quiindy)	m2	4.104,00	5.887,16	5.887,16	--	5.887,16	100,00 %	64.034	376.978.403	--	376.978.403
1.22 Carpeta de Concreto Asfáltico en Calzada (e= 5cm.)	m3	5.280,98	5.622,37	4.496,65	563,48	5.060,13	90,00 %	1.153.908	5.188.720.408	650.204.080	5.838.924.488
1.23 Regularización de Calzada con Mezcla Asfáltica (S./Empedrado Existente Zona Urbana Quiindy)	tn	923,40	1.059,69	1.059,69	--	1.059,69	100,00 %	418.183	443.144.343	--	443.144.343
1.24 Riego de Liga Consumo=0,55 lts/m2	lts	55.324,50	76.811,50	60.466,91	8.663,44	69.130,35	90,00 %	6.316	381.909.003	54.718.287	436.627.290
1.25 Riego de Imprimacion Consumo=1,20 lts/m2	lts	187.454,40	152.037,60	152.037,60	--	152.037,60	100,00 %	10.408	1.582.407.341	--	1.582.407.341
1.26 Capa de Rodadura de Hormigon de Cemento Portland para Alcantarillas Celulares	m3	2,57	2,57	--	2,57	2,57	100,00 %	2.792.573	--	7.176.913	7.176.913
1.27 Acero para refuerzo AP 420 DN (Alcantarillas Celulares)	kg	37.341,00	42.998,00	42.998,00	--	42.998,00	100,00 %	9.330	401.171.340	--	401.171.340
1.28 Disipadores de energia Clase C18	m3	296,91	157,53	--	157,53	157,53	100,00 %	1.215.034	--	191.404.306	191.404.306
1.29 Alcantarilla tubular simple de Ø = 0,80 m	ml	32,00	40,00	--	40,00	40,00	100,00 %	1.486.354	--	59.454.160	59.454.160
1.30 Hormigón Clase C21 para Cabeceras de Alcantarillas Tubulares	m3	12,84	17,12	--	17,12	17,12	100,00 %	1.311.462	--	22.452.229	22.452.229
1.31 Hormigón Clase C21 para Cabeceras y Cuerpo de Alcantarillas Celulares	m3	340,12	392,23	392,23	--	392,23	100,00 %	1.269.865	498.079.149	--	498.079.149
1.32 Hormigón Clase C15 para Asiento de Alcantarillas Celulares	m3	74,49	323,08	323,08	--	323,08	100,00 %	1.056.275	341.261.327	--	341.261.327
1.33 Drenes en Banquina	ml	5.016,00	0,00	--	--	--	0,00 %	50.381	--	--	--
1.34 Baranda para Defensa - Tipo Flex Beam	ml	1.197,00	1.197,00	--	--	--	0,00 %	195.173	--	--	--
1.35 Alambrada a Construir	ml	9.634,00	14.250,00	14.250,00	--	14.250,00	100,00 %	28.723	409.302.750	--	409.302.750
1.36 Alambrada a trasladar	ml	14.451,00	0,00	--	--	--	0,00 %	17.520	--	--	--
1.37 Cordón de Hormigón Clase C18	ml	2.456,00	1.437,58	1.437,58	--	1.437,58	100,00 %	78.438	112.760.900	--	112.760.900
1.38 Mamposteria de piedra bruta	m3	442,81	442,81	442,81	-442,81	--	0,00 %	525.465	232.681.157	-232.681.157	--
1.39 Losa H°A° Clase C24 en accesos a propiedades	m3	36,16	36,16	36,16	--	36,16	100,00 %	2.169.771	78.458.919	--	78.458.919
1.40 Cordón Cuneta de Hormigón Clase C21	ml	1.788,00	5.610,00	5.610,00	--	5.610,00	100,00 %	145.633	817.001.130	--	817.001.130
1.41 Cuneta revestida de Hormigón Clase C18	m3	997,42	1.527,94	1.527,94	--	1.527,94	100,00 %	884.506	1.351.472.097	--	1.351.472.097
1.42 Cartel de Obra	und	2,00	2,00	2,00	--	2,00	100,00 %	6.722.851	13.445.702	--	13.445.702
1.43 Protección Forestal en Areas de Préstamos	ml	2.400,00	2.400,00	2.400,00	--	2.400,00	100,00 %	60.293	144.703.200	--	144.703.200
1.44 Revestimiento vegetal con tepes	m2	10.366,04	10.366,04	6.530,60	3.835,44	10.366,04	100,00 %	8.565	55.934.589	32.850.544	88.785.133
1.45 Señalización Vertical	m2	36,00	36,00	--	--	--	0,00 %	1.519.999	--	--	--
1.46 Señalización Horizontal	m2	6.107,88	6.107,88	--	--	--	0,00 %	34.723	--	--	--
1.47 Movilización (3%)	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	812.931.028	812.931.028	--	812.931.028
1.48 ITEMS NUEVOS CONVENIO MODIFICATORIO N° 1											
1.49 Sub Base Granular Estabilizada CBR >60%	m3	30.469,00	30.469,00	30.469,00	--	30.469,00	100,00 %	122.499	3.732.422.031	--	3.732.422.031
1.50 Tratamiento Superficial simple en banquina	m2	34.351,20	34.351,20	32.949,00	1.402,20	34.351,20	100,00 %	15.527	511.599.124	21.771.959	533.371.083
1.51 Regularización de calzada con Mezcla Asfáltica en calles urbanas	tn	972,73	972,73	972,73	--	972,73	100,00 %	418.183	406.779.150	--	406.779.150
TOTAL PROGRAMADO LOTE Nº 5: QUIINDY - LAGUNA PYTÁ OESTE - ACAHAY (DPTO. PARAGUARÍ) - LONGITUD: 14,370 KM SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**31.860.759.045**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**30.236.184.883**	**883.035.321**	**31.119.220.204**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**27.487.440.803**	**802.759.383**	**28.290.200.185**
IVA (10%)									**2.748.744.080**	**80.275.938**	**2.829.020.019**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**30.236.184.883**	**883.035.321**	**31.119.220.204**

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

KATJA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PÚBLICO
REGISTRO Nº 1074
José Bernardino Flores Nº 2057 - Telf.: 339887
Asunción - Paraguay

Copia Auténtica
Original. Constd.

(Doce) 12

158 (Ciento cincuenta y ocho)

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 15 **Mes/Año:** Julio/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020	A. Prog. Contract.	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020	A. Prog. Modif. Vig.	6, 89 %	120, 00 %
PLAZO CONTRACTUAL:	12 Meses	Avance ejecutado	3, 25 %	114, 46 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 24.716.533.438	Teórico	3, 25 %	114, 46 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 27.188.186.782			
PLAZO VIGENTE:	15 Meses			
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 29.659.362.454			
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 32.625.298.699			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	31.119.220.204
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	30.236.184.883
	3. Monto de los trabajos del mes	883.035.321
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	883.035.321

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	883.035.321
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	883.035.321
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-44.151.766
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	883.035.321
	9. Son guaranies: Ochocientos ochenta y tres millones treinta y cinco mil trescientos veintiúno	

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-
KATJA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
José Asunción Flores Nº 2457 - TEL. 379887
Asunción - Paraguay

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 15 **Mes/Año:** Julio/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	28/04/2020	A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020	A. Prog. Modif. Vig.	6,89 %	120,00 %
PLAZO CONTRACTUAL:	12 Meses	Avance ejecutado	3,25 %	114,46 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 24.716.533.438	Teórico	3,25 %	114,46 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 27.188.186.782			
PLAZO VIGENTE:	15 Meses			
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 29.659.362.454			
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 32.625.298.699			

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	2.718.818.678
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	2.718.818.678
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	2.718.818.678
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	44.151.766
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	1.516.235.807
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	1.560.387.573
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	88.531.267
	4. Ajustes acumulados	88.531.267
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	31.119.220.204
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	88.531.267
	6. Retenciones acumuladas	1.560.387.573
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	29.647.363.898

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.
KATJA SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 José Asunción Flores Nº 2957 - Tel. 379987 Asunción - Paraguay

ING. CARLOS JORGE SANCHEZ ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL

ING. FELIPE ANDRES DEL PUERTO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC