INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC 16/2014-PAQ 2 – 019- 2015

Asunción, 8 de Mayo de 2015

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

ACUSE

Ref.: CONTRATISTA CONSORCIO D - R Certificado N° 4 Llamado MOPC 16/2014, Construcción de Obras de Accesos Viales de la ciudad de Asuncion- Paquete 2. "Construccion de la Ampliacion de la ruta N° 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado de Trabajo N° 4** correspondiente al mes de **Abril de 2015**, presentado por la **CONTRATISTA CONSORCIO D-R**, contratista del **Tramo:** Mariano Roque Alonso – Limpio, adjudicataria de la obra de referencia, conforme a su nota presentada por dicha empresa.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs 2.703.518.273** (Dos mil setecientos tres millones quinientos diesciocho mil doscientos setenta y tres)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago **Certificado de Trabajo N° 4** (Mes de Abril **de 2015**)
DESCRIPCION DE LA OBRA:	"Construccion de la Ampliacion de la ruta N° 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"
CONTRATISTA:	**CONTRATISTA CONSORCIO D – R**
MONTO:	**2.703.518.273**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**1.79%**
FECHA DE CONTRATO:	24/10/2014
RESOLUCIÓN MINISTERIAL:	N° 234/2014
PLAZO DE EJECUCIÓN:	780 Días
ORDEN DE INICIO:	05/01/ 2015

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
RECIBIDO
FECHA:
HORA:
POR:
OBS.:

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 15890
Fecha: 13 MAYO 2015
Firma:
Hora:

CERTIFICO Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELA MARI BUSTAMANTE
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

COPIA

López Moreira No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción, Paraguay
Teléf.: 613.916 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

Consorcio D - R

Empresa Constructora

Curupayty Nº 312 c/ 25 de Mayor | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 10786869
Fecha Inicio Vigencia: 30/10/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2015
R.U.C.: 80086383-6

FACTURA

Nº 001-001-0000012

Fecha	07 DE MAYO	de 201	5
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:	Oliva Esq. Alverdi - Asunción	Teléfono:	4149000
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°234/2014 **Llamado MOPC N°13/2014** **Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales para la Construcción de la Ampliación de la Ruta N°3 Gral. Elizardo Aquino, Tramo Mariano Roque Alonso - Limpio (Segunda Convocatoria), según certificado N°4 correspondiente al mes de Abril 2015** **Fondo Local Gs**				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 3.003.909.192 Ajustes 0 **Sub Total:** 3.003.909.192 Devolución de Anticipo -300.390.919 **Total con IVA:** 2.703.518.273				
	Retención de Garantía -150.195.460				2.703.518.273
	SUB TOTALES		0	0	2.703.518.273
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: DOS MIL SETECIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES				2.703.518.273
	LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0 *10%:* 245.774.388 *TOTAL IVA:* 245.774.388				

CERTIFICO: Que la mas fotocopia es reflejo fiel de original

STELA MARI BUSTO OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 861
TEL. FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alberada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cta. Cte.
3ª COPIA (Amarillo): Con[illegible] - 4: Talón

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel copia de su original.
STELA MARI BUSTAMANTE OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL. FAX: 212 106
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN Hoja 3/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº 4 (cuatro)
Mes y Año: Abril 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	1,29 %	3,57 %
% Avance ejecutado:	1,79 %	4,14 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
41	Registros Tipo G4	u.	2,00	-	-	-	35.742.460	-	-	-
42	Relleno Granular Alcantarillas, Sumideros y Registros	m3	6.329,49	-	341,360	341,360	250.736	-	85.591.241	85.591.241
43	Cuneta revestida de hormigón	m3	3.247,00	-	-	-	1.127.832	-	-	-
44	Losas de Hº Aº	m3	68,00	-	-	-	1.775.805	-	-	-
45	Muro de Protección Mamposteria de P.B.	m3	792,00	-	-	-	647.851	-	-	-
	ITEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL		-	-	-	-	-	-	-	-
46	Sub-base granular estabilizada	m3	64.170,00	-	-	-	218.126	-	-	-
47	Base Granular	m3	54.376,00	-	-	-	266.838	-	-	-
48	Riego de imprimación	m2	244.816,80	-	-	-	8.070	-	-	-
49	Riego de liga	m2	244.816,80	-	-	-	3.521	-	-	-
50	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	10.822,11	-	-	-	1.176.407	-	-	-
51	Pavimento tipo empedrado	m2	87.840,00	-	-	-	49.908	-	-	-
52	Cordón Sencillo de Hormigón	m	34.986,00	-	-	-	63.067	-	-	-
53	Cordón Cuneta de Hormigón	m	25.124,00	-	-	-	153.199	-	-	-
	ITEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
54	Construcción de alambrado	m	5.360,00	-	-	-	34.914	-	-	-
	SEÑALIZACIÓN		-	-	-	-	-	-	-	-
55	Señalización horizontal	m2	4.625,86	-	-	-	38.717	-	-	-
56	Señalización vertical	m2	699,28	-	-	-	1.186.332	-	-	-
57	Tachas reflectantes	un	1.131,00	-	-	-	48.507	-	-	-
58	Pórticos de Señalización		-	-	-	-	-	-	-	-
59	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00	-	-	-	46.588.970	-	-	-
60	Pórticos de Señalización Dobles	un	11,00	-	-	-	73.766.553	-	-	-

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Geronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (585 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº 4 (cuatro)
Mes y Año : Abril 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	1,29 %	3,57 %
% Avance ejecutado:	1,79 %	4,14 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	ILUMINACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
61	Luminarias Tipo Simple	un	60,00	--	--	--	4.984.084	--	--	--
62	Luminarias Tipo Doble	un	52,00	--	--	--	6.273.436	--	--	--
63	Empastado	m2	149.000,00	--	--	--	10.485	--	--	--
64	Refugio para darsenas	un.	26,00	--	--	--	25.299.182	--	--	--
65	Baranda de defensa metálica	m.	20.658,40	--	--	--	198.030	--	--	--
66	Remoción de Estructuras de puentes existentes	m	70,00	--	--	--	10.029.925	--	--	--
67	Instalaciones y servicios especiales	mes	26,00	2,200	1,000	3,200	49.797.526	109.554.557	49.797.526	159.352.083
68	Traslado de estructuras de H° del servicio público	un	220,00	--	--	--	1.278.057	--	--	--
69	Reposición y adecuación de la red de agua corriente	m	11.540,00	100,000	200,000	300,000	186.574	18.657.400	37.314.800	55.972.200
70	Paso a desnivel para pealones		--	--	--	--	--	--	--	--
71	Excavación	m3	1.584,00	--	--	--	51.148	--	--	--
72	Zapatas	m3	216,00	--	--	--	1.303.899	--	--	--
73	Pilares	m3	168,00	--	--	--	1.334.514	--	--	--
74	Losas	m3	1.088,00	--	--	--	1.666.666	--	--	--
75	Baranda metálica	m	3.216,00	--	--	--	516.544	--	--	--
76	Acero pretensado	kg	2.256,00	--	--	--	54.371	--	--	--
77	Acero pasivo	kg	153.032,00	--	--	--	8.987	--	--	--
	ESTRUCTURAS DE PASO A DESNIVEL		--	--	--	--	--	--	--	--
78	PASO A DESNIVEL RUTA TRANSCHACO		--	--	--	--	--	--	--	--
79	Excavación estructural en suelo	m3	2.749,24	--	--	--	48.771	--	--	--
80	Zapatas de estribos y Pilas	m3	1.039,14	--	--	--	1.454.886	--	--	--
81	Hormigón de limpieza y regularización (zapatas y pilas)	m3	81,90	--	--	--	1.085.497	--	--	--

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando L'ANTONIA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original.

STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 243
RCA. DOMINICANA 961
TEL. FAX: 212 196
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN — Hoja 5/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 4 (cuatro)
Mes y Año: Abril 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	1,29 %	3,57 %
% Avance ejecutado:	1,79 %	4,14 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
82	Estribos	m3	245,43	–	–	–	1.597.244	–	–	–
83	Pilas	m3	135,24	–	–	–	1.608.947	–	–	–
84	Losa de Aproximación	m3	52,26	–	–	–	1.290.991	–	–	–
85	aproximación)	m3	70,76	–	–	–	1.085.497	–	–	–
86	Tablero de hormigón pretensado	m3	2.689,68	–	–	–	2.331.872	–	–	–
87	Acero pretensado	kg	87.230,00	–	–	–	31.413	–	–	–
88	Barandas Metálicas	m	460,00	–	–	–	1.927.726	–	–	–
89	Separadores Tipo New Jersey	m	920,00	–	–	–	201.856	–	–	–
90	Veredas Prefabricadas	m	460,00	–	–	–	739.614	–	–	–
91	Neoprenos antideslizantes	un	26,00	–	–	–	13.142.102	–	–	–
92	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	1.034,79	–	–	–	1.432.647	–	–	–
93	Drenaje	m	276,36	–	–	–	1.464.867	–	–	–
94	Acero pasivo	kg	420.700,00	–	–	–	8.404	–	–	–
	PASO A DESNIVEL "CIRCUNVALACIÓN"		–	–	–	–	–	–	–	–
95	Excavación estructural en suelo	m3	546,00	–	–	–	50.384	–	–	–
96	Pilotes preperforados 01,00 m	m	380,00	–	–	–	1.724.866	–	–	–
97	Cabezales de pilotes	m3	390,00	–	–	–	1.391.457	–	–	–
98	Estribos	m3	155,13	–	–	–	1.580.952	–	–	–
99	Pilas	m3	117,07	–	–	–	1.609.269	–	–	–
100	Losa de Aproximación	m3	27,30	–	–	–	1.274.699	–	–	–
101	Hormigón de limpieza y regulahzación	m3	34,59	–	–	–	1.070.601	–	–	–
102	Tablero de hormigón pretensado	m3	1.215,95	–	–	–	2.646.009	–	–	–
103	Acero pretensado	kg	38.000,00	–	–	–	32.551	–	–	–

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN	Hoja 6/11
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.	
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 4 (cuatro) Mes y Año : Abril 2015.	

				AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	% Avance proyectado:	1,29 %	3,57 %
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance ejecutado:	1,79 %	4,14 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TÉRMINACIÓN:	05.03.2017			

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
104	Pretil de H° prefabric. y baranda met.	m	388,20	–	–	–	249.646	–	–	–
105	Neoprenos antideslizantes	un	16,00	–	–	–	13.142.102	–	–	–
106	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	2.009,46	–	–	–	1.470.433	–	–	–
107	Drenajes.	m	31,20	–	–	–	1.464.867	–	–	–
108	Acero pasivo	kg	265.800,00	–	–	–	8.399	–	–	–
	PUENTE SOBRE A° ITAY. L= 60 m	m2	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Excavación para cabezales	m3	990,82	–	756,250	756,250	222.682	–	168.403.263	168.403.263
110	Pilotes diámetro 0,60 m	m	153,76	–	153,760	153,760	921.062	–	141.622.493	141.622.493
111	Pilotes diámetro 1,00 m	m	593,44	–	126,000	126,000	1.898.708	–	239.237.208	239.237.208
112	Cabezales de pilotes	m3	706,50	–	84,250	84,250	1.432.638	–	120.699.752	120.699.752
113	Estribos	m3	248,25	–	–	–	1.684.112	–	–	–
114	Losa de aproximación	m3	63,00	–	–	–	1.358.755	–	–	–
115	Pilas	m3	93,17	–	7,950	7,950	1.406.884	–	11.184.728	11.184.728
116	Vigas longitudinales	m3	425,94	–	–	–	2.560.043	–	–	–
117	Vigas transversales Principales	m3	31,48	–	11,400	11,400	1.478.271	–	16.852.289	16.852.289
118	Viga transversales secundarias	m3	12,92	–	–	–	1.478.271	–	–	–
119	Ménsula	m3	4,23	–	0,860	0,860	1.407.792	–	1.210.701	1.210.701
120	Tablero	m3	408,62	–	–	–	1.382.204	–	–	–
121	Veredas Prefabricadas	m	271,00	–	–	–	407.285	–	–	–
122	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	78,00	–	–	–	2.397.090	–	–	–
123	Barandas Metálicas	m	271,00	–	–	–	1.927.726	–	–	–
124	Acero pretensado	kg	13.430,00	–	–	–	54.371	–	–	–
125	Protección taludes	m2	286,24	–	–	–	268.747	–	–	–

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
Ing. Jerónimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

(trescientos setenta y ocho) 378

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reproducción de su original.
STELA MARIS BUSTO OFAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 963
TEL.-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN
INCONPAR S.A.
CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 4 (cuatro)
Mes y Año : Abril/2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	1,29 %	3,57 %
% Avance ejecutado:	1,79 %	4,14 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
126	Drenaje	m	143,42	–	–	–	19.900	–	–	–
127	Acero pasivo	kg	254.900,00	–	11.146,000	11.146,000	8.402	–	93.648.892	93.648.892
	PUENTE SOBRE A° PASO DAMIÁN L= 45 m		–	–	–	–	–	–	–	–
128	Excavación para cabezales	m3	973,64	–	379,350	379,350	222.993	–	84.592.395	84.592.395
129	Pilotes diámetro 0,60 m	m	187,92	–	54,000	54,000	866.477	–	46.789.758	46.789.758
130	Pilotes diámetro 1,00 m	m	706,88	–	67,000	67,000	1.810.822	–	121.325.074	121.325.074
131	Cabezales de pilotes	m3	495,21	–	23,800	23,800	1.424.612	–	33.905.766	33.905.766
132	Estribos	m3	184,78	–	–	–	1.676.088	–	–	–
133	Losa de aproximación	m3	38,25	–	–	–	1.350.730	–	–	–
134	Pilas	m3	77,73	–	–	–	1.400.152	–	–	–
135	Vigas longitudinales	m3	168,66	–	–	–	1.863.346	–	–	–
136	Vigas transversales Principales	m3	6,66	–	–	–	1.503.054	–	–	–
137	Viga transversales secundarias	m3	17,48	–	–	–	1.503.064	–	–	–
138	Ménsula	m3	3,17	–	–	–	1.397.346	–	–	–
139	Tablero	m3	198,00	–	–	–	1.374.480	–	–	–
140	Veredas Prefabricadas	m	211,20	–	–	–	490.380	–	–	–
141	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	48,00	–	–	–	2.397.085	–	–	–
142	Barandas Metálicas	m	211,20	–	–	–	1.927.726	–	–	–
143	Protección taludes	m2	202,64	–	–	–	268.747	–	–	–
144	Drenaje	m	104,57	–	–	–	19.900	–	–	–
145	Acero pasivo	kg	191.600,00	–	1.586,000	1.586,000	8.401	–	13.323.986	13.323.986
	ITEM 6 - MOVILIZACIÓN		–	–	–	–	–	–	–	–
146	Movilización	gl	1,00	0,750	0,250	1,000	4.871.970.858	3.653.978.144	1.217.992.715	4.871.970.859
	ITEM 7 - INDEMNIZACIÓN		–	–	–	–	–	–	–	–
147	Indemnización	gl	1,00	–	–	–	15.000.000.000	–	–	–
	T O T A L Guaranies (IVA incluido)							3.958.424.158	3.003.909.192	6.962.333.350

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN	Hoja 8/11
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756	DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	INCONPAR S.A. CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 4 (cuatro) Mes y Año: Abril 2015	

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado:	1,29 %	3,57 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	1,79 %	4,14 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	6.962.333.350
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	3.958.424.158
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**3.003.909.192**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	**3.003.909.192**
	SON GUARANÍES: tres mil tres millones novecientos nueve mil ciento noventa y dos.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		3.003.909.192
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(3.003.909.192 + 0) =	**3.003.909.192**
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(3.003.909.192 x 10%) =	(300.390.919)
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		**2.703.518.273**
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(3.003.909.192 x 5%) =	(150.195.460)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO		**2.553.322.813**
	SON GUARANÍES: dos mil quinientos cincuenta y tres millones trescientos veintidos mil ochocientos trece.		

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

TELMA MARI BUSTO OTAZU
OTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 701
TEL.-FAX 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reproducción fiel del original.

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 8731756

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN Hoja 9/11
INCONPAR S.A.
CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 4 (cuatro)
Mes y Año : Abril 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	1,29 %	3,57 %
% Avance ejecutado:	1,79 %	4,14 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		18.299.937.336
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		395.842.416
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		300.390.919
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		696.233.335
5	SALDO DEL ANTICIPO		**17.603.704.001**
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	**TRABAJOS POR ADMINIS.**	**ACOPIOS**
1	MONTO DEL MES	–	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–	–
3	MONTO ACUMULADO	–	–
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		150.195.460
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		197.921.208
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		–
4	RETENCIONES ACUMULADAS		**348.116.668**
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		–
3	AJUSTES ACUMULADOS		–
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		6.962.333.350
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		–
3	ACOPIO DE MATERIAL		–
4	SALDO DEL ANTICIPO		17.603.704.001
5	AJUSTES ACUMULADOS		–
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(348.116.668)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		**24.217.920.683**

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor



Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

CONTRASEÑA

MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA
HORA

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 19493 / 2015

RECURRENTE	CONSORCIO D-R
RESPONSABLE	CONSORCIO D-R
OBJETO	SOLICITUD DE PAGO CERT.N°5 FACT.N°13 MONTO:GS. 1.439.887.396.- I.V.A.INCLUIDO.- (CONSULT.CONS, INCONPAR S.A.) DEL FONDO LOCAL.-

OBSERVACION: TODO TRAMITE O INFORMACION SOLICITADA EN BASE AL NUMERO DEL EXPEDIENTE. LA RECEPCION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA ES DE CARÁCTER PROVISORIO, SIN QUE ELLO PREJUZGUE QUE LOS PLAZOS CONTRA ACTUALES SE COMPUTEN EN CASO DE CONSTATAR ALGUNA OBSERVACION SERA OPORTUNAMENTE QUE DEBERA A ESTE MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE

IMG_7446.JPG

15/6/2015

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

ESTELA MARI BUSTOS OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 953
C. - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Consorcio D - R
Empresa Constructora
Curupayty Nº 312 c/ 25 de Mayor | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 10786869
Fecha Inicio Vigencia: 30/10/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2015
R.U.C.: 80086383-6
FACTURA
Nº 001-001- 0000013

Fecha	04 DE JUNIO	de 201	5
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:	Oliva Esq. Alverdi - Asunción	Teléfono:	4149000
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS		PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°234/2014					
	Llamado MOPC N°13/2014					
	Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales para la Construcción de la Ampliación de la Ruta N°3 Gral. Elizardo Aquino, Tramo Mariano Roque Alonso - Limpio (Segunda Convocatoria), según certificado N°5 correspondiente al mes de mayo 2015					
	Fondo Local Gs					
	Monto por los trabajos del mes con IVA	1.599.874.884				
	Ajustes	0				
	Sub Total:	1.599.874.884				
	Devolución de Anticipo	-159.987.488				
	Total con IVA:	1.439.887.396				1.439.887.396
	Retención de Garantía	-79.993.744				

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELA MARI BUSTO OTAZU
ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 956
ASUNCION - PARAGUAY

SUBTOTALES		0	0	1.439.887.396
TOTAL A PAGAR (en letras):	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS			1.439.887.396
		130.898.854		130.898.854
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%:	0	10%:	TOTAL IVA:	

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Teléfax: 444 350 - 1 Block 50x5 del 001 al 050

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosada): Cte. Cte. - 3ª COPIA (Amarillo): Contabilidad - 4ª COPIA (Verde): Talón

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN — Hoja 1/1

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 5 (cinco)
Mes y Año : Mayo 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	2,36 %	5,92 %
% Avance ejecutado:	0,95 %	5,10 %
% Avance Teorico:		6,82 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	Prog. 0+000 - Prg. 10+564		-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍTEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS		-	-	-	-	-	-	-	-
1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	22,62	7,320	2,440	9,760	34.316.031	251.193.347	83.731.116	334.924.463
2	Remoción de Pavimento Existente	m2	72.164,00	-	-	-	12.272	-	-	-
3	Excavación no clasificada	m3	19.666,20	1.793,860	-	1.793,860	28.639	51.374.357	-	51.374.357
4	Excavación de zanjas de drenajes (Incluye Canal Aº Itay)	m3	55.560,00	-	-	-	23.999	-	-	-
5	Excavación de Bolsones	m3	12.000,00	3.514,660	-	3.514,660	31.049	109.126.678	-	109.126.678
6	Excavación Estructural	m3	54.091,40	-	-	-	50.508	-	-	-
7	Terrapién	m3	163.945,60	4.284,480	-	4.284,480	66.509	284.956.480	-	284.956.480
8	Subrasante mejorada	m3	42.000,00	-	-	-	70.724	-	-	-
	ÍTEM 2 - OBRAS DE DRENAJE		-	-	-	-	-	-	-	-
	Alcantarillas tubulares de Hº Aº		-	-	-	-	-	-	-	-
9	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	68,74	-	-	-	774.563	-	-	-
10	Alcantarilla Tubular Doble de 0,80 m.	m	54,00	-	-	-	1.402.065	-	-	-
11	Alcantarilla Tubular Simple de 1,00 m.	m	164,00	-	-	-	1.053.882	-	-	-
12	Cabecoras para alcantarillas tubulares	m3	41,70	-	-	-	1.535.454	-	-	-
13	Plateas de Hº simple para alcantarillas tubulares	m3	199,25	-	-	-	1.030.980	-	-	-
	Alcantarillas celulares hormigón armado		-	-	-	-	-	-	-	-
14	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	523,00	-	-	-	1.728.099	-	-	-
15	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	1.429,44	-	-	-	2.429.777	-	-	-
16	Alcantarilla celular simple 2,00 m x 2,00 m	m	513,00	-	-	-	3.843.744	-	-	-
17	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	115,00	-	-	-	3.019.601	-	-	-
18	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	376,00	-	-	-	4.259.179	-	-	-

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

(trescientos setenta y dos) 372

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 26 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN — Hoja 3/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 5 (cinco)
Mes y Año : Mayo 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,36 %	5,92 %
% Avance ejecutado:	0,95 %	5,10 %
% Avance Teorico:		6,82 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
41	Registros Tipo G4	u.	2,00	--	--	--	35.742.460	--	--	--
42	Relleno Granular Alcantarillas, Sumideros y Registros	m3	5.329,49	341,360	--	341,360	250.736	85.591.241	--	85.591.241
43	Cuneta revestida de hormigón	m3	3.247,00	--	--	--	1.127.832	--	--	--
44	Losas de H° A°	m3	68,00	--	--	--	1.775.805	--	--	--
45	Muro de Protección Manipostería de P.B.	m3	792,00	--	--	--	647.851	--	--	--
	ÍTEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL		--	--	--	--	--	--	--	--
46	Sub-base granular estabilizada	m3	64.170,00	--	--	--	218.126	--	--	--
47	Base Granular	m3	54.376,00	--	--	--	266.838	--	--	--
48	Riego de imprimación	m2	244.816,80	--	--	--	8.070	--	--	--
49	Riego de liga	m2	244.816,80	--	--	--	3.621	--	--	--
50	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	10.822,11	--	--	--	1.176.407	--	--	--
51	Pavimento tipo empedrado	m2	87.840,00	--	--	--	49.908	--	--	--
52	Cordón Sencillo de Hormigón	m	34.986,00	--	--	--	63.067	--	--	--
53	Cordón Cuneta de Hormigón	m	25.124,00	--	--	--	153.199	--	--	--
	ÍTEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS		--	--	--	--	--	--	--	--
54	Construcción de alambrado	m	5.360,00	--	--	--	34.914	--	--	--
	SEÑALIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
55	Señalización horizontal	m2	4.625,86	--	--	--	38.717	--	--	--
56	Señalización vertical	m2	699,28	--	--	--	1.186.332	--	--	--
57	Tachas reflectantes	un	1.131,00	--	--	--	48.507	--	--	--
58	Pórticos de Señalización		--	--	--	--	--	--	--	--
59	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00	--	--	--	46.588.970	--	--	--
60	Pórticos de Señalización Dobles	un	11,00	--	--	--	73.766.553	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

STELA MARIS BUSTILLO VAZQUEZ
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL.-FAX: 212 195
ASUNCION - PARAG...

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reproducción del original.

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 573175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN Hoja 4/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 5 (cinco)
Mes y Año : Mayo 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,36 %	5,92 %
% Avance ejecutado:	0,95 %	5,10 %
% Avance Teorico:		6,82 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	ILUMINACIÓN									
61	Luminarias Tipo Simple	un	60,00				4.984.084			
62	Luminarias Tipo Doble	un	52,00				6.273.436			
63	Empastado	m2	149.000,00				10.485			
64	Refugio para dársenas	un.	26,00				25.299.182			
65	Baranda de defensa metálica	m.	20.658,40				198.030			
66	Remoción de Estructuras de puentes existentes	m	70,00				10.029.925			
67	Instalaciones y servicios especiales	mes	26,00	3,200	1,000	4,200	49.797.526	159.352.083	49.797.526	209.149.609
68	Traslado de estructuras de H° del servicio público	un	220,00				1.278.057			
69	Reposición y adecuación de la red de agua corriente	m	11.640,00	300,000		300,000	186.574	55.972.200		55.972.200
70	Paso a desnivel para peatones									
71	Excavación	m3	1.584,00				51.146			
72	Zapatas	m3	216,00				1.303.699			
73	Pilares	m3	168,00				1.334.514			
74	Losas	m3	1.088,00				1.666.666			
75	Baranda metálica	m	3.216,00				516.544			
76	Acero preiensado	kg	2.256,00				54.371			
77	Acero pasivo	kg	153.032,00				8.967			
	ESTRUCTURAS DE PASO A DESNIVEL									
78	PASO A DESNIVEL RUTA TRANSCHACO									
79	Excavación estructural en suelo	m3	2.749,24				48.771			
80	Zapatas de estribos y Pilas	m3	1.039,14				1.454.886			
81	Hormigón de limpieza y regularización (zapatas y pilas)	m3	81,90				1.085.497			

CONSORCIO D-R
ING. Fernando I. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

Fotocopia fiel del original

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN Hoja 5/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 5 (cinco)
Mes y Año : Mayo 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,36 %	5,92 %
% Avance ejecutado:	0,95 %	5,10 %
% Avance Teorico:		6,82 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
82	Estribos	m3	245,43	-	-	-	1.597.244	-	-	-
83	Pilas	m3	135,24	-	-	-	1.608.947	-	-	-
84	Losa de Aproximación	m3	52,26	-	-	-	1.290.991	-	-	-
85	aproximación)	m3	70,76	-	-	-	1.085.497	-	-	-
86	Tablero de hormigón pretensado	m3	2.689,68	-	-	-	2.331.872	-	-	-
87	Acero pretensado	kg	87.230,00	-	-	-	31.413	-	-	-
88	Barandas Metálicas	m	460,00	-	-	-	1.927.726	-	-	-
89	Separadores Tipo New Jersey	m	920,00	-	-	-	201.856	-	-	-
90	Veredas Prefabricadas	m	460,00	-	-	-	739.614	-	-	-
91	Neoprenos antideslizantes	un	26,00	-	-	-	13.142.102	-	-	-
92	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	1.034,79	-	-	-	1.432.647	-	-	-
93	Drenaje	m	276,36	-	-	-	1.464.867	-	-	-
94	Acero pasivo	kg	420.700,00	-	-	-	8.404	-	-	-
	PASO A DESNIVEL "CIRCUNVALACIÓN"		-	-	-	-	-	-	-	-
95	Excavación estructural en suelo	m3	546,00	-	-	-	50.384	-	-	-
96	Pilotes preperforados 01,00 m	m	380,00	-	-	-	1.724.866	-	-	-
97	Cabezales de pilotes	m3	390,00	-	-	-	1.391.457	-	-	-
98	Estribos	m3	155,13	-	-	-	1.560.952	-	-	-
99	Pilas	m3	117,07	-	-	-	1.609.269	-	-	-
100	Losa de Aproximación	m3	27,30	-	-	-	1.274.699	-	-	-
101	Hormigón de limpieza y regulahzación	m3	34,59	-	-	-	1.070.601	-	-	-
102	Tablero de hormigón pretensado	m3	1.215,95	-	-	-	2.646.009	-	-	-
103	Acero pretensado	kg	38.000,00	-	-	-	32.551	-	-	-

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando L'ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

ERTIFICO Que la
ntocopia es reflejo fiel
riginal.
TELA MARY BUSTO ORTIZ
OTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN — Hoja 6/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 5 (cinco)
Mes y Año : Mayo 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,36 %	5,92 %
% Avance ejecutado:	0,95 %	5,10 %
% Avance Teorico:		6,82 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
104	Pretil de H° prefabric. y baranda met.	m	388,20	--	--	--	249.646	--	--	--
105	Neoprenos antideslizantes	un	16,00	--	--	--	13.142.102	--	--	--
106	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	2.009,46	--	--	--	1.470.433	--	--	--
107	Drenajes	m	31,20	--	--	--	1.464.867	--	--	--
108	Acero pasivo	kg	265.800,00	--	--	--	8.399	--	--	--
	PUENTE SOBRE A° ITAY. L= 60 m	m2	--	--	--	--	--	--	--	--
109	Excavación para cabezales	m3	990,82	756,250	234,570	990,820	222.682	168.403.263	52.234.517	220.637.780
110	Pilotes diámetro 0,60 m	m	153,76	153,760	--	153,760	921.062	141.622.493	--	141.622.493
111	Pilotes diámetro 1,00 m	m	593,44	126,000	112,000	238,000	1.898.708	239.237.208	212.655.296	451.892.504
112	Cabezales de pilotes	m3	706,50	84,250	84,250	168,500	1.432.638	120.699.752	120.699.752	241.399.504
113	Estribos	m3	248,25	--	--	--	1.684.112	--	--	--
114	Losa de aproximación	m3	63,00	--	--	--	1.358.755	--	--	--
115	Pilas	m3	93,17	7,950	67,550	75,500	1.406.884	11.184.728	95.035.014	106.219.742
116	Vigas longitudinales	m3	425,94	--	147,770	147,770	2.560.043	--	378.297.554	378.297.554
117	Vigas transversales Principales	m3	31,48	11,400	(11,400)	--	1.478.271	16.852.289	(16.852.289)	--
118	Viga transversales secundarias	m3	12,92	--	--	--	1.478.271	--	--	--
119	Ménsula	m3	4,23	0,860	3,170	4,030	1.407.792	1.210.701	4.462.701	5.673.402
120	Tablero	m3	408,62	--	--	--	1.362.204	--	--	--
121	Veredas Prefabricadas	m	271,00	--	--	--	407.285	--	--	--
122	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	78,00	--	--	--	2.397.090	--	--	--
123	Barandas Metálicas	m	271,00	--	--	--	1.927.726	--	--	--
124	Acero pretensado	kg	13.430,00	--	--	--	54.371	--	--	--
125	Protección taludes	m2	286,24	--	--	--	268.747	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fotocopia es fiel del original.
TELA MARI BUSTO OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 351
TE.-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 5 (cinco)
Mes y Año : Mayo 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,36 %	5,92 %
% Avance ejecutado:	0,95 %	5,10 %
% Avance Teorico:		6,82 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
126	Drenaje	m	143,42	--	--	--	19.900	--	--	--
127	Acero pasivo	kg	254.900,00	11.146,000	30.743,000	41.889,000	8.402	93.648.692	258.302.686	351.951.378
	PUENTE SOBRE A° PASO DAMIÁN L= 45 m		--	--	--	--	--	--	--	--
128	Excavación para cabezales	m3	973,64	379,350	368,550	747,900	222.993	84.592.395	82.184.070	166.776.465
129	Pilotes diámetro 0,60 m	m	187,92	54,000	9,240	63,240	866.477	46.789.758	8.006.247	54.796.005
130	Pilotes diámetro 1,00 m	m	706,88	67,000	45,000	112,000	1.810.822	121.325.074	81.486.990	202.812.064
131	Cabezales de pilotes	m3	495,21	23,800	23,790	47,590	1.424.612	33.905.766	33.891.519	67.797.285
132	Estribos	m3	184,78	--	--	--	1.676.088	--	--	--
133	Losa de aproximación	m3	38,25	--	--	--	1.350.730	--	--	--
134	Pilas	m3	77,73	--	17,890	17,890	1.400.152	--	25.048.719	25.048.719
135	Vigas longitudinales	m3	168,66	--	30,850	30,850	1.863.346	--	57.484.224	57.484.224
136	Vigas transversales Principales	m3	6,66	--	--	--	1.503.064	--	--	--
137	Viga transversales secundarias	m3	17,48	--	--	--	1.503.064	--	--	--
138	Ménsula	m3	3,17	--	0,530	0,530	1.397.346	--	740.593	740.593
139	Tablero	m3	198,00	--	--	--	1.374.480	--	--	--
140	Veredas Prefabricadas	m	211,20	--	--	--	490.380	--	--	--
141	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	48,00	--	--	--	2.397.085	--	--	--
142	Barandas Metálicas	m	211,20	--	--	--	1.927.726	--	--	--
143	Protección taludes	m2	202,64	--	--	--	266.747	--	--	--
144	Drenaje	m	104,57	--	--	--	19.900	--	--	--
145	Acero pasivo	kg	191.600,00	1.586,000	8.650,000	10.236,000	8.401	13.323.986	72.668.650	85.992.636
	ITEM 6 - MOVILIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
146	Movilización	gl	1,00	1,000	--	1,000	4.671.970.858	4.671.970.859	(1)	4.671.970.858
	ITEM 7 - INDEMNIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
147	Indemnización	gl	1,00	--	--	--	15.000.000.000	--	--	--
	TOTAL Guaraníes (IVA incluido)							6.962.333.350	1.599.874.884	8.562.208.234

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

STELA MARIS BLASCO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 861
TEL.-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reproducción del original.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN	Hoja 8/11
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 67317516	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.	
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 5 (cinco) Mes y Año : Mayo 2015	

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado:	2,36 %	5,92 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	0,95 %	5,10 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	8.562.208.234
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	6.962.333.350
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.599.874.884
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	1.599.874.884
	SON GUARANÍES: mil quinientos noventa y nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.599.874.884
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.599.874.884 + 0) =	1.599.874.884
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(1.599.874.884 x 10%) =	(159.987.488)
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.439.887.396
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.599.874.884 x 5%) =	(79.993.744)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO		1.359.893.652
	SON GUARANÍES: mil trescientos cincuenta y nueve millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos cincuenta y dos.		

CONSORCIO D-R
ING. Fernando I. ANTUNA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Cuapayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

FISCALIZACIÓN Hoja 9/11
INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 5 (cinco)
Mes y Año : Mayo 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,36 %	5,92 %
% Avance ejecutado:	0,95 %	5,10 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		18.299.937.336
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		696.233.335
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		159.987.488
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		856.220.823
5	SALDO DEL ANTICIPO		17.443.716.513
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	TRABAJOS POR ADMINIS.	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	--	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--	--
3	MONTO ACUMULADO	--	--
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		79.993.744
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		348.116.668
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		--
4	RETENCIONES ACUMULADAS		428.110.412
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	AJUSTES ACUMULADOS		--
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		8.562.208.234
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		--
3	ACOPIO DE MATERIAL		--
4	SALDO DEL ANTICIPO		17.443.716.513
5	AJUSTES ACUMULADOS		--
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(428.110.412)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		25.577.814.335

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO QUE LA FOTOCOPIA CORRE AL FIEL DEL ORIGINAL
STELA MARI BOSTO OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
C.C. - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

INC-MOPC 16/2014-PAQ 2 – 037- 2015

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

Asunción, 8 de Julio de 2015

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 22.798
Fecha: 08/JUL. 2015
Firma: Hora:
ACUSE

Ref.: **CONTRATISTA CONSORCIO D - R Certificado Nº 6** Llamado MOPC 16/2014, Construcción de Obras de Accesos Viales de la ciudad de Asuncion- Paquete 2. "Construccion de la Ampliacion de la ruta Nº 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"

De nuestra consid

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado de Trabajo Nº 6** correspondiente al mes de **Junio de 2015**, presentado por la **CONTRATISTA CONSORCIO D-R**, contratista del **Tramo:** Mariano Roque Alonso – Limpio, adjudicataria de la obra de referencia, conforme a su nota presentada por dicha empresa.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **2.369.739.235 Gs** (Dos mil trescientos sesenta y nueve millones setecientos treinta y nueve mil doscientos treinta y cinco)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago **Certificado de Trabajo Nº 6 (Mes de Junio de 2015)**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	"Construccion de la Ampliacion de la ruta Nº 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"
CONTRATISTA:	**CONSORCIO D – R**
MONTO:	**2.369.739.235**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**1,57%**
FECHA DE CONTRATO:	24/10/2014
RESOLUCIÓN MINISTERIAL:	Nº 234/2014
PLAZO DE EJECUCIÓN:	780 Días
ORDEN DE INICIO:	05/01/ 2015

CERTIFICO: Que la pre
fotocopia es reflejo fiel de
original.

ESTELA MARI
NOTARIA

López Moreira No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción. Paraguay
Teléf.: 613.916 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

Consorcio D - R

Empresa Constructora

Curupayty Nº 312 c/ 25 de Mayor | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 10786869
Fecha Inicio Vigencia: 30/10/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2015
R.U.C.: 80086383-6

FACTURA

Nº 001-001-0000017

Fecha	02 DE JULIO	de 201	5
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004238-5
Dirección:	Oliva Esq. Alverdi - Asunción	Teléfono:	4149000
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº234/2014 **Llamado MOPC Nº13/2014** **Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales para la Construcción de la Ampliación de la Ruta Nº3 Gral. Elizardo Aquino, Tramo Mariano Roque Alonso - Limpio (Segunda Convocatoria), según certificado Nº6 correspondiente al mes Junio 2015** **Fondo Local Gs**				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 2.633.043.595 Ajustes 0 Sub Total: 2.633.043.595 Devolución de Anticipo -263.304.360 Total con IVA: 2.369.739.235				
	Retención de Garantía -131.652.180				2.369.739.235
			0	0	2.369.739.235

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de original

STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

SUBTOTALES		
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES:	DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	2.369.739.235
		005 (cinco)
	0	215.430.840	215.430.840

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 10%: TOTAL IVA:

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - O
Azara 2/1 c/ Yegros - Telefax: 444 350 - 1 Block 50x5 del 001 al 050

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cta. Cte. 3ª COPIA (Amarillo): Contabilidad - 4ª COPIA (Verde): Talón

Hoja 1/11

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 162.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 6 (Seis)
Mes y Año : Junio 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,71 %	8,63 %
% Avance ejecutado:	1,57 %	6,66 %
% Avance Teorico:		8,76 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	Prog. 0+000 - Prg. 10+564		–	–	–	–	–	–	–	–
	ITEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS		–	–	–	–	–	–	–	–
1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	22,62	9,760	–	9,760	34.316.031	334.924.463	–	334.924.463
2	Remoción de Pavimento Existente	m2	72.164,00	–	–	–	12.272	–	–	–
3	Excavación no clasificada	m3	19.666,20	1.793,860	–	1.793,860	28.639	51.374.357	–	51.374.357
4	Excavación de zanjas de drenajes (Incluye Canal A° Itay)	m3	55.560,00	–	–	–	23.999	–	–	–
5	Excavación de Bolsones	m3	12.000,00	3.514,660	1.674,700	5.189,360	31.049	109.126.678	51.997.760	161.124.438
6	Excavación Estructural	m3	54.091,40	–	–	–	50.508	–	–	–
7	Terraplén	m3	163.945,60	4.284,480	1.334,070	5.618,550	66.509	284.958.480	88.727.662	373.684.142
8	Subrasante mejorada	m3	42.000,00	–	–	–	70.724	–	–	–
	ITEM 2 - OBRAS DE DRENAJE		–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcantarillas tubulares de H° A°		–	–	–	–	–	–	–	–
9	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	68,74	–	–	–	774.563	–	–	–
10	Alcantarilla Tubular Doble de 0,80 m.	m	54,00	–	–	–	1.402.065	–	–	–
11	Alcantarilla Tubular Simple de 1,00 m.	m	164,00	–	–	–	1.053.882	–	–	–
12	Cabeceras para alcantarillas tubulares	m3	41,70	–	–	–	1.535.454	–	–	–
13	Plateas de H° simple para alcantarillas tubulares	m3	199,25	–	–	–	1.030.980	–	–	–
	Alcantarillas celulares hormigón armado		–	–	–	–	–	–	–	–
14	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	523,00	–	–	–	1.728.099	–	–	–
15	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	1.429,44	–	–	–	2.429.777	–	–	–
16	Alcantarilla celular simple 2,00 m x 2,00 m	m	513,00	–	–	–	3.843.744	–	–	–
17	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	115,00	–	–	–	3.019.601	–	–	–
18	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	376,00	–	–	–	4.259.179	–	–	–

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

Hoja 2/11

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel de original.
...TELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
T.C. FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 8731756

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.03.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 192.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN
INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 6 (Seis)
Mes y Año : Junio 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,71 %	8,63 %
% Avance ejecutado:	1,57 %	6,66 %
% Avance Teorico:		8,76 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
19	Alcantarilla celular doble 2,00 m x 2,00 m	m	712,00	–	–	–	6.784.066	–	–	–
20	Alcantarilla celular triple 1,00 m x 1,00 m	m	30,00	–	–	–	4.545.582	–	–	–
21	Alcantarilla celular triple 1,50 m x 1,50 m	m	63,00	–	–	–	5.969.821	–	–	–
22	Cabeceras de Alcantarillas Celulares	m3	125,89	–	–	–	2.176.690	–	–	–
23	Plateas de H° simple para alcantarilla celular	m3	1.507,74	–	–	–	1.000.161	–	–	–
24	Descargas de Galerías con Gaviones	m3	45,00	–	–	–	586.122	–	–	–
25	Mamp. P. Bruta Revestimiento de Canal	m3	450,00	–	–	–	573.744	–	–	–
	Sumideros y Registros		–	–	–	–	–	–	–	–
26	Sumidero de Cordón SC2a	u.	10,00	–	–	–	11.907.017	–	–	–
27	Sumidero de Cordón SC2aa	u.	20,00	–	–	–	14.436.520	–	–	–
28	Sumidero de Cordón SC2b	u.	28,00	–	–	–	14.374.218	–	–	–
29	Sumidero de Cordón SC2bb	u.	7,00	–	–	–	16.252.466	–	–	–
30	Sumidero de Cordón SC2c	u.	9,00	–	–	–	17.404.012	–	–	–
31	Sumidero de Cordón Sea	u.	25,00	–	–	–	6.294.022	–	–	–
32	Sumidero de Cordón Scaa	u.	12,00	–	–	–	5.771.434	–	–	–
33	Sumidero de Cordón SCPaa	u.	7,00	–	–	–	15.830.308	–	–	–
34	Sumidero de Cordón SCPaaa	u.	2,00	–	–	–	23.641.984	–	–	–
35	Sumidero de Cordón SCb	u.	2,00	–	–	–	5.761.890	–	–	–
36	Sumidero de Cordón SCPb	u.	2,00	–	–	–	11.314.852	–	–	–
37	Sumidero de Cordón SCPbb	u.	10,00	–	–	–	22.351.215	–	–	–
38	Sumidero de Cordón SCPbbb	u.	4,00	–	–	–	33.387.797	–	–	–
39	Registros Tipo G2	u.	4,00	–	–	–	10.846.449	–	–	–
40	Registros Tipo G3	u.	12,00	–	–	–	16.619.958	–	–	–

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Cumpayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447127 - 440192 - 67317576

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	295/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 6 (Seis)
Mes y Año : Junio 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,71 %	8,63 %
% Avance ejecutado:	1,57 %	6,66 %
% Avance Teorico:		8,76 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
41	Registros Tipo G4	u.	2,00	–	–	–	35.742.460	–	–	–
42	Relleno Granular Alcantarillas, Sumideros y Registros	m3	5.329,49	341,360	552,920	894,280	250.736	85.591.241	138.636.949	224.228.190
43	Cuneta revestida de hormigón	m3	3.247,00	–	–	–	1.127.832	–	–	–
44	Losas de Hº Aº	m3	68,00	–	–	–	1.775.805	–	–	–
45	Muro de Proteccion Mamposteria de P.B.	m3	792,00	–	–	–	647.851	–	–	–
	ITEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL		–	–	–	–	–	–	–	–
46	Sub-base granular estabilizada	m3	64.170,00	–	–	–	218.126	–	–	–
47	Base Granular	m3	54.376,00	–	–	–	266.838	–	–	–
48	Riego de imprimación	m2	244.816,80	–	–	–	8.070	–	–	–
49	Riego de liga	m2	244.816,80	–	–	–	3.621	–	–	–
50	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	10.822,11	–	–	–	1.176.407	–	–	–
51	Pavimento tipo empedrado	m2	87.840,80	–	–	–	49.908	–	–	–
52	Cordón Sencillo de Hormigón	m	34.986,00	–	–	–	63.067	–	–	–
53	Cordón Cuneta de Hormigón	m	25.124,00	–	–	–	153.199	–	–	–
	ITEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS		–	–	–	–	–	–	–	–
54	Construcción de alambrado	m	5.360,00	–	–	–	34.914	–	–	–
	SEÑALIZACION		–	–	–	–	–	–	–	–
55	Señalización horizontal	m2	4.625,86	–	–	–	38.717	–	–	–
56	Señalización vertical	m2	699,28	–	–	–	1.186.332	–	–	–
57	Tachas reflectantes	un	1.131,00	–	–	–	48.507	–	–	–
58	Pórticos de Señalización		–	–	–	–	–	–	–	–
59	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00	–	–	–	46.588.970	–	–	–
60	Pórticos de Señalización Dobles	un	11,00	–	–	–	73.796.553	–	–	–

CONSORCIO D-R
ING. Fernando I. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

(trescientos cincuenta y nueve) 359

Hoja 4/11

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.899.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 6 (Seis)
Mes y Año : Junio 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,71 %	8,63 %
% Avance ejecutado:	1,57 %	6,66 %
% Avance Teorico:		8,76 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	ILUMINACION		–	–	–	–	–	–	–	–
61	Luminarias Tipo Simple	un	60,00	–	–	–	4.984.084	–	–	–
62	Luminarias Tipo Doble	un	52,00	–	–	–	6.273.436	–	–	–
63	Empastado	m2	149.000,00	–	–	–	10.485	–	–	–
64	Refugio para dársenas	un.	26,00	–	–	–	25.299.182	–	–	–
65	Baranda de defensa metálica	m.	20.658,40	–	–	–	198.030	–	–	–
66	Remoción de Estructuras de puentes existentes	m	70,00	–	–	–	10.029.925	–	–	–
67	Instalaciones y servicios especiales	mes	26,00	4.200	1,000	5.200	49.797.526	209.149.609	49.797.526	258.947.135
68	Traslado de estructuras de Hº del servicio público	un	220,00	–	–	–	1.278.057	–	–	–
69	Reposición y adecuación de la red de agua corriente	m	11.640,00	300,000	224,280	524,280	186.574	55.972.200	41.844.817	97.817.017
70	Paso a desnivel para peatones		–	–	–	–	–	–	–	–
71	Excavación	m3	1.584,00	–	–	–	51.148	–	–	–
72	Zapatas	m3	216,00	–	–	–	1.303.899	–	–	–
73	Pilares	m3	168,00	–	–	–	1.334.514	–	–	–
74	Losas	m3	1.088,00	–	–	–	1.666.666	–	–	–
75	Baranda metálica	m	3.216,00	–	–	–	516.544	–	–	–
76	Acero pretensado	kg	2.256,00	–	–	–	54.371	–	–	–
77	Acero pasivo	kg	153.032,00	–	–	–	8.987	–	–	–
	ESTRUCTURAS DE PASO A DESNIVEL		–	–	–	–	–	–	–	–
78	PASO A DESNIVEL RUTA TRANSCHACO		–	–	–	–	–	–	–	–
79	Excavación estructural en suelo	m3	2.749,24	–	–	–	48.771	–	–	–
80	Zapatas de estribos y Pilas	m3	1.039,14	–	–	–	1.454.886	–	–	–
81	Hormigón de limpieza y regularización (zapatas y pilas)	m3	81,90	–	–	–	1.085.497	–	–	–

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTOKA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es copia fiel de original.
...TELA MARIA BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 981
TELEFAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Hoja 5/11

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 6 (Seis) Mes y Año : Junio 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	900/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,71 %	8,63 %
% Avance ejecutado:	1,57 %	6,66 %
% Avance Teorico:		8,76 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
82	Estribos	m3	245,43	–	–	–	1.597.244	–	–	–
83	Pilas	m3	135,24	–	–	–	1.608.947	–	–	–
84	Losa de Aproximación	m3	52,26	–	–	–	1.290.991	–	–	–
85	aproximación)	m3	70,76	–	–	–	1.085.497	–	–	–
86	Tablero de hormigón pretensado	m3	2.689,68	–	–	–	2.331.872	–	–	–
87	Acero pretensado	kg	87.230,00	–	–	–	31.413	–	–	–
88	Barandas Metálicas	m	460,00	–	–	–	1.927.726	–	–	–
89	Separadores Tipo New Jersey	m	920,00	–	–	–	201.856	–	–	–
90	Veredas Prefabricadas	m	460,00	–	–	–	739.614	–	–	–
91	Neoprenos antideslizantes	un	26,00	–	–	–	13.142.102	–	–	–
92	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	1.034,79	–	–	–	1.432.647	–	–	–
93	Drenaje	m	276,36	–	–	–	1.464.867	–	–	–
94	Acero pasivo	kg	420.700,00	–	–	–	8.404	–	–	–
	PASO A DESNIVEL "CIRCUNVALACIÓN"		–	–	–	–	–	–	–	–
95	Excavación estructural en suelo	m3	546,00	–	–	–	50.384	–	–	–
96	Pilotes preperforados 01,00 m	m	380,00	–	–	–	1.724.866	–	–	–
97	Cabezales de pilotes	m3	390,00	–	–	–	1.391.457	–	–	–
98	Estribos	m3	155,13	–	–	–	1.580.952	–	–	–
99	Pilas	m3	117,07	–	–	–	1.609.269	–	–	–
100	Losa de Aproximación	m3	27,30	–	–	–	1.274.699	–	–	–
101	Hormigón de limpieza y regularización	m3	34,59	–	–	–	1.070.601	–	–	–
102	Tablero de hormigón pretensado	m3	1.215,95	–	–	–	2.646.009	–	–	–
103	Acero pretensado	kg	38.000,00	–	–	–	32.551	–	–	–

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

Hoja 6/11

CERTIFICO que la mes fotocopia es copia fiel de original.

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 90
TEL. FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Surupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/8

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	965/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.358	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 6 (Seis)
Mes y Año : Junio 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,71 %	8,63 %
% Avance ejecutado:	1,57 %	6,66 %
% Avance Teorico:		8,76 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
104	Pretil de H° prefabric. y baranda met.	m	388,20	–	–	–	249.646	–	–	–
105	Neoprenos antideslizantes	un	16,00	–	–	–	13.142.102	–	–	–
106	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	2.009,46	–	–	–	1.470.433	–	–	–
107	Drenajes	m	31,20	–	–	–	1.464.867	–	–	–
108	Acero pasivo	kg	265.800,00	–	–	–	8.399	–	–	–
	PUENTE SOBRE A° ITAY. L= 60 m	m2	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Excavación para cabezales	m3	990,82	990,820	–	990,820	222.682	220.637.780	–	220.637.780
110	Pilotes diámetro 0,60 m	m	153,76	153,760	–	153,760	921.062	141.622.493	–	141.622.493
111	Pilotes diámetro 1,00 m	m	593,44	238,000	–	238,000	1.898.708	451.892.504	–	451.892.504
112	Cabezales de pilotes	m3	706,50	168,500	101,020	269,520	1.432.638	241.399.504	144.725.091	386.124.595
113	Estribos	m3	248,25	–	42,770	42,770	1.684.112	–	72.029.470	72.029.470
114	Losa de aproximación	m3	63,00	–	–	–	1.358.755	–	–	–
115	Pilas	m3	93,17	75,500	–	75,500	1.406.884	106.219.742	–	106.219.742
116	Vigas longitudinales	m3	425,94	147,770	278,170	425,940	2.560.043	378.297.554	712.127.161	1.090.424.715
117	Vigas transversales Principales	m3	31,48	–	–	–	1.478.271	–	–	–
118	Viga transversales secundarias	m3	12,92	–	–	–	1.478.271	–	–	–
119	Ménsula	m3	4,23	4,030	–	4,030	1.407.792	5.673.402	–	5.673.402
120	Tablero	m3	408,62	–	33,500	33,500	1.382.204	–	46.303.834	46.303.834
121	Veredas Prefabricadas	m	271,00	–	–	–	407.285	–	–	–
122	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	78,00	–	–	–	2.397.090	–	–	–
123	Barandas Metálicas	m	271,00	–	–	–	1.927.726	–	–	–
124	Acero pretensado	kg	13.430,00	–	–	–	54.371	–	–	–
125	Protección taludes	m2	286,24	–	–	–	268.747	–	–	–

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

antocopia de su original.
CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.
ANTELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL. FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	955/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 162.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 6 (Seis)
Mes y Año : Junio 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	2,71 %	8,63 %
% Avance ejecutado:	1,57 %	6,66 %
% Avance Teórico:		8,76 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
126	Drenaje	m	143,42	–	–	–	19.900	–	–	–
127	Acero pasivo	kg	254.900,00	41.889,000	46.833,250	88.722,250	8.402	351.951.378	393.492.967	745.444.345
	PUENTE SOBRE A° PASO DAMIAN L= 45 m		–	–	–	–	–	–	–	–
128	Excavación para cabezales	m3	973,64	747,900	225,748	973,640	222.993	166.776.465	50.338.440	217.114.905
129	Pilotes diametro 0,60 m	m	187,92	63,240	124,680	187,920	866.477	54.796.005	108.032.352	162.828.357
130	Pilotes diametro 1,00 m	m	706,88	112,000	36,000	148,000	1.810.822	202.812.064	65.189.592	268.001.656
131	Cabezales de pilotes	m3	495,21	47,590	121,990	169,580	1.424.612	67.797.285	173.788.418	241.585.703
132	Estribos	m3	184,78	–	54,680	54,680	1.676.088	–	91.648.492	91.648.492
133	Losa de aproximacion	m3	38,25	–	–	–	1.350.730	–	–	–
134	Pilas	m3	77,73	17,890	33,400	51,290	1.400.152	25.048.719	46.765.077	71.813.796
135	Vigas longitudinales	m3	168,66	30,850	92,570	123,420	1.863.346	57.484.224	172.489.939	229.974.163
136	Vigas transversales Principales	m3	6,66	–	–	–	1.503.064	–	–	–
137	Viga transversales secundarias	m3	17,48	–	–	–	1.503.064	–	–	–
138	Mensula	m3	3,17	0,530	1,580	2,110	1.397.346	740.593	2.207.807	2.948.400
139	Tablero	m3	198,00	–	–	–	1.374.480	–	–	–
140	Veredas Prefabricadas	m	211,20	–	–	–	490.380	–	–	–
141	Aparatos de apoyo (Neopreno)	u	48,00	–	8,000	8,000	2.397.085	–	19.176.680	19.176.680
142	Barandas Metálicas	m	211,20	–	–	–	1.927.726	–	–	–
143	Proteccion taludes	m2	202,64	–	–	–	268.747	–	–	–
144	Drenaje	m	104,57	–	–	–	19.900	–	–	–
145	Acero pasivo	kg	191.600,00	10.235,000	19.488,580	29.724,580	8.401	85.992.636	163.723.561	249.716.197
	ITEM 6 - MOVILIZACION		–	–	–	–	–	–	–	–
146	Movilizacion	gl	1,00	1,000	–	1,000	4.871.970.858	4.871.970.858	–	4.871.970.858
	ITEM 7 - INDEMNIZACION		–	–	–	–	–	–	–	–
147	Indemnizacion	gl	1,00	–	–	–	15.000.000.000	–	–	–
	T O T A L Guaranies (IVA incluido)							8.562.208.234	2.633.043.595	11.195.251.829

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Campoalto 212 c/ 25 de Mayo - Asuncion, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 442182 - 6731598	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 6 (Seis) Mes y Año : Junio 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	595/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	25 meses	% Avance proyectado:	2,71 %	8,63 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACION:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	1,57 %	6,66 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	11.195.251.829
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	8.562.208.234
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	2.633.043.595
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	2.633.043.595
	SON GUARANÍES: dos mil seiscientos treinta y tres millones cuarenta y tres mil quinientos noventa y cinco.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		2.633.043.595
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
2.1	REGULARIZACION DE REAJUSTE		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(2.633.043.595 + 0) =	2.633.043.595
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(2.633.043.595 x 10%) =	(263.304.360)
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		2.369.739.235
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(2.633.043.595 x 5%) =	(131.652.180)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO		2.238.087.055
	SON GUARANÍES: dos mil doscientos treinta y ocho millones ochenta y siete mil cincuenta y cinco.		

CONSORCIO D-R
ING. Santiago L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jerocinio HEIN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

(trescientos cincuenta y cuatro) 354

Hoja 9/11

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731795

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

FISCALIZACIÓN
INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 6 (Seis)
Mes y Año : Junio 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,71 %	8,63 %
% Avance ejecutado:	1,57 %	6,66 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		18.299.937.336
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		856.220.823
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		263.304.360
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		1.119.525.183
5	SALDO DEL ANTICIPO		17.180.412.153
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	TRABAJOS POR ADMINIS.	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	--	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--	--
3	MONTO ACUMULADO	--	--
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		131.652.180
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		428.110.412
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		--
4	RETENCIONES ACUMULADAS		559.762.592
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	AJUSTES ACUMULADOS		--
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		11.195.251.829
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		--
3	ACOPIO DE MATERIAL		--
4	SALDO DEL ANTICIPO		17.180.412.153
5	AJUSTES ACUMULADOS		--
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(559.762.592)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		27.815.901.390

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la pres... fotocopia es reflejo fiel de ... original.
...TELA MARI... ...USO OTAZ...
NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA ...
TEL. FAX: 202 105
ASUNCIÓN - PARAGUAY

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC 16/2014-PAQ 2 – 049- 2015

Asunción, 21 de Agosto de 2015

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

MESA DE ENTRADAS UNICA
Fojas N° 28.710 ACUSE
Fecha: 24 AGO. 2015
Firma: Hora:

COPIA

REF:LLAMADO MOPC N° 16/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL. DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION PAQUETE 2. RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 262/2014

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº 7** correspondiente al periodo de Julio **de 2015** presentado por la Empresa Consultora de la Obra, adjudicataria de la obra de la referencia.
El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs 540.270.750** (Cuatrocientos setenta y cinco millones cientos setenta y tres mil doscientos veinte y un) (IVA incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago **Certificado Nº 7** **(Mes de Julio de 2015)**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACCESO VIALES DE LA CIUDAD DE ASUNCION- PAQUETE 2
CONSULTORA:	Inconpar S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	Gs16.254.029.900 (IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	21,28 %
FECHA DE CONTRATO:	11/11/2014
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	N° 262/2014
PLAZO DE EJECUCIÓN:	780 Dias
ORDEN DE INICIO:	23/12/2014

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en Un Original y Dos Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Salvador Oscar Gulino
Representante Legal

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL.-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

López Moreira No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción, Paraguay

Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

Ing. Salvador O. Gulino A.
Director de Fiscalización

Consorcio D - R

Empresa Constructora

Curupayty Nº 312 c/ 25 de Mayor | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 10786869
Fecha Inicio Vigencia: 30/10/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2015
R.U.C.: 80086383-6

FACTURA

Nº 001-001-0000019

Fecha	18	DE AGOSTO	de 201	5	
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		RUC:	80004239-5	
Dirección:	Oliva Esq. Alverdi - Asunción		Teléfono:	4149000	
Condición de Venta:	CONTADO ☐	CRÉDITO ☒			
Nota de Remisión Nº:			Fecha:		

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS		PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°234/2014					
	Llamado MOPC N°13/2014					
	Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales para la Construcción de la Ampliación de la Ruta N°3 Gral. Elizardo Aquino, Tramo Mariano Roque Alonso - Limpio (Segunda Convocatoria), según certificado N°7 correspondiente al mes Julio 2015					
	Fondo Local Gs					
	Monto por los trabajos del mes con IVA	4.376.166.031				
	Ajustes	0				
	Sub Total:	4.376.166.031				
	Devolución de Anticipo	-437.616.603				
	Total con IVA:	3.938.549.428				
	Retención de Garantía	-218.808.302				3.938.549.428
	SUB TOTALES			0	0	3.938.549.428
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES:		TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO			3.938.549.428
	LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%:	0	*10%:*	358.049.948	*TOTAL IVA:*	358.049.948

Habilitación Nº 1116 Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Telefax: 444 350 - 1 Block 50x5 del 001 al 050

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosada): Cte. Cte.
3ª COPIA (Amarilla): Contabilidad - 4ª COPIA (Verde): Talón

CERTIFICO que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELA MARI BUSTAMANTE
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 351
C. - FAX: 212.106
ASUNCION - PARAGUAY

TELA MARI BOSTO OLAZA
OTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 861
[illegible] FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 448182 - 37317576	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 (Siete) Mes y Año : Julio 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	505/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	334/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	4,30 %	12,93 %
% Avance ejecutado:	2,60 %	9,27 %
% Avance Teorico:		12,93 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	Prog. 0+000 - Prg. 10+564		--	--	--	--	--	--	--	--
	ITEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS		--	--	--	--	--	--	--	--
1	Destroce, despeje y limpieza	Ha	22,62	9,760	0,470	10,230	34.316.031	334.924.463	16.128.535	351.052.998
2	Remoción de Pavimento Existente	m2	72.164,00	--	--	--	12.272	--	--	--
3	Excavación no clasificada	m3	19.666,20	1.793,860	--	1.793,860	28.639	51.374.357	--	51.374.357
4	Excavación de zanjas de drenajes (Incluye Canal A° Itay)	m3	55.560,00	--	--	--	23.999	--	--	--
5	Excavación de Bolsones	m3	12.000,00	5.189,360	1.381,740	6.571,100	31.049	161.124.439	42.901.645	204.026.084
6	Excavación Estructural	m3	54.091,40	--	--	--	50.508	--	--	--
7	Terraplén	m3	163.945,60	5.518,550	1.983,580	7.502,130	66.509	373.684.142	131.925.922	505.610.064
8	Subrasante mejorada	m3	42.000,00	--	--	--	70.724	--	--	--
	ITEM 2 - OBRAS DE DRENAJE		--	--	--	--	--	--	--	--
	Alcantarillas tubulares de H° A°		--	--	--	--	--	--	--	--
9	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	68,74	--	--	--	774.563	--	--	--
10	Alcantarilla Tubular Doble de 0,80 m.	m	54,00	--	--	--	1.402.065	--	--	--
11	Alcantarilla Tubular Simple de 1,00 m.	m	164,00	--	--	--	1.053.862	--	--	--
12	Cabeceras para alcantarillas tubulares	m3	41,70	--	--	--	1.535.454	--	--	--
13	Plateas de H° simple para alcantarillas tubulares	m3	199,25	--	--	--	1.030.980	--	--	--
	Alcantarillas celulares hormigón armado		--	--	--	--	--	--	--	--
14	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	523,00	--	--	--	1.728.099	--	--	--
15	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	1.429,44	--	--	--	2.429.777	--	--	--
16	Alcantarilla celular simple 2,00 m x 2,00 m	m	513,00	--	--	--	3.843.744	--	--	--
17	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	115,00	--	--	--	3.019.601	--	--	--
18	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	376,00	--	--	--	4.259.179	--	--	--

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando L ANTONIA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

ESTELA MARI BUSTO ORAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 981
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la
fotocopia es reflejo fiel de
su original.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 448192 - 9731756	DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	INCONPAR S.A. CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 (Siete) Mes y Año : Julio 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.355	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	4,30 %	12,93 %
% Avance ejecutado:	2,60 %	9,27 %
% Avance Teorico:		12,93 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
19	Alcantarilla celular doble 2,00 m x 2,00 m	m	712,00	--	--	--	5.784.066	--	--	--
20	Alcantarilla celular triple 1,00 m x 1,00 m	m	30,00	--	--	--	4.545.562	--	--	--
21	Alcantarilla celular triple 1,50 m x 1,50 m	m	63,00	--	--	--	5.969.821	--	--	--
22	Cabeceras de Alcantarillas Celulares	m3	125,89	--	--	--	2.176.690	--	--	--
23	Plateas de H° simple para alcantarilla celular	m3	1.507,74	--	--	--	1.000.161	--	--	--
24	Descargas de Galerías con Gaviones	m3	45,00	--	--	--	586.122	--	--	--
25	Mamp. P. Bruta Revestimiento de Canal	m3	450,00	--	--	--	573.744	--	--	--
	Sumideros y Registros		--	--	--	--	--	--	--	--
26	Sumidero de Cordón SC2a	u.	10,00	--	--	--	11.907.017	--	--	--
27	Sumidero de Cordón SC2aa	u.	20,00	--	--	--	14.436.520	--	--	--
28	Sumidero de Cordón SC2b	u.	28,00	--	--	--	14.374.218	--	--	--
29	Sumidero de Cordón SC2bb	u.	7,00	--	--	--	16.252.400	--	--	--
30	Sumidero de Cordón SC2c	u.	8,00	--	--	--	17.404.012	--	--	--
31	Sumidero de Cordón Sea	u.	25,00	--	--	--	5.294.022	--	--	--
32	Sumidero de Cordón Scaa	u.	12,00	--	--	--	5.771.434	--	--	--
33	Sumidero de Cordón SCPaa	u.	7,00	--	--	--	15.830.308	--	--	--
34	Sumidero de Cordón SCPaaa	u.	2,00	--	--	--	23.641.984	--	--	--
35	Sumidero de Cordón SCb	u.	2,00	--	--	--	5.761.890	--	--	--
36	Sumidero de Cordón SCPb	u.	2,80	--	--	--	11.314.852	--	--	--
37	Sumidero de Cordón SCPbb	u.	10,00	--	--	--	22.351.215	--	--	--
38	Sumidero de Cordón SCPbbb	u.	4,00	--	--	--	33.387.797	--	--	--
39	Registros Tipo G2	u.	4,00	--	--	--	10.846.449	--	--	--
40	Registros Tipo G3	u.	12,00	--	--	--	18.619.958	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo REYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS CONENER
Supervisor

ESTELA MARI ROSTI OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
R/CA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212.165
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reproducción del original.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 212 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 573175/6	DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	INCONPAR S.A. CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 (Siete) Mes y Año : Julio 2015

RESOL. MINISTERIAL Nº:	955/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	4,30 %	12,93 %
% Avance ejecutado:	2,60 %	9,27 %
% Avance Teórico:		12,93 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
41	Registros Tipo G4	u.	2,00	--	--	--	35.742.460	--	--	--
42	Relleno Granular Alcantarillas, Sumideros y Registros	m3	5.329,48	894,280	--	894,280	250.736	224.228.190	--	224.228.190
43	Cuneta revestida de hormigón	m3	3.247,00	--	--	--	1.127.832	--	--	--
44	Losas de H° A°	m3	68,00	--	--	--	1.775.805	--	--	--
45	Muro de Protección Mampostería de P.B.	m3	792,00	--	--	--	647.851	--	--	--
	ITEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL		--	--	--	--	--	--	--	--
46	Sub-base granular estabilizada	m3	64.170,00	--	--	--	216.126	--	--	--
47	Base Granular	m3	54.375,00	--	--	--	266.838	--	--	--
48	Riego de imprimación	m2	244.816,80	--	--	--	6.070	--	--	--
49	Riego de liga	m2	244.816,80	--	--	--	3.621	--	--	--
50	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	10.822,11	--	--	--	1.176.407	--	--	--
51	Pavimento tipo empedrado	m2	87.840,00	--	--	--	49.908	--	--	--
52	Cordón Sencillo de Hormigón	m	34.986,00	--	--	--	63.067	--	--	--
53	Cordón Cuneta de Hormigón	m	25.124,00	--	--	--	153.199	--	--	--
	ITEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS		--	--	--	--	--	--	--	--
54	Construcción de alambrado	m	5.360,00	--	--	--	34.914	--	--	--
	SEÑALIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
55	Señalización horizontal	m2	4.625,86	--	542,310	542,310	38.717	--	20.996.616	20.996.616
56	Señalización vertical	m2	699,28	--	--	--	1.186.332	--	--	--
57	Tachas reflectantes	un	1.131,00	--	--	--	48.507	--	--	--
58	Pórticos de Señalización		--	--	--	--	--	--	--	--
59	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00	--	--	--	46.588.970	--	--	--
60	Pórticos de Señalización Dobles	un	11,00	--	--	--	3.766.553	--	--	--

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

Hoja 4/11

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6	DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	INCONPAR S.A. CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 (Siete) Mes y Año : Julio 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	4,30 %	12,93 %
% Avance ejecutado:	2,60 %	9,27 %
% Avance Teorico:		12,93 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	ILUMINACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
61	Luminarias Tipo Simple	un	60,00	--	--	--	4.984.084	--	--	--
62	Luminarias Tipo Doble	un	52,00	--	--	--	6.273.436	--	--	--
63	Empastado	m2	149.000,00	--	--	--	10.485	--	--	--
64	Refugio para dársenas	un.	26,00	--	--	--	25.299.182	--	--	--
65	Baranda de defensa metálica	m.	20.658,40	--	--	--	198.030	--	--	--
66	Remoción de Estructuras de puentes existentes	m	70,00	--	--	--	10.029.925	--	--	--
67	Instalaciones y servicios especiales	mes	26,00	5,200	1,000	6,200	49.797.526	258.947.135	49.797.526	308.744.661
68	Traslado de estructuras de H° del servicio público	un	220,00	--	--	--	1.278.057	--	--	--
69	Reposición y adecuación de la red de agua corriente	m	11.640,00	524,280	520,000	1.044,280	186.574	97.817.017	97.018.480	194.835.497
70	Paso a desnivel para peatones		--	--	--	--	--	--	--	--
71	Excavación	m3	1.584,00	--	--	--	51.148	--	--	--
72	Zapatas	m3	216,00	--	--	--	1.303.899	--	--	--
73	Pilares	m3	168,00	--	--	--	1.334.514	--	--	--
74	Losas	m3	1.088,00	--	--	--	1.666.666	--	--	--
75	Baranda metálica	m	3.216,00	--	--	--	516.544	--	--	--
76	Acero pretensado	kg	2.256,00	--	--	--	54.371	--	--	--
77	Acero pasivo	kg	153.032,00	--	--	--	8.987	--	--	--
	ESTRUCTURAS DE PASO A DESNIVEL		--	--	--	--	--	--	--	--
78	PASO A DESNIVEL RUTA TRANSCHACO		--	--	--	--	--	--	--	--
79	Excavación estructural en suelo	m3	2.749,24	--	523,450	523,450	48.771	--	25.529.180	25.529.180
80	Zapatas de estribos y Pilas	m3	1.039,14	--	386,330	386,330	1.454.886	--	562.066.108	562.066.108
81	Hormigón de limpieza y regulalización (zapatas y pilas)	m3	81,90	--	17,370	17,370	1.085.497	--	18.855.083	18.855.083

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HOYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de original.
...TELA MARI BUSTO OTAZA
...IOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Hoja 5/11

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Cumpayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 (Siete) Mes y Año : Julio 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.05.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	28 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.996.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	4,30 %	12,93 %
% Avance ejecutado:	2,60 %	9,27 %
% Avance Teorico:		12,93 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
82	Estribos	m3	245,43	--	--	--	1.597.244	--	--	--
83	Pilas	m3	135,24	--	--	--	1.608.947	--	--	--
84	Losa de Aproximación	m3	52,26	--	--	--	1.290.991	--	--	--
85	aproximación)	m3	70,76	--	--	--	1.085.497	--	--	--
86	Tablero de hormigón pretensado	m3	2.689,68	--	--	--	2.331.872	--	--	--
87	Acero pretensado	kg	87.230,00	--	--	--	31.413	--	--	--
88	Barandas Metálicas	m	460,00	--	--	--	1.927.726	--	--	--
89	Separadores Tipo New Jersey	m	920,00	--	--	--	201.856	--	--	--
90	Veredas Prefabricadas	m	480,00	--	--	--	739.614	--	--	--
91	Neoprenos antideslizantes	un	26,00	--	--	--	13.142.102	--	--	--
92	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	1.034,79	--	--	--	1.432.647	--	--	--
93	Drenaje	m	270,36	--	--	--	1.464.867	--	--	--
94	Acero pasivo	kg	420.700,00	--	10.880,000	10.880,000	8.404	--	91.435.520	91.435.520
	PASO A DESNIVEL "CIRCUNVALACIÓN"		--	--	--	--	--	--	--	--
95	Excavación estructural en suelo	m3	546,00	--	--	--	50.384	--	--	--
96	Pilotes preperforados 01,00 m	m	380,00	--	--	--	1.724.866	--	--	--
97	Cabezales de pilotes	m3	390,00	--	--	--	1.391.457	--	--	--
98	Estribos	m3	155,13	--	--	--	1.580.952	--	--	--
99	Pilas	m3	117,07	--	--	--	1.609.269	--	--	--
100	Losa de Aproximación	m3	27,30	--	--	--	1.274.699	--	--	--
101	Hormigón de limpieza y regulahzación	m3	34,59	--	--	--	1.070.601	--	--	--
102	Tablero de hormigón pretensado	m3	1.215,95	--	--	--	2.645.009	--	--	--
103	Acero pretensado	kg	38.000,00	--	--	--	32.551	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

RTIFICO: Que la fotocopia es reflejo fiel de ginal.
ELA MARI BUSTO OTA 21
TARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL. FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

...TELA MARI BUSTILLO UTAZA
...OTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
...EL. FAX: 212.105
...ASUNCION - PARAGUAY

...RTIFICO: Que la ...ocopia es reflejo fiel de ...iginal.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 446192 - 67317586	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 (Siete) Mes y Año : Julio 2015

RESOL. MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.372.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	4,30 %	12,93 %
% Avance ejecutado:	2,60 %	9,27 %
% Avance Teorico:		12,93 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
104	Pretil de H° prefabric. y baranda met.	m	388,20	--	--	--	249.645	--	--	--
105	Neoprenos antideslizantes	un	16,00	--	--	--	13.142.102	--	--	--
106	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	2.009,46	--	--	--	1.470.433	--	--	--
107	Drenajes	m	31,20	--	--	--	1.464.867	--	--	--
108	Acero pasivo	kg	255.800,00	--	--	--	8.399	--	--	--
	PUENTE SOBRE A° ITAY. L= 60 m	m2	--	--	--	--	--	--	--	--
109	Excavación para cabezales	m3	990,82	990,820	--	990,820	222.682	220.637.780	--	220.637.780
110	Pilotes diámetro 0,60 m	m	153,76	153,760	--	153,760	921.052	141.622.493	--	141.622.493
111	Pilotes diámetro 1.00 m	m	593,44	238,000	234,910	472,910	1.896.708	451.892.504	445.025.496	897.918.000
112	Cabezales de pilotes	m3	706,50	269,520	155,130	425,650	1.432.636	386.124.595	223.677.771	609.802.366
113	Estribos	m3	248,25	42,770	142,150	184,920	1.684.112	72.029.479	239.396.521	311.425.991
114	Losa de aproximación	m3	93,00	--	--	--	1.358.755	--	--	--
115	Pilas	m3	93,17	75,500	1,800	77,300	1.406.884	106.219.742	2.532.391	108.752.133
116	Vigas longitudinales	m3	425,94	425,940	(0,830)	425,110	2.560.043	1.090.424.715	(2.124.836)	1.088.299.879
117	Vigas transversales Principales	m3	31,48	--	--	--	1.478.271	--	--	--
118	Viga transversales secundarias	m3	12,02	--	--	--	1.478.271	--	--	--
119	Ménsula	m3	4,23	4,030	--	4,030	1.407.792	5.673.402	--	5.673.402
120	Tablero	m3	408,62	33,500	70,980	104,480	1.382.204	46.303.834	98.108.840	144.412.674
121	Veredas Prefabricadas	m	271,00	--	--	--	407.285	--	--	--
122	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	78,00	--	16,000	16,000	2.397.090	--	38.353.440	38.353.440
123	Barandas Metálicas	m	271,00	--	--	--	1.927.728	--	--	--
124	Acero pretensado	kg	13.430,00	--	13.430,000	13.430,000	54.371	--	730.202.530	730.202.530
125	Protección taludes	m2	286,24	--	--	--	268.747	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

STELA MARI BUSTO CHAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440152 - 67317576	DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	INCONPAR S.A. CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 (Siete) Mes y Año : Julio 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 09.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	25 meses	
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	4,30 %	12,93 %
% Avance ejecutado:	2,60 %	9,27 %
% Avance Teorico:		12,93 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
126	Drenaje	m	143,42	--	--	--	19.900	--	--	--
127	Acero pasivo	kg	254.900,00	88.722,250	42.377,750	131.100,000	8.402	745.444.345	356.057.856	1.101.502.201
	PUENTE SOBRE A° PASO DAMIÁN L= 45 m		--	--	--	--	--	--	--	--
128	Excavación para cabezales	m3	973,64	973,640	--	973,640	222.953	217.114.905	--	217.114.905
129	Pilotes diámetro 0,60 m	m	187,92	187,920	--	187,920	866.477	162.828.358	--	162.828.358
130	Pilotes diámetro 1,00 m	m	706,88	148,000	71,940	219,940	1.810.822	268.001.656	130.270.535	398.272.191
131	Cabezales de pilotes	m3	495,21	169,580	72,540	242,120	1.424.612	241.585.703	103.341.354	344.927.057
132	Estribos	m3	184,78	54,680	73,190	127,870	1.676.088	91.648.492	122.672.881	214.321.373
133	Losa de aproximación	m3	38,25	--	--	--	1.350.730	--	--	--
134	Pilas	m3	77,73	51,290	0,350	51,640	1.400.152	71.813.796	490.053	72.303.849
135	Vigas longitudinales	m3	166,66	123,420	45,240	168,660	1.863.345	229.974.163	84.297.773	314.271.936
136	Vigas transversales Principales	m3	8,66	--	4,440	4,440	1.503.064	--	6.673.604	6.673.604
137	Viga transversales secundarias	m3	17,48	--	11,660	11,660	1.503.064	--	17.525.726	17.525.726
138	Ménsula	m3	3,17	2,110	--	2,110	1.397.346	2.948.400	--	2.948.400
139	Tablero	m3	168,00	--	122,270	122,270	1.374.480	--	168.057.670	168.057.670
140	Veredas Prefabricadas	m	211,20	--	--	--	490.360	--	--	--
141	Aparatos de apoyo (Neopreno)	u	48,00	8,000	24,000	32,000	2.397.085	19.176.680	57.530.040	76.706.720
142	Barandas Metálicas	m	211,20	--	--	--	1.927.726	--	--	--
143	Protección taludes	m2	202,64	--	--	--	266.747	--	--	--
144	Drenaje	m	164,57	--	20,000	20,000	19.900	--	398.000	398.000
145	Acero pasivo	kg	191.600,00	29.724,580	59.043,420	88.768,000	8.401	249.716.197	496.023.771	745.739.968
	ITEM 6 - MOVILIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
146	Movilización	gl	1,00	1,000	--	1,000	4.871.970.858	4.871.970.858	--	4.871.970.858
	ITEM 7 - INDEMNIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
147	Indemnización	gl	1,00	--	--	--	15.000.000.000	--	--	--
TOTAL Guaraníes (IVA incluido)								11.195.251.931	4.376.166.031	15.571.417.962

CONSORCIO D-R
ING. Fercando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEIN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

STELA MARI BUSTO OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 861
212 105
RTIFICO: Que la pres
tocopia es reflejo fiel de
riginal.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R Caraguatay 332 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440592 - 6731546	DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	INCONPAR S.A. CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 (Siete) Mes y Año : Julio 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.08.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Retroc.	Acumulado
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado:	4,30 %	12,93 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 162.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	2,60 %	9,27 %
				% Avance Teorico:		12,93 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	15.571.417.862
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	11.195.251.831
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	4.376.166.031
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	4.376.166.031
	SON GUARANÍES: cuatro mil trescientos setenta y seis millones ciento sesenta y seis mil treinta y uno.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		4.376.166.031
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(4.376.166.031 + 0) =	4.376.166.031
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(4.376.166.031 x 10%) =	(437.616.603)
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		3.938.549.428
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(4.376.166.031 x 5%) =	(218.808.302)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO		3.719.741.126
	SON GUARANÍES: tres mil setecientos diecinueve millones setecientos cuarenta y un mil ciento veintiseis.		

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HERN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS CORENER
Supervisor

(trescientos cuarenta y tres) 343

Hoja 9/11

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCION DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Campeyty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 446132 - 6731798	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 (Siete) Mes y Año : Julio 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado:	4,30 %	12,93 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	2,60 %	9,27 %
				% Avance Teorico:		12,93 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		18.299.937.336
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		1.119.525.183
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		437.616.603
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		1.557.141.786
5	SALDO DEL ANTICIPO		16.742.795.550
	I b . ANTICIPO DE INDEMNIZACIONES		
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		3.000.000.000
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		
5	SALDO DEL ANTICIPO		3.000.000.000
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	TRABAJOS POR ADMINIS.	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	—	—
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	—	—
3	MONTO ACUMULADO	—	—
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		218.808.302
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		559.762.592
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		—
4	RETENCIONES ACUMULADAS		778.570.894
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		—
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		—
3	AJUSTES ACUMULADOS		—
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		15.571.417.862
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		—
3	ACOPIO DE MATERIAL		—
4	SALDO DEL ANTICIPO		16.742.795.550
	SALDO DEL ANTICIPO DE INDEMNIZACIONES		3.000.000.000
5	AJUSTES ACUMULADOS		—
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(778.570.894)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		34.535.642.518

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

ANTELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

[illegible] 2015

Asunción, [illegible] de Setiembre de 2015

Señor
[illegible] de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: CONTRATISTA CONSORCIO D – R Certificado N° 8 Llamado MOPC 16/2014. Construcción de Obras de Accesos Viales de la ciudad de Asunción- Paquete 2. Construcción de la Ampliación de la ruta N° 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio

ARCHIVO
UNICA
32.180
18 SET 2015
Hora:
Firma:

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado de Trabajo N° 8** correspondiente al mes de **Agosto de 2015**, presentado por la **CONTRATISTA CONSORCIO D-R**, contratista del **Tramo:** Mariano Roque Alonso – Limpio, adjudicataria de la obra de referencia, conforme a su nota presentada por dicha empresa.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **4.584.957.179 Gs** (Cuatro mil quinientos ochenta y cuatro millones novecientos cincuenta y siete mil, ciento setenta y nueve).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago **Certificado de Trabajo N° 8 (Mes de Agosto de 2015)**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	"Construccion de la Ampliacion de la ruta N° 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"
CONTRATISTA:	**CONTRATISTA CONSORCIO D – R**
MONTO:	**4.584.957.179**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**3,03%**
FECHA DE CONTRATO:	24/10/2014
RESOLUCIÓN MINISTERIAL:	N° 234/2014
PLAZO DE EJECUCIÓN:	780 Días
ORDEN DE INICIO:	05/01/ 2015

CERTIFICO: Que la [illegible] fotocopia es reflejo fiel de original

[illegible]
NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
[illegible]
[illegible]
ASUNCION - PARAGUAY

Consorcio D - R

Empresa Constructora

Curupayty N° 312 c/ 25 de Mayo | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO N° 10786869
Fecha Inicio Vigencia: 30/10/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2015
R.U.C.: 80086383-6

FACTURA

N° 001-001-0000022

Fecha	05 DE OCTUBRE	de 201	5
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:	Oliva Esq. Alverdi - Asunción	Teléfono:	4149000
Condición de Venta:	**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒		
Nota de Remisión N°:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°234/2014 Llamado MOPC N°13/2014 Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales para la Construcción de la Ampliacion de la Ruta N°3 Gral. Elizardo Aquino, Tramo Mariano Roque Alonso - Limpio (Segunda Convocatoria), según certificado N°8 correspondiente al mes Agosto 2015 Fondo Local Ga Monto por los trabajos del mes con IVA	3.133.170.856			3.133.170.856
	SUB TOTALES:		0	0	3.133.170.856
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS				3.133.170.856
	LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0	10%: 284.833.896	TOTAL IVA:		284.833.896

CERTIFICO: Que la misma fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
FAX 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Habilitación N° 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Telefax: 444 350 - 1 Block 50x5 del 001 al 050

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cta. Cte.
3ª COPIA (Amarillo): Contabilidad - 4ª COPIA (Verde): Talón

Consorcio D - R
Empresa Constructora
Curupayty N° 312 c/ 25 de Mayor | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO N° 10786869
Fecha Inicio Vigencia: 30/10/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2015
R.U.C.: 80086383-6
FACTURA
N° 001-001-0000020

Fecha	16	DE SEPTIEMBRE		de 201	5
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			RUC:	80004239-5
Dirección:	Oliva Esq. Alverdi - Asunción			Teléfono:	4149000
Condición de Venta:	CONTADO ☐	CRÉDITO ☒			
Nota de Remisión N°:				Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS		PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°234/2014 Llamado MOPC N°13/2014 Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales para la Construcción de la Ampliación de la Ruta N°3 Gral. Elizardo Aquino, Tramo Mariano Roque Alonso - Limpio (Segunda Convocatoria), según certificado N°8 correspondiente al mes Agosto 2015 Fondo Local Ga					
	Monto por los trabajos del mes con IVA	5.094.396.866				
	Ajustes	0				
	Sub Total:	5.094.396.866				
	Devolución de Anticipo	-509.439.687				
	Total con IVA:	4.584.957.179				
	Retención de Garantía	-254.719.843				4.584.957.179
	SUB TOTALES			0	0	4.584.957.179

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ~~CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE~~ 4.584.957.179

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0 10%: 416.814.289 TOTAL IVA: 416.814.289

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.
STELA MARIS BUSTO CHAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
FAX 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

ELA MARI BUSTO OTAZI
OTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

RTIFICO: Que la
ocopia es reflejo fiel de
iginal.

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Caruguaty 312 ci 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/8

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 162.999.273.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 8 (Ocho)
Mes y Año : Agosto 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	4,90 %	17,84 %
% Avance ejecutado:	3,03 %	12,30 %
% Avance Teorico:		15,96 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	Prog. 0+000 - Prg. 10+564		-	-	-	-	-	-	-	-
	ITEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS		-	-	-	-	-	-	-	-
1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	22,62	10,230	2,500	12,730	34.316.031	351.052.557	85.790.078	436.843.075
2	Remoción de Pavimento Existente	m2	72.164,00	-	-	-	12.272	-	-	-
3	Excavación no clasificada	m3	19.666,20	1.783,860	4.935,610	6.729,470	28.639	51.374.357	141.350.935	192.725.292
4	Excavacion de zanjas de cranajes (incluye Canal A° Itay)	m3	53.560,00	-	-	-	23.999	-	-	-
5	Excavación de Bolsones	m3	12.000,00	6.571,100	441,260	7.012,360	31.049	204.026.054	13.700.682	217.726.766
6	Excavación Estructural	m3	54.091,40	-	1.281,500	1.281,500	50.505	-	64.726.002	64.726.002
7	Terraplén	m3	163.945,80	7.602,130	16.101,446	23.703,579	66.509	505.510.064	1.070.890.673	1.576.500.737
8	Subrasante mejorada	m3	42.900,00	-	-	-	70.724	-	-	-
	ITEM 2 - OBRAS DE DRENAJE		-	-	-	-	-	-	-	-
	Alcantarillas tubulares de H° A°		-	-	-	-	-	-	-	-
9	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	58,74	-	-	-	774.563	-	-	-
10	Alcantadilla Tubular Doble de 0,80 m.	m	54,00	-	-	-	1.402.065	-	-	-
11	Alcantarilla Tubular Simple de 1,00 m.	m	164,00	-	-	-	1.053.882	-	-	-
12	Cabeceras para alcantarillas tubulares	m3	41,70	-	-	-	1.535.454	-	-	-
13	Plateas de H° simple para alcantarillas tubulares	m3	199,25	-	-	-	1.030.980	-	-	-
	Alcantarillas celulares hormigón armado		-	-	-	-	-	-	-	-
14	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	523,00	-	-	-	1.728.099	-	-	-
15	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	1.429,44	-	163,000	163,000	2.429.777	-	396.053.651	396.053.651
16	Alcantarilla celular simple 2,00 m x 2,00 m	m	513,00	-	-	-	3.843.744	-	-	-
17	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	115,00	-	115,000	115,000	3.019.601	-	347.254.115	347.254.115
18	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	376,00	-	-	-	4.259.179	-	-	-

CONSORCIO D-R
ING. Fernando I. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

(ochenta y seis) 86

(trescientos treinta y ocho) 338

Hoja 2/11

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/8	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 8 (Ocho) Mes y Año : Agosto 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	990/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	26.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado	4,90 %	17,84 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	3,03 %	12,30 %
				% Avance Teorico:		15,96 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUAL	CANTIDADES CERTIFICADO ANTERIOR (1)	CANTIDADES PRESENTE CERTIFICADO (2)	CANTIDADES ACUMULADAS (3) = (1) + (2)	PRECIO UNITARIO (Gs) (4)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES CERTIFICADO ANTERIOR (5) = (1) x (4)	MONTO PRESENTE CERTIFICADO (6) = (2) x (4)	MONTO ACUMULADAS (7) = (3) x (4)
19	Alcantarilla celular doble 2,00 m x 2,00 m	m	712,00	-	19,600	19,600	6.784.066	-	132.967.694	132.967.694
20	Alcantarilla celular triple 1,00 m x 1,00 m	m	30,00	-	-	-	4.545.562	-	-	-
21	Alcantarilla celular triple 1,50 m x 1,50 m	m	63,00	-	-	-	5.969.821	-	-	-
22	Cabeceras de Alcantarillas Celulares	m3	125,89	-	-	-	2.176.690	-	-	-
23	Plateas de Hº simple para alcantarilla celular	m3	1.507,74	-	81,840	81,840	1.000.161	-	81.853.176	81.853.176
24	Descargas de Galerías con Gaviones	m3	45,00	-	42,750	42,750	586.122	-	25.056.716	25.056.716
25	Mamp. P. Bruta Revestimiento de Canal	m3	450,00	-	-	-	573.744	-	-	-
	Sumideros y Registros		-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sumidero de Cordón SC2a	u.	10,00	-	-	-	11.907.017	-	-	-
27	Sumidero de Cordón SC2aa	u.	20,00	-	-	-	14.436.520	-	-	-
28	Sumidero de Cordón SC2b	u.	26,00	-	-	-	14.374.218	-	-	-
29	Sumidero de Cordón SC2bb	u.	7,00	-	-	-	16.252.466	-	-	-
30	Sumidero de Cordón SC2c	u.	8,00	-	-	-	17.404.012	-	-	-
31	Sumidero de Cordón Sca	u.	25,00	-	-	-	6.294.022	-	-	-
32	Sumidero de Cordón Scaa	u.	12,00	-	-	-	5.771.434	-	-	-
33	Sumidero de Cordón SCPaa	u.	7,00	-	-	-	15.830.308	-	-	-
34	Sumidero de Cordón SCPaaa	u.	2,00	-	-	-	23.641.984	-	-	-
35	Sumidero de Cordón SCb	u.	2,00	-	-	-	5.761.890	-	-	-
36	Sumidero de Cordón SCPb	u.	2,00	-	-	-	11.314.852	-	-	-
37	Sumidero de Cordón SCPbb	u.	10,00	-	-	-	22.351.215	-	-	-
38	Sumidero de Cordón SCPbbb	u.	4,00	-	-	-	33.387.797	-	-	-
39	Registros Tipo G2	u.	4,00	-	-	-	10.846.449	-	-	-
40	Registros Tipo G3	u.	12,00	-	-	-	16.619.958	-	-	-

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

STELA MARI...
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 861
TE.-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY