RECIBIDO
23 ENE 2025
ASESORIA JURIDICA

COMUNICACIÓN INTERNA G.T. N.° 18 /2025.

A : ABOG. CESAR GONZALEZ. **ASESOR JURIDICO.**

DE : ING. CARLOS RAMÍREZ. **GERENTE TECNICO.**

REF. : LICITACION PUBLICA NACIONAL: **ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE AMPLIACION COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA, ZONA 1. ID 417.371.**

SUB.REF : SOLICITUD DE DICTAMEN LEGAL PRORROGAS POR LLUVIA MES DE DICIEMBRE 2024. LOTE 1. CIVSA.

FECHA: 23 DE ENERO 2025.

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar DICTAMEN LEGAL, en relación al reconocimiento de prórroga solicitada por la EMPRESA CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A -CIVSA, solicitada por Expediente Institucional N° 068/2025, Nota N.° 03/25.

Al respecto, el Ingeniero Fiscal residente de la Obra, remite su dictamen. Y se expone:

Dictamen Técnico y legal:

De conformidad a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1807/22 *"POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003"*, que en su **Artículo 2. Modificación** reza: *El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i)* ***Prórroga del plazo de ejecución contractual****. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables."*

Que, en fecha 07 de enero de 2024, la firma constructora presenta a través de la Nota 03/2025, la planilla de resumen de registro de precipitaciones de la DINAC, copias de libro de obras e informe de actividades afectadas por las lluvias.

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

En las copias del Libro de Obras, , se ha dejado constancia que las actividades de los días 02, 03, 07, 09, 12, 13, 14, 18, 19, 20 y 24 de diciembre, se vieron afectadas por las lluvias registradas.

Entre las actividades afectadas se menciona algunos: Excavación de zanjas, relleno y compactación, construcción de registros, colocación de tuberías, construcción de Conexiones Domiciliarias, entre otros.

Luego de la verificación por parte de la Fiscalización se concluye considerar **10 (diez) días de prórroga por las lluvias y sus consecuencias en el mes de Diciembre del 2024,** conforme a lo establecido en los Aspectos Generales de contrato, en su título **C. PLAZOS**, ítem 11: Inclemencias Climáticas que reza:

En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogaran por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Se adjuntan a la presente nota:

- Copia del **Contrato N° 54/2022.**
- Expediente N.° 068/2025, **Nota 03/25.** De CIVSA
- Comunicación Interna CFDO/FI N° 002/2025. Del Ing. Fiscal residente.

Sin otro particular, me despido atentamente.

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

CI GT/CTCP Nº 004/25 - NOTA GT Nº 03/25

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap 70 ANIVERSARIO 1954

GERENCIA TECNICA 24-01-2025 SECRETARIA essap S.A.

Comunicación Interna A.J. Nº 69 **del** 24 **de enero de 2025.**

REFERENCIA: Emitir dictamen.

GERENCIA TÉCNICA.

En relación a la Comunicación Interna GT N° 18/2025 de fecha 23 de enero de 2025, documento por el que se requiere dictamen legal referente a la petición de prórroga por inclemencia climática en el Contrato N° 54/2022 **"ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1" – ID 417.371,** mencionamos cuanto sigue:

Sobre el punto indican que la empresa Contratista Isacio Vallejos S.A. (CIVSA) ha presentado su solicitud de prórroga por lluvia por el mes de diciembre de 2024, en atención a lo previsto en las Condiciones Especiales del Contrato.

Siguiendo lo establecido en la normativa vigente en materia de contrataciones públicas, específicamente en el Art. 159 de la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, indica que la reglamentación aplicable será aquella vigente al momento de la convocatoria.

El artículo 97 del Decreto N° 2992/2019, que establece que: *Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas.*

El Artículo 2 de la Resolución DNCP N° 1807/2022 dispone que: *Modificación. El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante,* ***cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado****. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables."*

Igualmente, el Artículo 4 de dicho cuerpo normativo dispone que: *Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales. Será competente para reconocer las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual,* ***el administrador del contrato*** *o la persona designada por la máxima autoridad de la institución.*

Conforme a lo remitido, el Administrador del Contrato ha realizado el análisis correspondiente de la situación acontecida y ha determinado la procedencia de considerar diez días de prórroga por las lluvias y sus consecuencias en el mes de diciembre de 2024, por lo que vemos que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en las normativas antes mencionadas.

Considerando el dictamen técnico emitido por la Gerencia Técnica, no existe oposición por nuestra parte en aceptar la prórroga conforme a lo mencionado en el dictamen técnico, por lo que remitimos el expediente para continuar con los trámites correspondientes.

Atentamente.

Abg. Roberto Daniel Cardozo
Mat. 39.496
ASESORIA JURIDICA
ESSAP S.A.

Abg. Luis Cristaldo
Mat. C.S.J. Nº 32.385
ASESOR JURÍDICO ADJUNTO
ESSAP S.A.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Asunción, 24 de enero de 2025

Nota GT N° 03 /2025.
Señores
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
Presente.

Referencia: Contrato N° 54/2022 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1 – ID N° 417.371. LOTE 1. Prorrogas por precipitaciones en el mes de **diciembre 2024.**

COPIA

Por este medio, me dirijo a Usted en relación al Expediente N.° 068/2025, la Nota N.° 03/2025 ingresada a la Gerencia Técnica en fecha 08 de enero de 2025.

Al respecto, teniendo en cuenta que se remitieron los registros de **precipitaciones del mes de DICIEMBRE del 2024** , y planilla de la DINAC, como soporte de solicitud de prórroga de los plazos de ejecución, y que la **Resolución DNCP N.° 1807/2022, en su Artículo 4° competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales**, dispone que el administrador de contrato será competente para reconocer las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual; se procede a remitir el informe al respecto por parte **del Fiscal de obras de la Essap S.A.**

En este sentido, luego del análisis de las documentaciones presentadas se concluyen otorgar la cantidad de **10 (diez) días de prórroga**, teniendo en cuenta que las labores en las zonas de obras fueron afectadas por las precipitaciones que se exponen en estos documentos. Se adjunta el informe correspondiente del Fiscal de Obras.

Atentamente.

Ing. CARLOS RAMIREZ
Gerente Técnico
ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TECNICO
essap.sa

Recibido
Evelin Garcia
24/01/25
01.17 hs

C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A.
Construyendo con Ud. al País

Nota: 03/2025
Asunción, 07 de enero de 2025

Señores:
Abg. Luis Fernando Bernal
ESSAP
Presente:

Referencia: Licitación 417371/2022 - ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1 – LOTE 1

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin remitir el Registro de Precipitaciones del mes de diciembre/2024 atención a lo previsto según la clausula de las C.G.C. Prorroga de los Plazos de Ejecución, de las Condiciones Especiales del Contrato de Referencia

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

Ing. Isacio E. Vallejos A.

Representante legal

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY
essap sa
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 068
FECHA: 07 ENE 2025 HORA: 14:12
TELEFONO: (0981) 137 869
CORREO ELECTRONICO:
RECIBIDO POR: Carolina Mendoza

DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL - ESSAP S.A.

☐ SINDICO	☐ D. TEC. Y D. INFORMATICO	☐ G. COMERCIAL
☐ S. GENERAL	☐ D. TALENTO HUMANO	☐ A. JURIDICA
☐ S. DIRECTORIO	☐ G. AGUA NO CONTABILIZADA	☐ C. U. E. P.
☐ DIRECTORES	☐ D. COM. Y MARKETING	☐ G. OPERACIONES
☐ G. GENERAL	☐ D. PLAN Y GESTION	☐ D. ALCANT. SANITARIO
☐ S. PRIVADA	☐ D. TRANS. Y ANTICORRUPCION	☐ G. COM. REG. INTERIOR
☐ G. FINANCIERA	☐ D. CONTABILIDAD	☐ G. OP. REG. INTERIOR
☐ G. ADMINISTRATIVA	☐ G. UOC	☐ G. REDES
☒ G. TECNICA	☐ D. SEGURIDAD	☐ AUDITORIA INTERNA
☐ C. INTERINSTITUCIONAL	☐ C. DIREASEGURIDAD	☐ IMECIP

OBS.:

7 ENE. 2025

Abg. Javier S. Lezcano Dominguez
Director de Gestión Documental
Srio. Gral. - ESSAP S.A.
essap sa

C.I.V.S.A.
Constructora Isaco Vallejos S.A.
Construyendo con Ud. al País

Detalle de los Trabajos Afectados por los días de lluvia:

02 de diciembre
Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

03 de diciembre
Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

07 de diciembre
Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

09 de diciembre
la precipitación fue menor a 5mm en la fecha indicada, sin embargo debido a las precipitaciones de los días anteriores, y a la presencia de napa freática en las excavaciones no se han podido desarrollar los mismos a efectos de salvaguardar la seguridad de los trabajadores, se solicita de igual manera la consideración en el plazo debido a que la construcción de redes de tubería representan gran porcentaje en el monto total del contrato. Ademas debido a la de lluvia del día cantidad de mm de lluvia del día anteriores no fue posible la realización de ningún trabajo de apertura de zanja

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

C.I.V.S.A.
Ing. Isaco E. Vallejos
Representante Legal

C.I.V.S.A.
Constructora Isaca Vallejos S.A.
Construyendo con Ud. al País

12 de diciembre
Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

13 de diciembre
Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

14 de diciembre
las precipitaciones de los días anteriores, y a la presencia de napa freática en las excavaciones no se han podido desarrollar los mismos a efectos de salvaguardar la seguridad de los trabajadores, se solicita de igual manera la consideración en el plazo debido a que la construcción de redes de tubería representan gran porcentaje en el monto total del contrato. Ademas debido a la de lluvia del día cantidad de mm de lluvia del día anteriores no fue posible la realización de ningún trabajo de apertura de zanja

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

18 de diciembre
la precipitación fue menor a 5mm en la fecha indicada, sin embargo debido a que existen trabajos de excavación y apertura de zanjas, no se han podido desarrollar los mismos a efectos de salvaguardar la seguridad de los te Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)rabajadores. Se solicita de igual manera la consideración en el plazo debido a que la construcción de redes de tubería representan gran porcentaje del monto total del contrato.

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base d
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

C.I.V.S.A.
Ing. Sandro E. Vallejos
Representante Legal

C.I.V.S.A.
Constructora Isaco Vallejos S.A
Construyendo con Ud. al País

19 de diciembre

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

20 de diciembre

las precipitaciones de los días anteriores, y a la presencia de napa freática en las excavaciones no se han podido desarrollar los mismos a efectos de salvaguardar la seguridad de los trabajadores, se solicita de igual manera la consideración en el plazo debido a que la construcción de redes de tubería representan gran porcentaje en el monto total del contrato. Ademas debido a la de lluvia del día cantidad de mm de lluvia del día anteriores no fue posible la realización de ningún trabajo de apertura de zanja

Excavación de zanja
Relleno y Compactación
Construcción de Registros (Base de Registro, Pared de Registro, Tapa de Registro, Mediacaña)
Colocación de Tubería de 200mm
Construcción de Conexiones Domiciliarias.

24 de diciembre

se solicita la consideracion de prorroga en caso de fuerza mayor debido a que corresponde a un feriado a nivel mundial por los festejos de Navidad

Por lo que se solicita la Ampliación de 11 dias de prorroga.

C.I.V.S.A.
Ing. Isaco E. Vallejos A.
Representante Legal

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s n m m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												27,3
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												15,0
8												0,2
9												0,3
10												0,0
11												0,0
12												66,0
13												45,1
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												3,6
19												12,5
20												0,0
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												0,0
26												0,0
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												0,0
Total												170,0
Máx. 24h												66
Día Máx.												12

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Paolo E. Vallejos A.
Pronosticador Local

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000164

FECHA 02 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias, por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

Ing. Pablo Panizamon
Residente de Obra
C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A
Comprometidos con el Futuro

KUATIA S.A.C.I. - RUC 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.458 / (0984) 488 568 - Tel. 503 - Q 001-200 MAYO-223

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE llcitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000165

FECHA 03 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Inestable

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	**FIRMA:**
ACLARACIÓN DE FIRMA:	**ACLARACIÓN DE FIRMA:**

Ing. Hera Aguilamon
Residente de Obra
C.I.V.S.A.

RUATIA S.A.C.I. - RUC 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel. 527 428 / (0984) 436 568 - Tel. 5243 - O. 001-200 MAYO-23

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000169

FECHA 07 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

Ing. Fiscalizador
Residente de Obra
C.I.V.S.A.

KUATIA S.A.C.I. - RUC 80022984-9 Habilitación Nº 1450
Desmoronamiento Nacional y San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0984) 456 568 - Tel. 5043 - C. 001.200 MAYO-2023

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000170

FECHA 09 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Inestable

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias, por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras.

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

Ingr. Civil Residente de Obra C.I.V.S.A.

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000173

FECHA 12 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras.

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

Ing. Pablo Vallejos
Residente de Obra
C.I.V.S.A.

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE llcitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000174

FECHA 13 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	**FIRMA:**
ACLARACIÓN DE FIRMA:	**ACLARACIÓN DE FIRMA:**

Residente de Obra
C.I.V.S.A.
Constructora Isaac Valeros S.A.

ELATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-8 Habilitación Nº 1450
Tel.: 527 468 / (0984) 466 568 4 Tel. 5043 Q 001-200 MAYO-23

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000175

FECHA 14 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Inestable

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias, por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

Residente de Obra
C.I.V.S.A.

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000178

FECHA 18 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias, por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

Residente de Obra
C.I.V.S.A.
Consorcio Ivorin Vallejos S.A

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000179

FECHA 19 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

Residente de Obra
C.I.V.S.A.
Constructora Ibario Vallejos S.A

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000180

FECHA 20 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Inestable

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras.

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

Ing. Pena Galeano
Residente de Obra
C.I.V.S.A.
Consorcio Socio Vallejos SA

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000185

FECHA 25 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

Sin Actividad ~ Novedad.

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA:	ACLARACIÓN DE FIRMA:

Ing. Ignacio Vallejos
Residente de Obra
C.I.V.S.A.
Constructora Ignacio Vallejos S.A.
Construyendo con Lid el País

EUATIA S.A.C.I. - RUC. 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Asunción Central - San Lorenzo - Tel.: 527 469 / (0984) 496 568 - 4 Tel. 5043 - Q 001-200 MAYO 2023

Scanned with CamScanner

DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												27,3
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												15,0
8												0,2
9												0,3
10												0,0
11												0,0
12												66,0
13												45,1
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												3,6
19												12,5
20												0,0
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												0,0
26												0,0
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												0,0
Total												170,0
Máx. 24h												66
Día Máx.												12

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap 70 1954 ANIVERSARIO

GERENCIA TÉCNICA 22-01-2025 SECRETARÍA ESSAP S.A.

COMUNICACIÓN INTERNA CFDO/FI N° 002/2025.

A : **Ing. Carlos Ramirez. Gerente Técnico.**
DE : **Ing. Leonardo Hentscholek. Fiscal Residente**
REF. : **Contrato N°54/22. Licitación 417371/2022 - ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1 – LOTE 1.**
SUB.REF : RESPUESTA A EXPEDIENTE 068/2025 – DICTAMEN PRÓRROGA POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS.

FECHA : **20 de ENERO del 2025**

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, con relación al llamado de la referencia, en respuesta al expediente N° 068/2024 recibido en mesa de Entrada en fecha 07/01/2025, donde la empresa contratista de la obra de la referencia remite el registro de precipitaciones y los trabajos afectados por las mismas dentro del mes de diciembre/2024

Día 02 de Diciembre/24: Sin actividad por las precipitaciones caídas. Debido a las mismas no se pudo ejecutar ninguna actividad en la zona de obras, como ser Excavación de Zanjas, Relleno y compactación, Tendido de Tuberías, construcción de Registros, Construcción de ramales domiciliarios, reposición de pavimentos.

Día 03 de Diciembre/24: Debido a la cantidad de lluvias caídas el día anterior lo que ocasionó una saturación excesiva del suelo no se ha podido realizar ninguna actividad en zona de obras.

Día 07 de Diciembre/24: Sin actividad por las precipitaciones caídas. Debido a las mismas no se pudo ejecutar ninguna actividad en la zona de obras, como ser Excavación de Zanjas, Relleno y compactación, Tendido de Tuberías, construcción de Registros, Construcción de ramales domiciliarios, reposición de pavimentos.

Día 09 de Diciembre/24: Debido a la excesiva humedad, producto de las precipitaciones de días anteriores, la inestabilidad climática, y en vista de que en la zona existe presencia de napa freática elevada no se autorizó la apertura de zanjas de excavación, asi como tampoco se han podido realizar trabajos de relleno y compactación.

Día 12 de Diciembre/24: Sin actividad por las precipitaciones intensas caídas durante la jornada laboral.

Día 13 de Diciembre/24: Lluvia intensa durante el día lo que impidió la realización de ninguna actividad en la zona de obras.

Día 14 de Diciembre/24: Debido a las precipitaciones caídas de los dos días anteriores, lo que provocó un exceso de humedad en la zona de obras y saturación del suelo no se autorizó el inicio de excavación para el tendido de tuberías. Asimismo, no se realizaron otras actividades dependientes de las anteriores indicadas.

Día 18 de Diciembre/24: Lluvia tenue, clima instable. No se autorizó la apertura de zanjas debido a la instabilidad climática y el exceso de humedad en la zona, asimismo ninguna actividad dependiente de la anterior ha sido realizada.

Día 19 de Diciembre/24: Debido a las precipitaciones durante el día, así como las caídas el día anterior no ha sido posible realizar los trabajos previstos.

Día 20 de Diciembre/24: Clima inestable, exceso de humedad. No se autorizó la apertura de nuevas zanjas, así como las actividades de relleno, compactación, reposición de pavimentos, etc

Por todo lo expuesto anteriormente, **esta fiscalización otorga 10 (diez) días de prórroga por lluvias y sus consecuencias para el mes de Diciembre/2024.**

Ing. Leonardo Hentscholek
Fiscal Residente
ESSAP S.A.

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000164

FECHA 02 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias, por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA: Ing. Leonardo Hentscholek Fiscal Residente	FIRMA: Ing. Perla Esquivamon Residente de Obra C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A. Construyendo con Ud. al País
ACLARACIÓN DE FIRMA: ESSAP S.A.	ACLARACIÓN DE FIRMA:

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 4 Tal. 50x3 Q. 001-200 MAYO-223

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000165

FECHA 03 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Inestable

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA: Ing. Leonardo Hentschelek	FIRMA: Ing. Maria Meguizamon Residente de Obra
ACLARACIÓN DE FIRMA: Fiscal Residente ESSAP S.A.	ACLARACIÓN DE FIRMA: C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A. Construyendo con Ud. al País

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 4 Tal. 50x3 Q. 001-200 MAYO-223

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000169

FECHA 07 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA: Ing. Leonardo Hentscholek	FIRMA: Ing. Pablo Leguizamon Residente de Obra C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A. Construyendo con Ud. el País
ACLARACIÓN DE FIRMA: Fiscal Residente ESSAP S.A.	ACLARACIÓN DE FIRMA

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 4 Tal. 50x3 Q. 001-200 MAYO-223

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000170

FECHA 09 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Inestable

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias, por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras.

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA: Ing. Leonardo Hentscholek Fiscal Residente ESSAP S.A.	ACLARACIÓN DE FIRMA: Ing. Ramón Residente de Obra C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A. Construyendo con Ud. al País

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022984-9 Habilitación N° 1555
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 4 Tal. 50x3 Q. 001-200 MAYO-223

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000173

FECHA 12 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras.

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA: Ing. Leonardo Hentscholek Fiscal Residente ESSAP S.A.	ACLARACIÓN DE FIRMA: Ing. Pedro Pogulnik Residente de Obra C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A. Construyendo con Hit al Futuro

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000174

FECHA 13 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA: Ing. Leonardo Herischolek Fiscal Residente ESSAP S.A.	ACLARACIÓN DE FIRMA: Residente de Obra C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A. Construyendo con Ud. al frente

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación N° 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 4 Tal. 50x3 Q. 001-200 MAYO-223

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000175

FECHA 14 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Inestable

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias, por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA: Ing. Leonardo Hentscholek Fiscal Residente ESSAP S.A.	ACLARACIÓN DE FIRMA: Ing. Fiscalización Residente de Obra C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A. Construyendo con Ud. al País

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 4 Tal. 50x3 Q. 001-200 MAYO-223

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000178

FECHA 18 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias, por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA: Ing. Leonardo Hentscholek Fiscal Residente	FIRMA: Residente de Obra C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A
ACLARACIÓN DE FIRMA: ESSAP S.A.	ACLARACIÓN DE FIRMA:

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000179

FECHA 19 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras.

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA: Ing. Leonardo Hanischolek	FIRMA:
ACLARACIÓN DE FIRMA: Fiscal Residente ESSAP S.A.	ACLARACIÓN DE FIRMA: Ing. Pablo Aguizamon Residente de Obra C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A.

CONTRATISTA		FISCALIZACIÓN
C.I.V.S.A. Constructora Isocio Vallejos S.A.		essap

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1; ID DE licitación:4173711

LIBRO DE OBRAS

FOLIO: 0000180

FECHA 20 / 12 / 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Inestable

Sin Actividad por lluvia y sus consecuencias por presencia de humedad excesiva en los frentes de obras.

OBSERVACIONES:

FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
FIRMA: Ing. Leonardo Hentschotek	FIRMA: Ing. Pena Asfuizamon Residente de Obra C.I.V.S.A.
ACLARACIÓN DE FIRMA: Fiscal Residente ESSAP S.A.	ACLARACIÓN DE FIRMA: C.I.V.S.A. Constructora Isocio Vallejos S.A. Construyendo con Ud. al País