CALDETEC INGENIERIA S. R. L. 000001

Servicios de Ingeniería Electromecánica, Civil e Industrial

Asunción, 06 de Octubre de 2020

NOTA MC/189

SEÑOR
ECON. ALEJANDRO DUARTE
COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS – MEC
C.C
ARQ. GUILLERMO GODOY
FISCAL LOTE 12
COORDINACION DE INSFRAESTRUCTURA UEPP – MEC

Presente

REF.: CONTRATO Nº 12/2017 - LOTE Nº 12
LPN Nº 02/2016 - *"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016 – 2017 - SEGUNDO LLAMADO"*
ID: 305.078
Programas:

- **Proyecto 111 - Ampliación y reposición de espacios escolares en 111 Establecimientos Educativos del MEC, en Asunción y 10 departamentos geográficos del país.**
- **Proyecto 822 – Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 Establecimientos Educativos del MEC, en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país.**
- **IFD – Instituto de Formación Docente.**
- **Primera Infancia Expansión Fase II**

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. Y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar una **prórroga de plazos de 07 días,** en el marco del Contrato de referencia, debido a **lluvias y sus consecuencias del mes de Septiembre del 2020**, siguiendo lo establecido en las condiciones especiales del Contrato, que expresan cuanto sigue: C.G.C. 22.1. Las prórrogas por casos de *inclemencias climáticas* se regirán por lo establecido en la C.G.C. 24. Los días de lluvia y sus consecuencias serán computados, mediante presentación de documentos probatorios de la DINAC.

De esta forma, a fin de respaldar nuestra solicitud, adjuntamos la planilla con los registros de lluvia de la DINAC y los correspondientes libros de obra del mes de Septiembre del corriente.

Sin otro particular, aprovecho para saludarlo cordialmente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 5486
Recibido por: Noticia
DIA | MES | AÑO | HORA

Ing. Jorge Ozuna
Representante legal

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

000002

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0			
2									0,0			
3									0,0			
4									0,0			
5									0,0			
6									0,0			
7									0,0			
8									0,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									0,0			
13									0,0			
14									0,0			
15									0,0			
16									0,0			
17									4,2			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,0			
21									0,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									1,0			
28									2,0			
29									0,0			
30									0,0			
31												
Total									7			
Máx, 24h									4,2			
Día Máx,									17			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

CALENDARIO DE LLUVIAS

000003

DÍA	Setiembre		
	Dinac (mm)	Zona de obras	Final Setiembre
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17	4,2	Lluvia	Lluvia
18		Consecuencia	Consecuencia
19		Consecuencia	Consecuencia
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27	1,0	Lluvia	Lluvia
28	2,0	Lluvia	Lluvia
29		Consecuencia	Consecuencia
30		Consecuencia	Consecuencia
Total mm	7	**7,0**	**7 Dias**

MINISTERIO DE EDUCACIóN Y CIENCIAS 000019.2

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

LIBRO DE OBRA 0000074

Institución Educativa: *Escuela Básica N°6395 - Distrito de Villa Ygatimi - Departamento: Canindeyu*

Empresa Contratista: Caldetec Ingeniería SRL Lote N°: 12

Fiscalización MEC: ARQUITECTO Guillermo Godoy ARQUITECTO

Fiscalización Contratista:

Fecha: 17 al 19 Septiembre 2020 Estado del tiempo: Lluvias y Sus Consecuencia

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN MEC
Sin actividad por lluvias caídas.	DADA LA SITUACIÓN DE LOS CAMINOS, ES INVIABLE LA PROVISIÓN DE MATERIALES.

OBSERVACIONES:

Ing. Julio Noguera
Residente de Obras
CALDETEC ING.

MINISTERIO DE EDUCACIóN Y CIENCIAS 000019,4

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

LIBRO DE OBRA 0000076

Institución Educativa: *Escuela Básica N°6395 - Distrito de Villa Ygatimi - Departamento: Canindeyu*

Empresa Contratista: Caldetec Ingenieria SRL Lote N°: 12

Fiscalización MEC: Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Fiscalización Contratista:

Fecha: 27 al 30 Septiembre 2020 Estado del tiempo: Lluvia y su Consecuencia

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN MEC
Sin actividad por lluvias caidas	Dada la situación de los caminos; es imposible la provisión de materiales.

OBSERVACIONES:

Ing. Julio Noguera
Residente de Obras
CALDETEC ING.

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

MINISTERIO DE EDUCACIóN Y CIENCIAS 000023.2

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

LIBRO DE OBRA 0000077

Institución Educativa: *Escuela Básica N°3698 - Distrito de Corpus Christi - Departamento: Canindeyu*

Empresa Contratista: Caldetec Ingeniería SRL ..... Lote N°: 12

Fiscalización MEC: Guillermo Godoy ARQUITECTO

Fiscalización Contratista: .....

Fecha: 17 al 19 Septiembre 2020 Estado del tiempo: Lluvia y sus Consecuencia

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN MEC
Sin actividad por lluvias	Debido la situación de los caminos es imposible la provisión de los caminos.

OBSERVACIONES:

Ing. Julio Noguera
Residente de Obras
CALDETEC ING.

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

000027

MINISTERIO DE EDUCACIóN Y CIENCIAS 000023.4

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

LIBRO DE OBRA 0000079

Institución Educativa: *Escuela Básica N°3698 - Distrito de Corpus Christi - Departamento: Canindeyu*

Empresa Contratista: Caldetec Ingeniería SRL Lote N°: 12

Fiscalización MEC: Guillermo Gaday
ARQUITECTO

Fiscalización Contratista:

Fecha: 27 al 30 Septiembre 2020 Estado del tiempo: lluvia y sus consecuencia

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN MEC
Sin actividad por lluvias	DADO LA SITUACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ES INVIABLE LA PROVISIÓN DE MATERIALES —

OBSERVACIONES:

Ing. Julio Noguera
Residente de Obras
CALDETEC ING.

Guillermo Gaday

MINISTERIO DE EDUCACIóN Y CIENCIAS 0000262

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

Nº 0000077

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: *Escuela Básica N° 3544 - Distrito de Caballero Alvarez - Departamento: Canindeyu*

Empresa Contratista: Caldetec Ingeniería SRL ..... Lote N°: 12

Fiscalización MEC: Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Fiscalización Contratista: .....

Fecha: 1 al 19 Septiembre 2020 ..... Estado del tiempo: Lluvias y Sus Consecuencias

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN MEC
Sin actividad por lluvia	DADA LA SITUACIÓN DE LOS CAMINOS ES IMPOSIBLE LA PROVISIÓN DE MATERIALES.

OBSERVACIONES:

Ing. Julio Noguera
Residente de Obras

Guillermo Godoy

000033

MINISTERIO DE EDUCACIóN Y CIENCIAS

000026-4

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEII 2016-2017 SEGUNDO LLAMADO"

Nº 0000079

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: *Escuela Básica N° 3544 - Distrito de Caballero Alvarez - Departamento: Canindeyu*

Empresa Contratista: Caldetec Ingenieria SRL Lote N°: 12

Fiscalización MEC:

Fiscalización Contratista:

Fecha: 27 al 30 Septiembre 2020 Estado del tiempo: lluvias y sus consecuencia

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN MEC
Sin actividad por lluvias caudal.	Dado las condiciones de los caminos, es imposible la Recisión de los motoniveladores.

OBSERVACIONES:

Ing. Julio Noguera
Residente de Obras

Lotes de obras adjudicadas	Empresas adjudicada	ADENDA N° 01	ADENDA N° 02	ADENDA N° 03	ADENDA N° 04	ADENDA N° 05	SUSPENSIÓN	ADENDA N° 06	ADENDA N° 07	ADENI
LOTE 12 Canindeyú (adjudicado) ₲ 38.408.417.855	**CALDETEC INGENIERIA SRL 80011665-8**	MODIFICACION CLAUSULAS Y CONDICIONES	FF / DISTRIBUCION DE FINANCIAMIENTO POR PROGRAMA	INICIO DE OBRAS 11/12/2017	AMPLIACION DE PLAZO 110 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA	AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO 54 DIAS	A PARTIR DEL 25/09/2018 AL 22/03/2019 - 178 DÍAS	AMPLIACION DE PLAZO 43 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA	AMPLIACION DE PLAZO 9 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA	PROR 71 FU MA
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		N/A	N/A	06/09/2018	25/12/2018	17/02/2019	14/08/2019	26/09/2019	05/10/2019	15/1

ADENDA N° 10	SUSPENSIÓN	ADENDA N° 11	ADENDA N°12	ADENDA N°13	ADENDA N°14	ADENDA N°15	ADENDA N°16	ADENDA N°17	SOLICITUD	SOLI
AMPLIACION DE MONTO	A PARTIR DEL 20/07/2019 AL 14/11/2019 - 121 DÍAS	AMPLIACION DE PLAZO 90 DÍAS PROYECTO 111 - ART. 55	PRORROGA POR FUERZA MAYOR 44 DÍAS	AMPLIACION DE PLAZO 16 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA | MAY-JUN	PRORROGA POR FUERZA MAYOR 15 DÍAS	AMPLIACION DE PLAZO 23 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA | DIC-ENE	AMPLIACION DE PLAZO 20 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA | JULIO-AGOSTO	AMPLIACION DE PLAZO 8 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA | FEBRERO	AMPLIACION DE PLAZO 7 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA | SEPTIEMBRE	AMPL DE PL D INCLE CLIM. OCT
N/A	14/04/2020	13/07/2020	26/08/2020	11/09/2020	26/09/2020	19/10/2020	08/11/2020	16/11/2020	23/11/2020	05/1