ACUSE

Edif La Encarnación - Piso 13

COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Asunción, 09 de julio de 2024

Señor
Ing. Gustavo Robadin, Coordinador Interino
UEP CAF - DV MOPC
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nota N°: 52/2024

Ref.: LLAMADO MOPC N° 99/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY - ID Nº 402.779

Objeto: Solicitud de Prorrogas por Fuerza Mayor del Contratista Notas CIVSA Nro. 23/2024 y Nro. 28/2024

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación al llamado de la referencia, a fin de comunicar la solicitud de ampliación de plazo de obra por motivos de fuerza mayor presentado por la Constructora CIVSA.

Es importante indicar en este punto que, el avance general de las obras está por debajo de lo previsto, pero tampoco se acerca al 5% en el cual el contrato estipula una multa al Contratista por atraso de obra. Lo mencionado anteriormente es a fin de indicar que la obra tiene un avance regular en su ejecución, independientemente de los días de lluvias y de los inconvenientes con relación a la liberación de la franja de dominio de la obra.

Con relación a la liberación de la franja de dominio, es importante mencionar que, hasta el momento de la remisión de la presente nota, no se tiene liberado el sector comprendido entre las progresivas 6+430 a la 7+331.

En cuanto a la propietaria de los terrenos ubicados entre las progresivas 6+430 a la 6+530 y entre las progresivas 6+630 a la 6+730, hemos recibido la nota DV Nro. 433/2024 de fecha 30/01/2024, por el cual informan que, dichas propiedades serán objeto de los procedimientos judiciales establecidos a fin de poder ejecutar las obras entre las progresivas mencionadas anteriormente.

Por lo expuesto anteriormente y en concordancia con lo indicado por el Contratista en las notas mencionadas en el objeto de la presente nota, esta Fiscalización no presenta objeciones a la prorroga de 6 (seis) meses solicitada por el Contratista, todo esto en base a los antecedentes mencionados anteriormente y principalmente por la indefinición de los tiempos procesales judiciales, y a fin de que estos tiempos estén previstos dentro del plazo de ejecución final de las obras.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES D.V. Unidad Ejecutora de Proyecto CAF

Recibido
Mesa de Entrada
11/07/24
14:12 hs

Ing. William Campos Cervera
Director de Fiscalización
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

Waldino R. Lovera esq. RC 3 Cnel. Mongelos / Tel.: (021) 602 926
. E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

10(diez)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

Registro de Ingreso de Documento

El Expediente de esta correspondencia es: MEU Nº **28673/2024**

A nombre del titular: CIA SA

Fecha y Hora de recepción: 12/07/2024 08:05:38

Este documento fue registrado por: FARIÑA AYALA EVA NOELIA

Para conocer el estado del trámite ingrese al sitio:
www.mopc.gov.py - ICONO " Consultas/Consulta de Expediente MEU"

Datos del contacto:
Tel.: (021) 414 9000 Interno: 721, 725 o 738

La recepción del Documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes.-