Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM DSV N.º 106/2022

PARA : **Ing. VICTOR HUGO OLMEDO LOPEZ**, Director
Dirección de Vialidad

DE : **Ing. JOSE GOMEZ**, Jefe
Departamento de Seguridad Vial

REFERENCIA : MEU N.º 38.049/2022 SOLICITUD DE PRORROGA POR MOTIVO DE FUERZA MAYOR - **CONSORCIO RUTAS SEGURAS CONTRATO SG N.º 201/2019 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 3 SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL CON PINTURA TERMOPLASTICA.**

FECHA : 30 DE AGOSTO DEL 2022.

Elevo a su consideración el borrador de Nota, en carácter de Orden de Ejecución para Consorcio Rutas Seguras, en virtud a la solicitud de prórroga por motivos de fuerza mayor.

Al respecto, la Fiscalización mediante el presente Memorándum en base al pedido presentado por la empresa contratista y la verificación realizada, se sugiere al MOPC la aprobación de la prórroga del Plazo.

Sobre la base de lo mencionado precedentemente, y lo estipulado en las Condiciones Generales del Contrato, corresponde la prórroga de ejecución de obras en **70(setenta) días** para la obra MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 3 SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL CON PINTURA TERMOPLASTICA, por Motivos de Fuerza Mayor.

Adjunto:

- MEU NRO 38.049/2022, original
- Orden de Ejecución N. º01 – Prorroga por días de Lluvia

Johana Mallorquin
01/09/22

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

28 (veinti ocho)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 31 de Agosto de 2022

NOTA D.V. Nº 1982 /2022
Señor
Lic. Rubén Darío Bogarín Canale, Representante Legal
Lic. Jorge Enrique Mackinnon Antia, Representante Legal
CONSORCIO RUTAS SEGURAS
PRESENTE

REF: CONTRATO S.G. MINISTRO N.º 201/2019 LLAMADO MOPC LPN N.º 202/2019 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 3 SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL CON PINTURA TERMOPLASTICA
ORDEN DE EJECUCION N.º 02 – PRORROGA DE PLAZO

De mi consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al Contrato de referencia, y en particular al expediente MEU N.º 38.049/2022 en el cual presenta al MOPC, el pedido de prórroga de ejecución de obras por Motivos de Fuerza Mayor.

Al respecto, según lo estipulado en la cláusula 23.1 "Prorroga de Plazos de Ejecución de las Obra" de las Condiciones Generales de Contrato, y atendiendo al informe de la Fiscalización de Obra, según Memorándum DSV N.º /2022, se verifica que el Motivo de Fuerza Mayor han afectado el normal desarrollo de los trabajos.

Por lo tanto, la Dirección de Vialidad aprueba la prórroga de plazo de ejecución de las obras por el periodo de 70 (setenta) días por el Motivo de Fuerza Mayor, a partir de la fecha de recepción de la presente orden de ejecución.

Ing. VICTOR HUGO OLMEDO LOPEZ
Director de Vialidad

29 (veintinueve)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Coverel - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 3

LIBRO DE OBRA

N° 000011

PARA : Contratista

DE : Fiscalizacion

FECHA : 01/09/2022

ASUNTO : Prorroga por Motivos de Fuerza Mayor Orden Ejecución N°2

En fecha 01/09/2022 se procede a la entrega de la Orden de Ejecución N°2 conforme a la Nota DV N° 1982/2022 "Prorroga de Plazo de Ejecución de obra Contractual por Motivos de Fuerza Mayor"

OBSERVACIONES:

José Amancio González A.
Ingeniero Civil
Reg. Prof. 1.737
Firma de la Fiscalización

FECHA:

Ing. Hernán Olivera
Representante Técnico
Firma de la Contratista

FECHA: 30 (treinta)

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 38049/2022

TITULAR:
CONSORCIO RUTAS SEGURAS

NOMBRE Y APELLIDO:
JOHANA MALLORQUIN

TELEFONO:
0981642889

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2 FJ, LLAMADO MOPC Nº 202/2019,
SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 23/08/2022 07:30:13

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

27 (veintisiete)