DICTAMEN TÉCNICO Y LEGAL Nº 11 /2022

LLAMADO MOPC N°106/2019, LPI DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA NO PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N°6235/2018. TRAMO: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN. LOTE N° 3: PROG. 372+260 A LA PROG. 416+222. CONTRATO S.G. MINISTRO N° 570/2019. ID: 367.435

Asunción, 26 de diciembre de 2022

El Supervisor de la Obra, mediante informe de fecha 20 de diciembre de 2022, se expide acerca de la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de las Obras, correspondiente al **LLAMADO MOPC Nº 106/2019: LPI DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA NO PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N°6235/2018. TRAMO: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN. LOTE N° 3: PROG. 372+260 A LA PROG. 416.222. CONTRATO S.G. MINISTRO N° 570/2019. ID: 367.435**

El Consorcio INCONPAR - INGSER, encargado de la fiscalización, mediante Expediente MEU Nº 57.814/2022, presenta todas las documentaciones correspondientes a las inclemencias climáticas (lluvias), ocurridas entre el 01 de agosto de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022, en base a las cuales el Contratista, el Consorcio NUEVO CHACO, solicita un total de 43 (cuarenta y tres) días de prórroga del plazo de ejecución de las Obras.

La supervisión declara que tras realizar la verificación de la documentación presentada considera como válida la solicitud del Contratista de una prórroga en 43 (cuarenta y tres) días del plazo de ejecución de las Obras, por inclemencias climáticas (lluvias) y sus consecuencias, ocurridas en el periodo mencionado.

Se detalla en la planilla siguiente el resumen de los días de lluvias ocurridas durante el periodo implicado.

Días de Lluvias y prórrogas solicitadas

Mes	Días de Lluvias	Días con Humedad	Total de días de Prórroga
Ago-22	4	6	10
Sep-22	8	4	12
Oct-22	10	7	17
Nov-22	3	1	4
		TOTAL DE DÍAS	**43**

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

En base a la sugerencia del Supervisor de la obra, y el visto bueno de la Fiscalización, es parecer de esta Unidad Administradora de Contrato, que corresponde otorgar 43 (cuarenta y tres) días de prórroga por lluvias y sus consecuencias, de conformidad a la cláusula Nº 22.1 de la sección VI, establecidas en las Condiciones Especiales del Contrato, por lo que se

recomienda a la Dirección de Vialidad proseguir con los trámites de aprobación de la prórroga por 43 (cuarenta y tres) días, siendo el nuevo Plazo de Finalización de las e 15 de febrero de 2023.

Ing. Gustavo Robadín
Coordinador – UEP CAF-DV