MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

6 (seis)

COPIA

Asunción, 02 de enero de 2024

DCV N° 004/2024

Señores
COVIPA S.A.
RUC Nº 80012708-0
Dirección: Gral Andrada 779 esq. Bruno Guggiari
Presente

Ref. Llamado MOPC 41/2022, LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METÁLICO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS. ID Nº 418765.
Lote N° 4, Contrato S.G. Ministro N° 153/2023

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en el marco del Contrato de referencia a fin de manifestar que en base a las Condiciones Contractuales para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, se imparte la **ORDEN DE INICIO** con fecha **02 de enero de 2024**.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MOP y C DIRECCION DE CAMINOS VECINALES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. JULIO RIOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 08/01/24 Hora: 16:23
Firma: ELIGIO CAZO

7 (siete)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

COPIA

Asunción, 04 de enero de 2024

DCV N° 27/2024

Señores
COVIPA S.A.
RUC – 80012708-0
GRAL. ANDRADA 779 ESQ. BRUNO GUGGIARI
Presente

Ref. LLAMADO MOPC 41/2022. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS. Contrato S.G. Ministro N° 153/2023.
O.E.E.P. N° 1

Por la presente, se imparte la Orden de Ejecución de Estudios Preliminares N° 1 (O.E.E.P N° 1), dando cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
Considerando lo establecido en el alcance y descripción de las obras, el listado de necesidades emergentes es el siguiente:

DPTO	DISTRITO	PROPUESTA	ARROYO/RIO	Estimación de Long. de Puente	COORDENADAS
Cordillera	Itacurubi de la Cordillera	Puente Metálico simple	Rio Yhaguy	48 m	21J 514105; 7184632
Cordillera	Calle 5	Puente de H° A° viga losa	Arroyo Ortega	10 m	21J 487485; 7195043
Cordillera	Piribebuy	Puente H° A° viga losa	Arroyo Paso Caary	10 m	21J 500897; 7173275
Caazapá	Buena Vista	Puente Metálico simple	Arroyo Capiibary-mi	26 m	21J 587751; 7099700
Caazapá	3 de Mayo	Puente H° A° viga losa	Rio Capiibary	12 m	212J 584935; 7101426
Caazapá	3 de Mayo	Puente Metálico simple	Arroyo Tacuary	18 m	21J 593637; 7070134

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente.

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 8/01/24 Hora: 16:28
Firma: Elicio Cattó

MOPyC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

ING. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

8 (ocho)

COPIA

Asunción, 05 de marzo de 2024

DCV N° 414 /2024

Señores
COVIPA S.A.
RUC Nº 80012708-0
Dirección: Gral Andrada 779 esq. Bruno Guggiari
Presente

Ref. Llamado MOPC 41/2022, LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METÁLICO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS. ID Nº 418765.
Lote N° 4, Contrato S.G. Ministro N° 153/2023
O.E.E.P N° 2

Por la presente, se imparte la Orden de Ejecución de Estudios Preliminares N° 2 (O.E.E.P N° 2), dando cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
Considerando lo establecido en el alcance y descripción de las obras, el listado de necesidades emergentes es el siguiente:

DPTO	DISTRITO	PROPUESTA	ARROYO/RIO	Estimación de Long. de Puente	COORDENADAS
Alto Paraná	Asent. San Pedro	Puente de H° A° con Viga Losa	Sin Nombre	12 m	21J 677024;7258447

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente.

MOP y C DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ING. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 18/03/24 Hora:
Firma:

D.C.V./F.L./F.L

PUENTES LLAMADO MOPC 41/2022

	COVIPA Puente 1 RIO YHAGUY ITACURUBI DE LA CORDILLERA	COVIPA Puente 2 A°ORTEGA CAACUPE	COVIPA Puente 3 A° PASO CAARY PIRIBEBUY	COVIPA Puente 4 A° S/N BUENA VISTA	COVIPA Puente 5 Rio CAPIIBARY 3 DE MAYO	COVIPA Puente 6 A° TACUARY 3 DE MAYO
CALCULOS HIDROLOGICOS – OBSERVACIONES						
Nombre del arroyo	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN
Diferenciar coordenadas del proyecto con las coordenadas de implantación	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN
Determinación del desnivel medio del curso de agua	la pendiente x L	la pendiente x L	la pendiente x L	la pendiente x L	la pendiente x L	la pendiente x L
Determinación de la longitud del curso de agua	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN
Cálculo de la pendiente media del curso de agua de la cuenca	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN
Justificar la adopción del coeficiente -k- de la fórmula del DNOS	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN
Justificar la adopción del coeficiente CN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN
Tiempo de concentración de la cuenca - probar 4 fórmulas como mínimo- para areas rurales (No para cuencas urbanas ó de mucha pendiente)	utilizó DNOS - ACEPTABLE	utilizó DNOS - ACEPTABLE	utilizó DNOS - ACEPTABLE	utilizó DNOS - ACEPTABLE	utilizó DNOS - ACEPTABLE	utilizó DNOS - ACEPTABLE
PRF - justificar la adopción de este coeficiente corrector, función a la pendiente del curso de agua	PRF=234.50 ACEPTABLE	PRF=184.30 ACEPTABLE	PRF=297.90 ACEPTABLE	PRF=300.00 ACEPTABLE	PRF=176.70 ACEPTABLE	PRF=143.30 ACEPTABLE
Coeficiente de distribución de la lluvia K SCS - K Españ. - K Fhrulling - K In.Cv.Eng	1.1 - ACEPTABLE	1.1 - ACEPTABLE	1.1 - ACEPTABLE	1.1 - ACEPTABLE	1.1 - ACEPTABLE	1.1 - ACEPTABLE
Determinación del ΔT del hietograma, según tipo de cuenca Rural	63.3 min. ACEPTABLE	19.40 min. ACEPTABLE	10.70 min. MINIMO	5.00 min. MINIMO	75.80 min. ACEPTABLE	39.60 min. ACEPTABLE
Caudal Calculado TR 100 y TR 150	276.80 - 310.20 - ACEPTABLE	138.90 - 157.50 - ACEPTABLE	63.70 - 72.50 - ACEPTABLE	10.80 - 12.50 - ACEPTABLE	296.40 - 330.20 - ACEPTABLE	114.80 - 128.90 - ACEPTABLE

	COVIPA Puente 1 RIO YHAGUY ITACURUBI DE LA CORDILLERA	COVIPA Puente 2 A°ORTEGA CAACUPE	COVIPA Puente 3 A° PASO CAARY PIRIBEBUY	COVIPA Puente 4 A° S/N BUENA VISTA	COVIPA Puente 5 Rio CAPIIBARY 3 DE MAYO	COVIPA Puente 6 A° TACUARY 3 DE MAYO
CALCULOS HIDRAULICOS – OBSERVACIONES						
Cálculo del coeficiente de rugosidad de cauce y de planicie de inundación	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN
Pendiente del cauce para control de inundación	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Sección antes del pte y sección después del pte, ya simulado	No se encuentra	No se encuentra	No se encuentra	No se encuentra	No se encuentra	No se encuentra
Revancha mínima para TR 100 y TR 150	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Secciones transversales totales con simulación de TR 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Imágenes de salida del HEC RAS bien legibles	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Planilla resumen de datos salida del HEC RAS	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Abertura ó Luz libre del Puente -	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Comparación luz libre prevista - vs - Luz libre sugerida según simulación HEC RAS	No se muestra	No se encuentra	No se encuentra	No se encuentra	No se encuentra	No se encuentra
Diferencia de nivel hidrodinámico, antes y después del puente	No se muestra	No se muestra	No se muestra	No se muestra	No se muestra	No se muestra
Comparación Tipo de Puente CONTRACTUAL-vs-Puente DISEÑO PROYECTADO	No se muestra	No se muestra	No se muestra	No se muestra	No se muestra	No se muestra
Comparación Tipo de Puente CONTRACTUAL-vs-Puente DISEÑO PROYECTADO ASESORIA TECNICA DE LA D.V.	metálico simple L=48.0m- solo 2 estribos DISEÑO	puente H°A° Viga Losa L=25.0m- DISEÑO	puente H°A° Viga Losa L=12.0m- DISEÑO	metálico simple L=6.0m- DISEÑO	puente H°A° Viga Losa L=25.0m- Aliviaderos - ACSH-2.0x2.0 - ACSH-2.0x2.0 - ACDH-3.0x3.0 DISEÑO	metálico simple L=12.0m- DISEÑO
	L=48.0m CONTRACTUAL	L=10.0m- CONTRACTUAL	L=10.0m- CONTRACTUAL	L=26m- CONTRACTUAL	L=12.0m- CONTRACTUAL	L=18.0m- CONTRACTUAL

NOTA: Modular aberturas de puentes metálicos a múltiplo de 6.0-12.0-18.0 m

Es mi Informe.

Luis T. Massó Montenegro
Ing. Civil-Hidráulico

Asesoría Técnica de la D.V

10(diez)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

MEMORANDUM DATD Nº 028 /2024

PARA: Ing. Alfredo Sanchez, Director, Dirección de Vialidad

DE: Ing. Luis Massó, Departamento de Asesoría Técnica de la DV

REF: Llamado MOPC 21/2022 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS.

Dirección de Caminos Vecinales, solicita Revisión de 6(seis) Estudios Hidrológicos e Hidráulicos, presentado por el Contratista COVIPA, para el llamado MOPC 41/2022

FECHA: 07 de Marzo de 2024

El Ing. Oscar Rivas, jefe del Departamento de Ejecución de la DCV, solicita la revisión de 6(seis) estudios Hidrológicos e Hidráulicos, presentados por el contratista COVIPA, a ésta Asesoría Técnica en Hidrología e Hidráulica, para establecer un dictamen técnico, para lo presentado.

Para ello, se ha hecho una tabla donde se muestra el balance de las observaciones sobre aspectos hidrológicos e hidráulicos mostrados en los 6(seis) informes presentados

Se pasa a mostrar la planilla con observaciones no relevantes, y con una comparación efectuada por esta Asesoría Técnica, entre la luz libre sugerida contractual y la luz libre de Diseño.

Con relación a los 6(seis) informes presentado por el contratista COVIPA, esta Asesoría Técnica, considera que los mismos tienen todos los elementos que hacen a los informes de Hidrología y de simulación Hidráulica, para determinar la luz libre ó abertura de puente necesarios diseñar para el paso de los caudales calculados para TR 100 años y de TR 150 años de verificación, cumpliendo de esta manera, con los requerimientos que estipula el MCP-2019, por lo que dichos informes no tienen observaciones relevantes, considerándose que a los mismos le cabría las consideraciones administrativas para su aprobación, por lo que se envía el balance sobre los requerimientos ya establecidos para los informes del tipo indicado, para que que continúe el trámite que le corresponda.

11 (once)

COPIA

Asunción, 13 de marzo de 2024

DCV N° 508/2024

Señores
COVIPA S.A.
RUC Nº 80012708-0
Dirección: Gral Andrada 779 esq. Bruno Guggiari
Presente

Ref. Llamado MOPC 41/2022, LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METÁLICO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS. ID Nº 418765.
Lote N° 4, Contrato S.G. Ministro N° 153/2023
O.E.E.P N° 3

Por la presente, se imparte la **Orden de Ejecución de Estudios Preliminares N° 3 (O.E.E.P N° 3)**, dando cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
Considerando lo establecido en el alcance y descripción de las obras, el listado de necesidades emergentes es el siguiente:

DPTO	DISTRITO	PROPUESTA	ARROYO/RIO	Estimación de Long. de Puente	COORDENADAS
Alto Paraná	Calle 20 Acaray – Minga Guazu	Puente de H° A° con Viga Losa	Arroyo Ita	18 m	21J 21484,10;85313,70

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente.

21 421416,27 7185258,67

MOP y C DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ING. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

18/03/24
Gustavo Lesuzama
4806882

D.C.V./F.L./F.L

12 (doce)

COPIA

Asunción, 15 de marzo de 2024

DCV N° 527/2024

Señores
COVIPA S.A.
RUC Nº 80012708-0
Dirección: Gral Andrada 779 esq. Bruno Guggiari
Presente

Ref. Llamado MOPC 41/2022, LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METÁLICO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS. ID Nº 418765.
Lote N° 4, Contrato S.G. Ministro N° 153/2023
Asignación de Estructuras

Me dirijo a ustedes de conformidad a la Nota LL41 N° 04-2024 de fecha 05 de marzo de 2024. Exp. MEU N° 10836/2024 por el cual presentan los estudios hidrológicos solicitados a través de la Nota DCV N° 27/2024(O.E.E.P. N° 01).

Al respecto, atendiendo a las verificaciones efectuadas según Memorándum DATD N° 028/2024 por el Ing. Luis Massó, el recorrido a los sitios de obra llevadas a cabo por la Fiscalización de la Obra y los controles documentales pertinentes realizados por el Departamento de Ejecución, se procede a la asignación de las siguientes estructuras:

DPTO	DISTRITO	Aº/RIO	LONG. DE PUENTE	COORDENADAS	ESTRUCTURA
Cordillera	Itacurubi de la Cordillera	Rio Yhaguy	42 m	21J 514105; 7184632	Puente Metálico Módulo de 24m y 18m
Cordillera	Calle 5	Arroyo Ortega	16 m	21J 48744851; 7195043	Viga Losa de 8 m (2 tramos)
Cordillera	Piribebuy	Arroyo Paso Caary	12 m	21J 500897; 7173275	Viga Losa de 6 m (2 tramos)

Se solicita realizar las adecuaciones correspondientes a los estudios presentados y proceder a culminar los Estudios Preliminares

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente.

18/03/24
Gustavo Lezcano
4806 682

MOP y C. Dirección de Caminos Vecinales

ING. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

D.C.V./F.L./A.L.

13 (trece)

Asunción, 11 de abril de 2024

DCV N° 691/2024

Señores
COVIPA S.A.
RUC Nº 80012708-0
Dirección: Gral Andrada 779 esq. Bruno Guggiari
Presente

Ref. Llamado MOPC 41/2022, LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METÁLICO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS. ID Nº 418765.
Lote N° 4, Contrato S.G. Ministro N° 153/2023
Asignación de Estructuras N° 02

Me dirijo a ustedes de conformidad a la Nota LL41 N° 04-2024 de fecha 05 de marzo de 2024. Exp. MEU N° 10836/2024 por el cual presentan los estudios hidrológicos solicitados a través de la Nota DCV N° 27/2024(O.E.E.P. N° 01).

Al respecto, atendiendo a las verificaciones efectuadas según Memorándum DATD N° 028/2024 por el Ing. Luis Massó, el recorrido a los sitios de obra llevadas a cabo por la Fiscalización de la Obra y los controles documentales pertinentes realizados por el Departamento de Ejecución, se procede a la asignación de las siguientes estructuras:

DPTO	DISTRITO	Aº/RIO	LONG. DE PUENTE	COORDENADAS	ESTRUCTURA
Caazapá	3 de Mayo	Rio Capiibary	30 m	21J 584935; 7101426	Puente Metálico Módulo de 30 m - Simple
Caazapá	3 de Mayo	Arroyo Tacuary	16 m	21J 593637; 7070134	Puente H° A° Viga Losa de 8 m (2 tramos)

Se solicita realizar las adecuaciones correspondientes a los estudios presentados y proceder a culminar los Estudios Preliminares.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente.

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

Gustavo Lesciano
4806 882
12/04/24

MOPYC
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ING. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

D.C.V./F.L./FL.

Asunción, 12 de abril de 2024

DCV N° 716/2024

Señores
COVIPA S.A.
RUC Nº 80012708-0
Dirección: Gral Andrada 779 esq. Bruno Guggiari
Presente

Ref. Llamado MOPC 41/2022, LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METÁLICO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS. ID Nº 418765.
Lote N° 4, Contrato S.G. Ministro N° 153/2023
O.E.E.P N° 04

Me dirijo a ustedes de conformidad a la Nota LL41 N° 06-2024 de fecha 03 de abril de 2024 Exp. MEU N° 14473/2024 por el cual solicitan la ubicación correcta del puente asignado en la O.E.E.P. N° 03.

Al respecto se rectifica al emplazamiento conforme a la siguiente tabla:

DPTO	DISTRITO	PROPUESTA	ARROYO/RIO	Estimación de Long. de Puente	COORDENADAS
Alto Paraná	Calle 20 Acaray – Minga Guazu	Puente de H° A° con Viga Losa	Arroyo Ita	18 m	21J 721416; 7185234

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente.

MOPYC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ING. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Gustavo Legorburu
4806882
12/04/24

D.C.V./F.L./F.L

15 (quince)

Asunción, 01 de agosto de 2024

DCV N° 1585/2024

Señores
COVIPA S.A.
RUC Nº 80012708-0
Dirección: Gral Andrada 779 esq. Bruno Guggiari
Presente

Ref. LLAMADO MOPC 41/2022 ID 418.765 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS. **Contrato S.G. Ministro N° 153/2023.**
Orden de Ejecución de Trabajo N° 01 (O.E.T. N° 01)

Me dirijo a ustedes con relación a la presentación realizada de los Estudios Preliminares, correspondientes al Puente N° 01 -Rio Yhaguy -Distrito de Itacurubi de la Cordillera - Departamento de Cordillera - Puente de Metálico Modular Simple de 42 metros.

Al respecto, conforme a las verificaciones realizadas por la Fiscalización de la Obra y los controles documentales realizados por el equipo técnico del Departamento de Ejecución. Se procede la aprobación de los Estudios Preliminares según el siguiente detalle:

ITEMS	ESTUDIOS PRELIMINARES	EXPEDIENTES PRESENTADOS	SITUACIÓN	OBSERVACIONES
1	ESTUDIOS DE SUELOS	Nota LL41 N° 05-2024. Exp. MEU 19573/2024	Aprobado	-
2	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO	Nota LL41 N° 05-2024. Exp. MEU 11333/2024	Aprobado	-
3	PROYECTO EJECUTIVO	Nota LL41 N° 09-2024. Exp. MEU 28407/2024.	Aprobado con Observaciones	Adjuntar la Sección Transversal y modificar el computo métrico y presupuesto según la planilla adjunta
4	ESTUDIOS HIDROLOGICOS	Nota LL41 N° 06-2024. Exp. MEU 14473/2024	Aprobado	-

Se debe dar atención y cumplimiento al Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección de Requisitos de Carácter Ambiental, por lo que se urge atender a los requerimientos de la Nota DCV N° 770/2024 de fecha 22/abril/2024.

Se adjunta Anexo 1 – Planilla de Computo Métrico y Presupuesto - Orden de Ejecución de Trabajo N° 01 (O.E.T.N°01).

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC.

Gustavo Legaspi
4106882
05/08/24

ING. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

16 (dieciseis)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

NOTA DCV N° 612/2025

Asunción, 27 de marzo de 2025

Señores
COVIPA S.A.
Presente

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 153/2023 - LLAMADO MOPC Nº 41/2022. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS" ID Nº 418.765

Asunto: Prórroga por inclemencias climáticas (Exp. MEU Nº 12.331/2025)

Me dirijo a ustedes, en el marco del Contrato de la Referencia, en relación a la Nota LL41 N° 05/2025, presentada bajo Exp. MEU Nº 12.331/2025 de fecha 18 de marzo de 2025, en el cual, presentan la solicitud de aprobación de prórroga de la fecha de terminación de las obras.

Al respecto, el Fiscal de la Obra del MOPC, luego del análisis y verificación de la documentación técnica recomienda aprobar la prórroga correspondiente a **33 días (1,10 meses) por inclemencia climáticas** en el periodo desde el 01 de agosto de 2024 al 28 de febrero del 2025, contados a partir de la última fecha de plazo vigente **(02 de abril de 2025)**.

Por lo tanto, en base al informe del Fiscal de la Obra del MOPC, se **APRUEBAN** la prórroga por el plazo de a **33 días (1,10 meses)** por inclemencias climáticas registradas en el periodo desde el 01 de agosto de 2024 al 28 de febrero del 2025 y el Cronograma Físico - Financiero adjunto. Quedando establecido como nueva fecha de finalización de la obra el **05 de mayo de 2025**.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOPyC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ING. GUIDO BENITEZ, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

28/03/25
Gustavo Lesciano
4826881

16
Ing. Alfredo García
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

Mgt. Arq. Lucila Olmedo