Asunción, 28 de noviembre de 2023.

NOTA DOC- ADJ N° 1295/2023

REFERENCIA: SIMESE Nº 128.165/2023 – LPN Nº 117/2021 – CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BÀSICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO – PLURINUAL – ID. Nº 404.947.
PROROGA Y/O PARALIZACION POR LLUVIA-CONSORCIO DEL NORTE.-

Señor
Dr. AGUSTIN ENCINA PEREZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Me dirijo a Usted, con relación a la **LPN N° 117/2021 – CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BÀSICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO – PLURINUAL – ID. N° 404.947.-** Convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de la Dirección Operativa de Contrataciones a fin de dar RESPUESTA a la **NOTA DNC N° 7726/2023,** conforme al siguiente detalle:

Aspectos Observados

1. Solicitamos a la contratante remitir la Orden de Inicio, a fin de corroborar si las documentaciones concernientes se encuentran del plazo de ejecución.

2. Solicitamos remitir el Acto Administrativo, por el cual se aprueba la presente paralización de obras.

3. Solicitamos remitir el acta de suspensión y así también consultamos hasta que fecha sería la paralización de la obra.

RESPUESTA 1 : Con relación al punto observado por el Técnico Verificador , se ha derivado dicho reparo con el MEMORANDUM D.A.D.J.-D.O.C. Nº 0773/2023, con providencia a la DIRECCION DE RECURSOS FISICOS ,el cual ha emitido las siguientes documentaciones: MEMORANDUM de fecha 05/09/2023, NOTA DRF Nº 001- 003/2023 (ORDEN DE INICIO DE OBRA), se solicita aclaración en cuanto a la respuesta recibida mediante el MEMEOPRANDUN D.A.-D.O.C. Nº 0998/2023, y respondida mediante la NOATA DRF/DGAF Nº 0467/2023 acompañada de las siguientes documentaciones: MEMORANDUN de fecha : 30/11/2023, NOTA DRF Nº 1365/2023, DICTAMEN TECNICO LEGAL DRF Nº 03/2023.

RESPUESTA 2: Con relación al punto observado por el técnico verificador, al mismo la Asesoría Técnica y Jurídica-D.O.C. se ha manifestado con el Memorando ASJT-DOC Nº 665/2023, por lo que el expediente se en marca dentro de la RESOLUCION DNCP Nº 1.807/2022, ya lo solicitado corresponde al desplazamiento del plazo dentro del cronograma contractual, sin ampliación y/o modificación del mismo.

RESPUESTA 2: Con relación al punto observado por el técnico verificador, al mismos se hace mención del mismo en el MEMORANDUN de fecha 22/08/2023, acompañada por la NOTA CD N Nº 23/2023 y planillas varias de la DINAC.

Ante los puntos observados anteriormente se aclara que todas las documentaciones mencionada van acompañadas a la presente nota de respuesta. -

Esperando, se dé continuidad al proceso mencionado, hago propicia la ocasión para saludarlo muy cordialmente.

Econ. Lourdes M. Villasboa O.
Jefa
Dpto. De Adjudicaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 117/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO" - ID N° 404.947.-
ASUNTO:	PRORROGA POR INCLEMENCIA CLIMATICA EN EL PLAZOS DE EJECUCION DE OBRAS

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL DRF N° 03/2023

Asunción, 25 de agosto de 2023.

1. ANTECEDENTES.

   a) Contrato N° 687/2022, suscrito el 12 de diciembre de 2022, con la empresa CONSORCIO DEL NORTE.

   b) Nota del 26 de julio de 2023, de la Empresa CONSORCIO DEL NORTE.

   c) Registro de Precipitaciones Diarias (mm) año 2023, correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

   d) MEMORANDUM de 22 de agosto 2023, del Fiscal de Obras Arq. Gustavo Daniel Troche, a través del cual informa sobre la correspondencia de prórroga por inclemencia climática.

2. NORMATIVA APLICABLE.

   a) Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

   b) Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 'DE CONTRATACIONES PÚBLICAS' Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007".

   c) Resolución DNCP N° 1807/2022 del 31 de mayo de 2022.

   d) Manual de Gestión de Contratos de Obras Públicas. Segunda Versión.

   e) Circular DOC N° 02/2022, de fecha 22 de junio de 2022.

3. ANÁLISIS.

De manera preliminar al análisis, corresponde indicar que a través del presente dictamen se realiza una verificación cuantitativa relativa a las condiciones formales de la solicitud planteada.

En cada una de las fases previas han intervenido diversas dependencias de la Institución y, en tal gestión, el celo administrativo propio de la labor estatal nos lleva a asumir que tales instancias han obrado dentro del ámbito de sus atribuciones legales.

En atención al pedido realizado por el Fiscal de Obras vía MEMORANDUM de fecha 22 de agosto de 2023 simese N° 130827, de Prorroga en el plazo de ejecución del CONTRATO N° 687/2022 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEL NORTE, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°

Lic. Hernán Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Asc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 117/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO" - ID N° 404.947.-
ASUNTO:	PRORROGA POR INCLEMENCIA CLIMATICA EN EL PLAZOS DE EJECUCION DE OBRAS

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL DRF N° 03/2023

117/2021 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE I.D. N° 404.947, y que su consecuencia se observa que el Contrato N° 687/2022 establece, en su Cláusula Séptima, que los servicios contratados debían ser ejecutados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios expresado en el Pliego de Bases y Condiciones, y en su Clausula Decimo dispone que "El plazo de entrega provisoria de 8 (meses) siguiente a la fecha de la orden de ejecución. Programa de ejecución de los trabajos están definida en la Sección del Pliego de Bases Condiciones.

Que, por medio de la Nota del 26 de julio de 2023, la firma CONSORCIO DEL NORTE, remitió el informe original de registro de precipitaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, este manifiesta que entre la fecha de inicio de obras hasta la fecha de paralización, se tienen 27 (veintisiete) días de lluvias, de conformidad a lo indicado en la condiciones contractuales el instrumento de "Aspectos Generales en la Contratación de Obras", que integra el Pliego de Bases y Condiciones y que señala que "*Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley 'DE CONTRATACIONES PÚBLICAS'. Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos*".

Como justificación del plazo referido, se encuentran agregados a los antecedentes la planilla de registro de precipitaciones diarias, de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, todas suscritas por el fiscal de obras Arq. Gustavo Daniel Troche, del Departamento de Fiscalizaciones de Obras, dependiente de la Dirección de Recursos Físicos, del resumen del periodo comprendido entre los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, y días adicionales afectados por lluvia desde 40mm, un total de veintisiete (27) días de lluvia.

De esta forma, conforme a la normativa invocada y a las previsiones de la Resolución DNCP N° 1807/2022 del 31 de mayo de 2022, corresponde la emisión del presente dictamen y se recomienda proceder a la comunicación a la firma CONSORCIO DEL NORTE del parecer del Administrador del contrato de referencia y, posteriormente, la derivación de los antecedentes a la Dirección Operativa de Contrataciones, para la comunicación respectiva a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, conforme al mecanismo socializado a través de la Circular DOC N° 02/2022.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 117/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO" - ID N° 404.947.-
ASUNTO:	PRORROGA POR INCLEMENCIA CLIMATICA EN EL PLAZOS DE EJECUCION DE OBRAS

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL DRF N° 03/2023

4. CONCLUSIÓN.

Conforme al análisis previo, se consideran como reunidos los requisitos formales y normativos para el otorgamiento de una prórroga por un total de veintisiete (27) días, del plazo de ejecución de obras por inclemencias climáticas correspondientes al Contrato N° 687/2022, suscrito con la Empresa CONSORCIO DEL NORTE; en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 117/2021 "Construcción del Hospital Básico de Yataity del Norte – Segundo Llamado" - ID N° 404.947, conforme a los argumentos precedentemente expuestos.

ES NUESTRO DICTAMEN.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS FISICOS D.G.A.F.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

TESAITA TEKO PORAVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguari tetãyguára mbaʼe

MEMORANDUM

A : **Arq. Cynthia Ramírez.**, Jefa de Fiscalización, Dirección de Recursos Físicos.

DE : **Arq. Gustavo Daniel Troche**, Fiscal de Obra, Dirección de Recursos Físicos.

Arq. Gustavo Daniel Troche F.
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

REF. : ***PARALIZACIÓN DE OBRA AL CONTRATO N° 687/2022.*** LPN N° 117/2021 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMDO PLURIANUAL – ID 404.947 ***ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CONSORCIO DEL NORTE***

CONTRATISTA: CONSORCIO DEL NORTE SR. JOEL CÉSPEDES MELGAREJO.

FECHA: 25 de septiembre de 2023

En respuesta al Memorándum D.A.D.J.- D.O.C. N° 0773/2023 con mesa de entrada DRF N° 128.165/2023, con respecto a las gestiones de la Adenda del contrato de referencia, se adjuntan la documentación requerida por nota.

- **Orden de Inicio de Obras:** la documentación utilizada para el contrato con la misma fuerza legal es la Orden de Entrega de Sitio y entrega de Orden de Ejecución. Se adjuntan copias.
- **Acto administrativo de Paralización de Obra:** Al respecto se adjuntan copias del DICTAMEN LEGAL DRF N° 02/2023.
- **Acta de Suspensión:** Al respecto se adjunta copia de MEMORANDUM DE LA FISCALIZACIÓN en fecha 21 de julio de 2023, MEMORANDUM DE LA DRF N° 081/2023 a la DOC y la nota DRF N° 081/2023 a la empresa Contratista.

128165/2023

Se adjuntan 7 hojas copias de documentos mencionados.

Atentamente.

RECIBIDO
25 SEP. 2023
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.
HORA: 10:35
FECHA DE ENTRADA N° 1104/23
FECHA 25-09-23

A. Lic. D.R.F.
P/ Juicios

25-09-2023

TESAI HA TEKO POPAVE
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguai tetayguara ombaie

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Nota D.R.F. Nº 003/2023

Asunción, 07 de febrero de 2023

Señores
CONSORCIO DEL NORTE Sr. Joel Céspedes Melgarejo
Nuflo de Chavez N° 2295 esq. Orihuela, Cdad. de Asunción.
P r e s e n t e

Ref.: CONTRATO N° 687/2022. LPN N° 117/2021 *CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMDO PLURIANUAL – ID 404.947* **ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CONSORCIO DEL NORTE**

Por la presente Orden, se hace entrega del Sitio para la Ejecución de la Obra de Referencia.

Con ésta Orden, se cumplen los requisitos para emitir la Orden de Inicio de la Obra.//

Sin otro particular aprovecho para saludarlo muy atentamente

ARQ. LETICIA HERREROS
Directora
Dirección de Recursos Físicos. D.G.A.F.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Arq. Gustavo Daniel Troche F.
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

COPIA FIEL

Recibido por: Aníbal Riveros
C.I.: 2.043.483
Fecha: 8/02/23 Hora: 8:00 hs
Firma:
Sello:

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021 - 253 - 800 - 201 [illegible]
drfisicos@gmail.com

TESALHA TERO
GOBAVE
Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguai
tetayguara
ombaé

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Nota D.R.F. Nº 001/2023

Asunción, 07 febrero de 2023.

Señores
CONSORCIO DEL NORTE Sr. Joel Céspedes Melgarejo
Nuflo de Chavez N° 2295 esq. Orihuela, Cdad. de Asunción.
P r e s e n t e

Ref.: CONTRATO N° 687/2022. LPN N° 117/2021 *CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMDO PLURIANUAL – ID 404.947* **ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CONSORCIO DEL NORTE**

Por la presente, se hace entrega de la Orden de Ejecución correspondiente a bloques 1- REFUNCIONALIZACIÓN BLOQUE ACTUAL - CONSULTORIOS 2- CONSTRUCCIÓN AREA DE URGENCIAS – DIAGNOSTICO 3- CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE INTERNACÓN – LAVADO – COCINA/COMEDOR 4- CONSTRUCCIÓN ÁREA DE PARTO Y CIRUGIA; OBRAS EXTERIORES Y DEPÓSITO DE CADAVERES de la Obra de Referencia.

Se emite la Orden de iniciar las Obras, habiendo usted recibido el Sitio correspondiente, para la Ejecución de la Obra

La fiscalización de la obra será ejercida por esta Dirección de Recursos Físicos, quien ha nombrado al Sr. Arq. Gustavo Daniel Troche F. como fiscal de obras.

Le recordamos que el Conteo de Plazo se inicia a partir de esta Orden de Ejecución. //

ARQ. LETICIA HERREROS
Directora
Dirección de Recursos Físicos. D.G.A.F.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Recibido por: Aníbal Rivero
C.I.: 2.093.483
Fecha: 8/02/23 Hora: 8:00 hs
Firma:
Sello:

COPIA FIEL
COPIA FIEL
Arq. Gustavo Daniel Troche F.
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Brasil esq. Petrópolis
Teléfono / Fax: 021-213 [illegible]
drfisicos@gmail.com

MEMORÁNDUM DRF N° 081/2023

A : **CP. PATRICIA GONZALEZ,** *DIRECTORA*
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MSPYBS

DE : **Msc. ARQ. LETICIA HERREROS,** *DIRECTORA*
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS - MSPYBS

REF. : Remisión de DICTAMEN TÉCNICO

FECHA : 26 de julio *de 2023.-*

Tengo a bien dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a fin de remitir DICTAMEN TÉCNICO N° 02/2023 "Paralización del Plazo de Ejecución de Obras" correspondiente al Contrato **N° 687/2022 - LPN N° 117/2021 "Construcción del Hospital Básico de Yataity del Norte – Segundo Llamado" ID N° 404.947,** conforme al CIRCULAR DOC N° 02/2022. Se adjuntan los antecedentes.

Atentamente

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
Secretaría de Gestión Documental
D.O.C. - D.G.A.F.
MSP y BS
RECIBIDO:
FECHA: 26 JUL. 2023
HORA: 16:10
Nº 128165/23
FIRMA:

Arq. Gustavo Daniel Troche F.
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

COPIA FIEL

Slmese N° 128165/2023

6

DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS

NOTA DRF Nº 1187/2023.

Asunción, 26 de julio de 2023

Señor
Joel Céspedes, *Representante Legal*
CONSORCIO DEL NORTE

Presente

En atención a la solicitud de paralización del conteo de plazo de ejecución, en el marco del Contrato Nº 687/2022, suscrito como resultado de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 117/2021 "Construcción del Hospital Básico de Yataity del Norte - Segundo Llamado" ID Nº 404.947, se comunica cuanto sigue:

Con sujeción a las previsiones del Art. 62 de la Ley Nº 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" y en aplicación del procedimiento establecido por la Resolución DNCP Nº 1807/2022 del 31 de mayo de 2022, se concede paralización del conteo de plazo de ejecución por las razones invocadas por el Fiscal de Obras.

Se resalta que, conforme a las modificaciones reglamentarias introducidas por la citada Resolución DNCP Nº 1807/2022, no deviene necesaria la suscripción de una adenda contractual en el caso de la prórroga presente.

Sin otro en particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
DGAS

Msc. Arq. Leticia Herreros
Directora
Dirección de Recursos Físicos

Recibido por: Liz Cabrera
C.I.: 4.345.304
Fecha: 26/7/23 14:30
Firma:
Sello:

COPIA FIEL

Arq. Gustavo Daniel Troche F.
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos

7

128165/2023

RECIBIDO
20 SEP. 2023
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES

MEMORÁNDUM D.A.D.J.- D.O.C. N° 0773/2023

A: **LIC. LAURA OJEDA,** Directora.
Dirección Operativa de Contrataciones.

PROCESO: **PARALIZACION DE OBRA AL CONTRATO Nº 687/2022- CONSORCIO DEL NORTE – LPN Nº 117/2021- CONSTRUCCIÒN DEL HOSPITAL BÀSICO DE YATAITY DEL NORTE-SEGUNDO LLAMADO –PLURIANUAL- ID Nº 404.947.-**

ASUNTO: **REMITIR NOTA REPARO DNC Nº 7726/2023.-**

DE: **ECON. LOURDES VILLASBOA,** Jefa.
Departamento de Adjudicaciones.

FECHA: **20 de septiembre de 2023** **EXP N° 128.165/2023.**

Me dirijo a usted a fin de remitir el Expediente completo y originales de:

-PARALIZACION DE OBRAS – CONSORCIO DEL NORTE.:

El mismo cuenta con Nota de Retención DNC N° 7726/2023 del **EXP. Nº 315.333** del SICP, por el cual solicito sus gestiones a fin de agilizar levantar la retención:

Aspectos Observados

1. Solicitamos a la contratante remitir la Orden de Inicio, a fin de corroborar si las documentaciones concernientes se encuentran del plazo de ejecución.

2. Solicitamos remitir el Acto Administrativo, por el cual se aprueba la presente paralización de obras.

3. Solicitamos remitir el acta de suspensión y así también consultamos hasta que fecha sería la paralización de la obra.

Se aclara que en primera instancia se ha remitido primeramente y genero el **Exp Nº 314726**, el cual por **Nota de reparo DNC Nº 7443/2023-** el técnico verificador solicito **CANCELAR** dicho expediente y remitir nuevamente por la modalidad "Otras Modificaciones". a lo que ha generado el **EXP. Nº 315.333**.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- REPORTE DEL SICP.
- OBSERVACIÓN REALIZADA POR EL TÉCNICO VERIFICADOR – NOTA DNC N° 7726/20123.
- EXPEDIENTE COMPLETO DEL PROCESO CON LOS ORIGINALES Y COPIAS DEL MISMO.

Ante lo observado por el Técnico verificador, se solicita sus gestiones a fin de proseguir y levantar la retención.

Atentamente.

PROVIDENCIA

A: DIRECCION DE RECURSOS FISICOS.-	**Vto. Bo.:** **LIC. LAURA OJEDA,** Directora. Dirección Operativa de Contrataciones	**RECIBIDO:**

A Fiscalizaciones
p/ dar respuesta a lo solicitado

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
D.G.A.F.

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Físicos-DGAF
M.S.P. y B.S. 20-09-23

COORDINACIÓN TÉCNICA
09:00 D.R.F.
MESA DE ENTRADA N° 1104/23
FECHA: 21-09-23
RECIBIDO POR:

A/ Arq Troche
p/ fe/ efectos

21-09-2023.
Arq. Cynthia Ramírez Alcaraz
Jefa del Dpto. de Fiscalizaciones
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES

MEMORÁNDUM D.A. - D.O.C. N° 0998/2023

A: ING. HUGO F. SANABRIA B, DIRECTOR.
DIRECION DE RECURSSO FISICOS. -

URGENTE

PROCESO: **PARALIZACION DE OBRAS POR INCLEMENCIA DEL TIEMPO (LLUVIA) – AL CONTRATO N° 687/2022- LPN N° 117/2021-CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE YATAYTY DEL NORTE-SEGUNDO LLAMDO-PLURIANUAL- ID N° 404.947.-**

ASUNTO: **SOLICTUD DE ACLARACION Y/O CORRECIÓN DE RESPUESTA.**

DE: ECON. LOURDES VILLASBOA, Jefa.
Departamento de Adjudicaciones.

FECHA: **29 de noviembre de 2023** Exp. N° 128.165/20223.-

En el contexto de lo solicitado más arriba es factible mencionar lo siguiente:

1. Existe un expediente por inclemencia del tiempo (lluvia) que se conceden 27 días que afectan a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio.
2. Este expediente remitido la DNCP, según expediente N° 315.333, el cual se encuentra RETENIDO por la NOTA DNC N° 7726/2023, que se corre traslado con el MEMORANDUM D.A.D.J.-D.O.C. N° 0773/25023 y en respuesta al mismo hemos recepcionado el **MEMORANDUN de fecha 25/09/2023** a lo que menciona lo siguiente:

- **Orden de Inicio de Obras:** la documentación utilizada para el contrato con la misma fuerza legal es la Orden de Entrega de Sitio y entrega de Orden de Ejecución. Se adjuntan copias
- **Acto administrativo de Paralización de Obra:** Al respecto se adjuntan copias del DICTAMEN LEGAL DRF N° 02/2023
- **Acta de Suspensión:** Al respecto se adjunta copia de MEMORANDUM DE LA FISCALIZACIÓN en fecha 21 de julio de 2023, MEMORANDUM DE LA DRF N° 081/2023 a la DOC y la nota DRF N° 081/2023 a la empresa Contratista.

En un análisis realizado se verifica que el punto 2 se menciona al **DICTAMEN LEGAL DRF Nº 02/2023** que el mismo corresponde a un ***Convenio Modificatorio a variaciones en el monto del Item N° 72 por error de multiplicación en planilla cantidad***, y no corresponde a una **PARALIZACION DE OBRAS POR INCLEMENCIA DE TIEMPO (LLUVIA)** al que le corresponde el **DICTAMEN TECNICO LEGAL DRF Nº 03/2023 de fecha 25/08//2023.**

A lo que se solicita todas las documentaciones (PARALIZACION DE OBRAS POR INCLEMENCIA DE CLIMA (LLUVIA) requeridas por la DNCP, sean remitidas en la brevedad posible a fin de poder dar respuesta al mismo antes del cierre del SICP.

128.165/2023

SE ADJUNTAN:

- Reporte del SICP.
- NOTA DNC N° 7726/2023.
- COPIA DEL MEMORANDUM DE FECHA 25/09/2023.-

RECIBIDO
29 NOV. 2023
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Atentamente,

NOTA DRF/DGAF Nº 0467/2023

Asunción, 30 de NOVIEMBRE de 2023

SEÑORA
ECON. LOURDES VILLASBOA, Jefa
Departamento de Adjudicaciones/DOC

Tengo a bien dirigirme a Usted, en el marco del **Contrato N° 687/2022 – LPN N° 117/2021** "*Construcción del Hospital Básico Yataity del Norte – Segundo Llamado Plurianual*", a fin de remitir adjunto **MEMORÁNDUM** elaborado por el Departamento de Fiscalizaciones/DRF y copias de documentos mencionados en el mismo, en respuesta a lo solicitado en **MEMORÁNDUM A.D.-D.O.C. N° 0998/2023**, recepcionado en esta Dirección bajo **SIMESE N° 128.165/2023**, de modo a que se pueda proseguir con los trámites correspondientes.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS – D.G.A.F.

MSC. ARQ. CYNTHIA SUGASTTI
COORDINADORA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS/DGAF

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES – DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

30 NOV 2023

FOLIO Nº 1100

Gustavo Uara
Dpto. de Adjudicaciones - DOC - DGAF
M.S.P. y B.S.

SIMESE Nº 128.165/2023

128165/2023

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUÁI PARAGUAY RETÃ

RECIBIDO
30 NOV. 2023
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

MEMORANDUM

A : **Arq. Cynthia Ramírez.**, Jefa de Fiscalización, Dirección de Recursos Físicos.

DE : **Arq. Gustavo Daniel Troche,** Fiscal de Obra, Dirección de Recursos Físicos.

Arq. Gustavo Daniel Troche
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

REF. : ***CONTRATO N° 687/2022.*** **LPN N° 117/2021** CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO PLURIANUAL – ID 404.947 ***ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CONSORCIO DEL NORTE***

CONTRATISTA: CONSORCIO DEL NORTE SR. JOEL CÉSPEDES MELGAREJO.

FECHA: 30 de noviembre de 2023

En respuesta al Memorándum D.A.- D.O.C. N° 0998/2023 con mesa de entrada DRF N° 128.165/2023.

ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACION Y/O CORRECCIÓN DE RESPUESTA.

- **DITAMEN TECNICO LEGAL DRF N° 03/2023:** Al respecto se adjuntan copias del DICTAMEN LEGAL DRF N° 03/2023. Al respecto en documentos contractuales especifica cuanto sigue:

  ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

  C. PLAZOS

  2. Prórroga de los Plazos de Ejecución

  Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o ***inclemencias climáticas***, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas". Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos.

Por lo expuesto se aclara que el Dictamen mencionado Corresponde al desplazamiento del plazo dentro del cronograma contractual, sin ampliación del mismo.

Se adjuntan 4 hojas, copias de documentos mencionados.

Atentamente.

COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.
MESA DE ENTRADA N° 1104/23
FECHA: 30-11-23

A Coordinación T
P/ sus efectos

Arq. Cynthia Ramírez Alcaraz
Jefa del Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

30-11-23

Teléf.: +595 21 2374466 / 2374307
drfisicos@gmail.com

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
D.G.A.F.

A Secretaría p/ remitir

MsC. Arq. Cynthia Sbgastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.
30/11/23

NOTA DRF Nº 1365/2023.-

Asunción, 29 de agosto de 2023.-

Señor
Joel Céspedes, *Representante Legal*
CONSORCIO DEL NORTE

Presente

En atención a la solicitud de paralización del conteo de plazo de ejecución, en el marco del Contrato Nº 687/2022, suscrito como resultado de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 117/2021 "Construcción del Hospital Básico de Yataity del Norte – Segundo Llamado" - ID Nº 404.947, se comunica cuanto sigue:

Considerando previsiones del Art. 62 de la Ley Nº 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y en aplicación del procedimiento establecido por la Resolución DNCP Nº 1807/2022 del 31 de mayo de 2022, se concede 27 días de prorroga por inclemencias climáticas, sobre el plazo de ejecución, correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, y días adicionales afectados por lluvia desde 40mm.

Se resalta que, conforme a las modificaciones reglamentarias introducidas por la citada Resolución DNCP Nº 1807/2022, no deviene necesaria la suscripción de una adenda contractual en el caso de la presente prorroga.

Sin otro en particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros
Directora
Dirección de Recursos Físicos

Recibido por: Liz Cabrera.
C.I.: 4.345.304.
Fecha: 5/09/23. Hora: 12:00.
Firma:
Sello: Consorcio del Norte.

HIP

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021-237 4307
email drfisicos@gmail.com

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 117/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO" - ID Nº 404.947.-
ASUNTO:	PRORROGA POR INCLEMENCIA CLIMATICA EN EL PLAZOS DE EJECUCION DE OBRAS

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL DRF Nº 03/2023

Asunción, 25 de agosto de 2023.

1. ANTECEDENTES.

   a) Contrato Nº 687/2022, suscrito el 12 de diciembre de 2022, con la empresa CONSORCIO DEL NORTE.

   b) Nota del 26 de julio de 2023, de la Empresa CONSORCIO DEL NORTE.

   c) Registro de Precipitaciones Diarias (mm) año 2023, correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

   d) MEMORANDUM de 22 de agosto 2023, del Fiscal de Obras Arq. Gustavo Daniel Troche, a través del cual informa sobre la correspondencia de prórroga por inclemencia climática.

2. NORMATIVA APLICABLE.

   a) Ley Nº 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

   b) Decreto Nº 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 2051/2003 'DE CONTRATACIONES PÚBLICAS' Y SU MODIFICATORIA LA LEY Nº 3439/2007".

   c) Resolución DNCP Nº 1807/2022 del 31 de mayo de 2022.

   d) Manual de Gestión de Contratos de Obras Públicas. Segunda Versión.

   e) Circular DOC Nº 02/2022, de fecha 22 de junio de 2022.

3. ANÁLISIS.

De manera preliminar al análisis, corresponde indicar que a través del presente dictamen se realiza una verificación cuantitativa relativa a las condiciones formales de la solicitud planteada.

En cada una de las fases previas han intervenido diversas dependencias de la Institución y, en tal gestión, el celo administrativo propio de la labor estatal nos lleva a asumir que tales instancias han obrado dentro del ámbito de sus atribuciones legales.

En atención al pedido realizado por el Fiscal de Obras vía MEMORANDUM de fecha 22 de agosto de 2023 simese Nº 130827, de Prorroga en el plazo de ejecución del CONTRATO Nº 687/2022 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEL NORTE, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº

Lic. [illegible] Ibarra Peiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Asc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 117/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO" - ID Nº 404.947.-
ASUNTO:	PRORROGA POR INCLEMENCIA CLIMATICA EN EL PLAZOS DE EJECUCION DE OBRAS

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL DRF Nº 03/2023

117/2021 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE I.D. Nº 404.947, y que su consecuencia se observa que el Contrato Nº 687/2022 establece, en su Cláusula Séptima, que los servicios contratados debían ser ejecutados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios expresado en el Pliego de Bases y Condiciones, y en su Clausula Decimo dispone que "El plazo de entrega provisoria de 8 (meses) siguiente a la fecha de la orden de ejecución. Programa de ejecución de los trabajos están definida en la Sección del Pliego de Bases Condiciones.

Que, por medio de la Nota del 26 de julio de 2023, la firma CONSORCIO DEL NORTE, remitió el informe original de registro de precipitaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, este manifiesta que entre la fecha de inicio de obras hasta la fecha de paralización, se tienen 27 (veintisiete) días de lluvias, de conformidad a lo indicado en la condiciones contractuales el instrumento de "Aspectos Generales en la Contratación de Obras", que integra el Pliego de Bases y Condiciones y que señala que "*Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley 'DE CONTRATACIONES PÚBLICAS'. Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos*".

Como justificación del plazo referido, se encuentran agregados a los antecedentes la planilla de registro de precipitaciones diarias, de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, todas suscritas por el fiscal de obras Arq. Gustavo Daniel Troche, del Departamento de Fiscalizaciones de Obras, dependiente de la Dirección de Recursos Físicos, del resumen del periodo comprendido entre los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, y días adicionales afectados por lluvia desde 40mm, un total de veintisiete (27) días de lluvia.

De esta forma, conforme a la normativa invocada y a las previsiones de la Resolución DNCP Nº 1807/2022 del 31 de mayo de 2022, corresponde la emisión del presente dictamen y se recomienda proceder a la comunicación a la firma CONSORCIO DEL NORTE del parecer del Administrador del contrato de referencia y, posteriormente, la derivación de los antecedentes a la Dirección Operativa de Contrataciones, para la comunicación respectiva a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, conforme al mecanismo socializado a través de la Circular DOC Nº 02/2022.

Lic. Hernán Cenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 117/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO" - ID Nº 404.947.-
ASUNTO:	PRORROGA POR INCLEMENCIA CLIMATICA EN EL PLAZOS DE EJECUCION DE OBRAS

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL DRF Nº 03/2023

4. CONCLUSIÓN.

Conforme al análisis previo, se consideran como reunidos los requisitos formales y normativos para el otorgamiento de una prórroga por un total de veintisiete (27) días, del plazo de ejecución de obras por inclemencias climáticas correspondientes al Contrato Nº 687/2022, suscrito con la Empresa CONSORCIO DEL NORTE; en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 117/2021 "Construcción del Hospital Básico de Yataity del Norte – Segundo Llamado" - ID Nº 404.947, conforme a los argumentos precedentemente expuestos.

ES NUESTRO DICTAMEN.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS FISICOS D.G.A.F.

Lic. Hermógenes Ibarra Palma
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

MEMORÁNDUM D.A. - D.O.C. N° 0998/2023

A: **ING. HUGO F. SANABRIA B,** DIRECTOR.
DIRECION DE RECURSSO FISICOS. -

URGENTE

PROCESO: **PARALIZACION DE OBRAS POR INCLEMENCIA DEL TIEMPO (LLUVIA) – AL CONTRATO N° 687/2022- LPN N° 117/2021-CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE YATAYTY DEL NORTE-SEGUNDO LLAMDO-PLURIANUAL- ID N° 404.947.-**

ASUNTO: **SOLICTUD DE ACLARACION Y/O CORRECIÒN DE RESPUESTA.**

DE: **ECON. LOURDES VILLASBOA,** Jefa
Departamento de Adjudicaciones.

FECHA: **29 de noviembre de 2023**

Exp. N° 128.165/20223.-

COORDINACIÓN TÉCNICA D.R.F. MESA DE ENTRADA N° 1104/23 FECHA: 29-11-23 RECIBIDO POR:

En el contexto de lo solicitado más arriba es factible mencionar lo siguiente:

1. Existe un expediente por inclemencia del tiempo (lluvia) que se conceden 27 días que afectan a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio.
2. Este expediente remitido la DNCP, según expediente N° 315.333, el cual se encuentra RETENIDO por la NOTA DNC N° 7726/2023, que se corre traslado con el MEMORANDUM D.A.D.J.-D.O.C. N° 0773/25023 y en respuesta al mismo hemos recepcionado el **MEMORANDUN de fecha 25/09/2023** a lo que menciona lo siguiente:

- **Orden de Inicio de Obras:** la documentación utilizada para el contrato con la misma fuerza legal es la Orden de Entrega de Sitio y entrega de Orden de Ejecución. Se adjuntan copias
- **Acto administrativo de Paralización de Obra:** Al respecto se adjuntan copias del DICTAMEN LEGAL DRF N° 02/2023.
- **Acta de Suspensión:** Al respecto se adjunta copia de MEMORANDUM DE LA FISCALIZACIÓN en fecha 21 de julio de 2023, MEMORANDUM DE LA DRF N° 081/2023 a la DOC y la nota DRF N° 081/2023 a la empresa Contratista.

En un análisis realizado se verifica que el punto 2 se menciona al **DICTAMEN LEGAL DRF Nº 02/2023** que el mismo corresponde a un ***Convenio Modificatorio a variaciones en el monto del Item N° 72 por error de multiplicación en planilla cantidad***, y no corresponde a una **PARALIZACION DE OBRAS POR INCLEMENCIA DE TIEMPO (LLUVIA)** al que le corresponde el **DICTAMEN TECNICO LEGAL DRF Nº 03/2023 de fecha 25/08//2023.**

A lo que se solicita todas las documentaciones (PARALIZACION DE OBRAS POR INCLEMENCIA DE CLIMA (LLUVIA) requeridas por la DNCP, sean remitidas en la brevedad posible a fin de poder dar respuesta al mismo antes del cierre del SICP.

SE ADJUNTAN:

- Reporte del SICP.
- NOTA DNC N° 7726/2023.
- COPIA DEL MEMORANDUM DE FECHA 25/09/2023.-

Atentamente.

128165/2023

RECIBIDO 29 NOV. 2023 DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Arq. Cynthia Sugasti
Jefa del Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

Al Dpto de Fiscalización

MsC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.
29/11/23

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Tetãyguára Tekoporãve
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Tarayguá tetãyguára rembiapo

MEMORANDUM

A : **Arq. Cynthia Ramírez.**, Jefa de Fiscalización, Dirección de Recursos Físicos.

DE : **Arq. Gustavo Daniel Troche,** Fiscal de Obra, Dirección de Recursos Físicos.

Arq. Gustavo Daniel Troche F.
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

REF. : ***PARALIZACIÓN DE OBRA AL CONTRATO N° 687/2022.*** **LPN N° 117/2021** CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMDO PLURIANUAL – ID 404.947 ***ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CONSORCIO DEL NORTE***

CONTRATISTA: CONSORCIO DEL NORTE SR. JOEL CÉSPEDES MELGAREJO.

FECHA: 25 de septiembre de 2023

En respuesta al Memorándum D.A.D.J.- D.O.C. N° 0773/2023 con mesa de entrada DRF N° 128.165/2023, con respecto a las gestiones de la Adenda del contrato de referencia, se adjuntan la documentación requerida por nota.

- **Orden de Inicio de Obras:** la documentación utilizada para el contrato con la misma fuerza legal es la Orden de Entrega de Sitio y entrega de Orden de Ejecución. Se adjuntan copias.
- **Acto administrativo de Paralización de Obra:** Al respecto se adjuntan copias del DICTAMEN LEGAL DRF N° 02/2023.
- **Acta de Suspensión:** Al respecto se adjunta copia de MEMORANDUM DE LA FISCALIZACIÓN en fecha 21 de julio de 2023, MEMORANDUM DE LA DRF N° 081/2023 a la DOC y la nota DRF N° 081/2023 a la empresa Contratista.

128165/2023

Se adjuntan 7 hojas copias de documentos mencionados.

Atentamente.

RECIBIDO
25 SEP. 2023
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.
HORA: 10:35
FECHA DE ENTRADA N°: 1104/23
FECHA: 25-09-23

A.Loc D.R.F.
P/ Archivo
27-09-2023



Búsqueda rápida

DNCP | Marco Legal | Planificación | Procesos | Módulos | Información | Servicios | Cambiar contraseña | Salir

Mas usados: Búsqueda de Ampli.. | Búsqueda de Adjud.. | Búsqueda de Prove.. | Búsqueda Rescisió...

Gustavo Ramon Jara Gimenez [1773827-1451] - Convocante - Código SICP 1451

Búsqueda de Ampliaciones y Reajustes

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Tipo de código:
Nro. PAC de la Ampliación/Reajuste:
Id: 404947
Descripción:
Ruc:
Fecha de Solicitud desde:
Organismo Financiador:
Artículo 55 inciso b):
Código Contratación:
Estado:
Razón Social:
Fecha de Solicitud hasta:

Buscar | Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda

Id	CCRLIst	Tipo	Descripción	Descripción de la ampliación	RUC	Razón Social	CC	Expediente	Estado	Estado Interno	Estado Llamado	Fecha Ingreso	Monto	Acción
404947	LP-12008-23-230226	Otras Modificaciones	LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE	PARALIZACIÓN DE OBRAS	80130513-6	Consorcio del Norte	No generado	315333	Retenido	Retenido	Adjudicado	11/09/2023		
404947	LP-12008-23-230226	Prórrogas	LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE	PARALIZACIÓN.-	80130513-6	Consorcio del Norte.	No generado	314726	Cancelado	Cancelado	Adjudicado	11/09/2023		

<< < > >>
2 registros encontrados.
Generar Excel

DNCP

Nota DNC N° 7443 /2023.

Asunción, 7 de septiembre de 2023

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	404947
Expediente	314726
Etapa del Procedimiento	Convenios Modificatorios
Tipo de Procedimiento	Licitación Pública Nacional
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE
Entidad	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

1. Se observa que las documentaciones refieren a la suspensión de la ejecución de la obra, sin embargo, han sido comunicadas en el módulo de Prórrogas. Por lo tanto, sugerimos a la contratante solicitar la cancelación del presente expediente y comunicar la suspensión a través del módulo "Otras modificaciones" del SICP. Las documentaciones deben ser remitidas conforme a lo establecido en el art. 7° de la Res. DNCP 1807/22.

Recordatorio

1. La máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, o quien haya sido delegado para el efecto, vía resolución, es quien autoriza cada etapa del procedimiento de contratación. *Consideración Normativa: Art. 28, 30, 33, 34 inc. c) de la Ley N° 2051/03; Art. 11, 33, 81, 84, 98 del Decreto N° 2992/19; Art. 2, 12, 15 inc. c), 30, 38, 63, 68 de la Res. DNCP N° 5695/19.*
2. La verificación que realiza la DNCP sobre el proceso de contratación, en sus distintas etapas, no supone aprobación o autorización del mismo. Por lo que la realización del procedimiento licitatorio, en los términos y condiciones dadas, es exclusiva responsabilidad de la convocante. *Consideración Normativa: Art. 67 de la Res. DNCP N° 5695/19.*
3. La Convocante es la responsable de los precios obtenidos y ejecutados en las distintas etapas del proceso licitatorio, debiendo otorgar al Estado las mejores condiciones de contratación, sujetándose a los criterios de razonabilidad, austeridad y disciplina presupuestaria. *Consideración Normativa: Art. 4 inc. a) de la Ley de Contrataciones Públicas del Paraguay N° 2051/03. Res. DNCP N° 1890/20. Res. DNCP N° 1697/20. Art. 15 y 85 del Decreto N° 2992/19.*
4. Las verificación que realiza la DNCP sobre los procedimientos de contratación es meramente formal, siendo los procedimientos pasibles de análisis mediante los procedimientos jurídicos previstos en la norma (protestas e investigaciones). *Consideración Normativa: Art 79 y 82 de la Ley 2051/03*

Verificador: ynunez

MEMORANDO ASJT - DOC N° 665/2023.

A : LIC. LAURA MARÍA LETICIA OJEDA N., Directora.
Dirección Operativa de Contrataciones / DOC.

PROCESO : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 117/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO" – PLURIANUAL – ID 404.947.

ASUNTO : PRÓRROGA DE FECHA DE ENTREGA.

DE : ALDANA GALLAGHER, Abogada Dictaminante
Departamento de Asesoría Jurídica y Técnica / ASJT

FECHA : 15 – septiembre – 2023 Expediente N° 130.827/2023.

En atención a la Nota del 26 de julio de 2023, en la cual CONSORCIO DEL NORTE se dirige a la DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, en referencia al Contrato N° 687/2022 solicitando: "*la prórroga de fecha de entrega de los trabajos por lluvias caídas y sus afectaciones y consecuencias por excesiva humedad del suelo, dichas lluvias ocasionaron atrasos en la ejecución de trabajos, por lo que solicitamos la prórroga de 41 días calendarios*" (sic).

RESOLUCIÓN DNCP N° 1.807/2022. Fecha: 31 de mayo de 2022.
"POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5.695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003".

Artículo 7°. Requisitos documentales de la prórroga del plazo de ejecución contractual.
Las convocantes deberán comunicar las prórrogas y suspensiones a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) en un plazo de hasta diez (10) días hábiles posteriores al otorgamiento de las mismas, acompañando los siguientes documentos:

N°	REQUISITOS	LA CONVOCANTE PRESENTÓ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
a)	Documento que acredite la designación realizada de conformidad al Art. 4° de la presente Resolución;	Contrato N° 687/2022 entre el MSPBS y Consorcio del Norte, firmado el 12 de diciembre de 2022.
b)	Dictamen técnico y legal que explique los motivos y exponga los fundamentos y justificaciones de la prórroga o suspensión;	Dictamen Técnico Legal DRF N° 03/2023 del 25 de agosto de 2023.
c)	Documento debidamente suscripto por la persona competente en los términos de los Arts. 3° y 4° de la presente Resolución, a través del cual, se reconozca la prórroga o la suspensión de los plazos contractuales, según corresponda;	Memorándum DRF N° 090/2023 del 05 de setiembre de 2023.
d)	Notificación al proveedor, consultor o contratista del reconocimiento de la prórroga o suspensión;	Nota DRF N° 1.635/2023, con fecha de recepción en CONSORCIO DEL NORTE: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
e)	Cualquier documentación adicional requerida por la DNCP.	

En ese sentido, analizados los antecedentes del caso, se considera que están dadas las condiciones y cumplen con los lineamientos establecidos en la RESOLUCIÓN DNCP N° 1.807/2022, en concordancia con la CIRCULAR DOC N° 02/2022 del 22 de junio de 2022 y se recomienda remitir el presente expediente al Departamento de Adjudicaciones de la D.O.C., para su conocimiento, y **posterior comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.** Se remite expediente original completo.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Abg. ALDANA D. GALLAGHER
Asesoría Jurídica y Técnica - D.O.C.
M.S.P. y B.S.

PROVIDENCIA

AL: Departamento de Adjudicaciones: para el trámite correspondiente.

LAURA M.ª A. LETICIA OJEDA
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

A/dam
Memo 665 -

MEMORÁNDUM DRF N° 090/2023

A : **LIC. LAURA OJEDA,** *DIRECTORA*
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MSPYBS

DE : **Msc. ARQ. LETICIA HERREROS,** *DIRECTORA*
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS - MSPYBS

REF. : Remisión de DICTAMEN TÉCNICO

FECHA : 05 de setiembre de *2023.-*

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Tengo a bien dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a fin de remitir **DICTAMEN TÉCNICO N° 03/2023** "Prorroga por Inclemencia Climática en el Plazo de Ejecución de Obras" correspondiente al Contrato **N° 687/2022 - LPN N° 117/2021 "Construcción del Hospital Básico de Yataity del Norte – Segundo Llamado" ID N° 404.947,** conforme al CIRCULAR DOC N° 02/2022. Se adjuntan los antecedentes.

Atentamente

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
RECIBIDO: Oscar Franco
Secretaría de Gestión Documental
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS
FECHA: 06 SET. 2023 HORA: 08:53
N° 130827/23 FIRMA:

A CA AJ DOC.

LAURA MA. LETICIA OJEDA
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Simese N° 130827/2023

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
D.G.A.F. - M.S.P.Y B.S.
ASESORÍA RIVEROS RODRIGUEZ - DOC
RECIBIDO: Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.
FECHA: 06 SET. 2023 HORA: 14.57
N° 130827/23 FIRMA:

NOTA DRF Nº 365/2023.-

Asunción, 29 de agosto de 2023.-

Señor
Joel Céspedes, *Representante Legal*
CONSORCIO DEL NORTE

P r e s e n t e

En atención a la solicitud de paralización del conteo de plazo de ejecución, en el marco del Contrato N° 687/2022, suscrito como resultado de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 117/2021 "Construcción del Hospital Básico de Yataity del Norte – Segundo Llamado" - ID N° 404.947, se comunica cuanto sigue:

Considerando previsiones del Art. 62 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y en aplicación del procedimiento establecido por la Resolución DNCP N° 1807/2022 del 31 de mayo de 2022, se concede 27 días de prorroga por inclemencias climáticas, sobre el plazo de ejecución, correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, y días adicionales afectados por lluvia desde 40mm.

Se resalta que, conforme a las modificaciones reglamentarias introducidas por la citada Resolución DNCP N° 1807/2022, no deviene necesaria la suscripción de una adenda contractual en el caso de la presente prorroga.

Sin otro en particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS FISICOS D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros
Directora
Dirección de Recursos Físicos

Recibido por: Liz Cabrera
C.I.: 4.345.304
Fecha: 5/09/23 Hora: 12:00
Firma:
Sello: Consorcio del Norte

HIP

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 117/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO" - ID N° 404.947.-
ASUNTO:	PRORROGA POR INCLEMENCIA CLIMATICA EN EL PLAZOS DE EJECUCION DE OBRAS

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL DRF N° 03/2023

Asunción, 25 de agosto de 2023.

1. ANTECEDENTES.

a) Contrato N° 687/2022, suscrito el 12 de diciembre de 2022, con la empresa CONSORCIO DEL NORTE.

b) Nota del 26 de julio de 2023, de la Empresa CONSORCIO DEL NORTE.

c) Registro de Precipitaciones Diarias (mm) año 2023, correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

d) MEMORANDUM de 22 de agosto 2023, del Fiscal de Obras Arq. Gustavo Daniel Troche, a través del cual informa sobre la correspondencia de prórroga por inclemencia climática.

2. NORMATIVA APLICABLE.

a) Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

b) Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 'DE CONTRATACIONES PÚBLICAS' Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007".

c) Resolución DNCP N° 1807/2022 del 31 de mayo de 2022.

d) Manual de Gestión de Contratos de Obras Públicas. Segunda Versión.

e) Circular DOC N° 02/2022, de fecha 22 de junio de 2022.

3. ANÁLISIS.

De manera preliminar al análisis, corresponde indicar que a través del presente dictamen se realiza una verificación cuantitativa relativa a las condiciones formales de la solicitud planteada.

En cada una de las fases previas han intervenido diversas dependencias de la Institución y, en tal gestión, el celo administrativo propio de la labor estatal nos lleva a asumir que tales instancias han obrado dentro del ámbito de sus atribuciones legales.

En atención al pedido realizado por el Fiscal de Obras vía MEMORANDUM de fecha 22 de agosto de 2023 simese N° 130827, de Prorroga en el plazo de ejecución del CONTRATO N° 687/2022 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEL NORTE, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS FISICOS D.G.A.F.

Asc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 117/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO" - ID N° 404.947.-
ASUNTO:	PRORROGA POR INCLEMENCIA CLIMATICA EN EL PLAZOS DE EJECUCION DE OBRAS

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL DRF N° 03/2023

117/2021 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE I.D. N° 404.947, y que su consecuencia se observa que el Contrato N° 687/2022 establece, en su Cláusula Séptima, que los servicios contratados debían ser ejecutados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios expresado en el Pliego de Bases y Condiciones, y en su Clausula Decimo dispone que "El plazo de entrega provisoria de 8 (meses) siguiente a la fecha de la orden de ejecución. Programa de ejecución de los trabajos están definida en la Sección del Pliego de Bases Condiciones.

Que, por medio de la Nota del 26 de julio de 2023, la firma CONSORCIO DEL NORTE, remitió el informe original de registro de precipitaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, este manifiesta que entre la fecha de inicio de obras hasta la fecha de paralización, se tienen 27 (veintisiete) días de lluvias, de conformidad a lo indicado en la condiciones contractuales el instrumento de "Aspectos Generales en la Contratación de Obras", que integra el Pliego de Bases y Condiciones y que señala que "*Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley 'DE CONTRATACIONES PÚBLICAS'. Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos*".

Como justificación del plazo referido, se encuentran agregados a los antecedentes la planilla de registro de precipitaciones diarias, de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, todas suscritas por el fiscal de obras Arq. Gustavo Daniel Troche, del Departamento de Fiscalizaciones de Obras, dependiente de la Dirección de Recursos Físicos, del resumen del periodo comprendido entre los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, y días adicionales afectados por lluvia desde 40mm, un total de veintisiete (27) días de lluvia.

De esta forma, conforme a la normativa invocada y a las previsiones de la Resolución DNCP N° 1807/2022 del 31 de mayo de 2022, corresponde la emisión del presente dictamen y se recomienda proceder a la comunicación a la firma CONSORCIO DEL NORTE del parecer del Administrador del contrato de referencia y, posteriormente, la derivación de los antecedentes a la Dirección Operativa de Contrataciones, para la comunicación respectiva a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, conforme al mecanismo socializado a través de la Circular DOC N° 02/2022.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 117/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO" - ID N° 404.947.-
ASUNTO:	PRORROGA POR INCLEMENCIA CLIMATICA EN EL PLAZOS DE EJECUCION DE OBRAS

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL DRF N° 03/2023

4. CONCLUSIÓN.

Conforme al análisis previo, se consideran como reunidos los requisitos formales y normativos para el otorgamiento de una prórroga por un total de veintisiete (27) días, del plazo de ejecución de obras por inclemencias climáticas correspondientes al Contrato N° 687/2022, suscrito con la Empresa CONSORCIO DEL NORTE; en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 117/2021 "Construcción del Hospital Básico de Yataity del Norte – Segundo Llamado" - ID N° 404.947, conforme a los argumentos precedentemente expuestos.

ES NUESTRO DICTAMEN.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS – D.G.A.F.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

RECIBIDO
22 AGO. 2023
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
130827/2023

MEMORANDUM

A : **ARQ. CYNTHIA RAMÍREZ**, jefa del Dpto. de Fiscalización
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

DE : **Arq. Gustavo Daniel Troche,** Fiscal de Obra,
Dirección de Recursos Físicos.

Arq. Gustavo Daniel Troche F.
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

REF. : ***CONTRATO N° 687/2022.*** **LPN N° 117/2021** CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO PLURIANUAL – ID 404.947 ***ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CONSORCIO DEL NORTE***

Fecha : 22 de agosto del 2023

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, en respuesta a la nota de pedido de la Empresa Contratista del contrato de referencia recepción DRF N° 130827/2023, específicamente sobre la solicitud de la prórroga por días de lluvias, para lo cual ha presentado la planilla original de la DIRECCIÓN DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA con el Registro de Precipitaciones Diaria (mm) de los días dentro del plazo del contrato hasta la fecha de paralización.

De acuerdo a las Condiciones Contractuales, **Inclemencias climáticas.** La planilla mencionada fue verificada por esta Fiscalización, corroborando sobre los 41 días solicitados, considerando días de lluvias desde 4 mm, informando cuanto sigue:

- Febrero : 6 días (se descuentan 3 días antes de orden de ejecución, 1 día domingo 26, total 4 días)
- Marzo : 7 días (se descuentan día feriado el 1° de marzo, 1 día domingo 12, total 2 días)
- Abril : 5 días
- Mayo : 2 días (se descuentan 1 día, domingos 21, total 1 días)
- Junio : 1 día (se descuenta 1 día, domingo 11, total 1 día)
- Días adicionales afectados por lluvias desde 40 mm : 6 días

UNIDAD ADMINISTRATIVA
D.R.F.
MESA DE ENTRADA N° 1841/2023
FECHA: 22-08-2023
RECIBIDO POR:

TOTALIZANDO 27 DÍAS DE LLUVIAS

En base a las planillas presentadas de la DINAC, son 27 (Veintisiete) días en total de prórroga de plazo.

Se solicita las gestiones pertinentes para la elaboración del convenio modificatorio de la ADENDA considerando las prórrogas otorgadas al ***CONTRATO N° 687/2022.*** **LPN N° 117/2021** CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE – SEGUNDO LLAMADO PLURIANUAL – ID 404.947 ***ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CONSORCIO DEL NORTE***

COORDINACIÓN TÉCNICA
14:25 D.R.F.
MESA DE ENTRADA N° 1173/23
FECHA: 22/08/23
RECIBIDO POR:

Atentamente.

A la DRF
MSC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

A Coordinación T
P/ los efectos

Teléf.: (595 21) 2374406 / 2374307
drfisicos@gmail.com

A UAA

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.
22-08-23

Arq. Cynthia Ramírez Altamirano
Jefa del Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

22-08-2023

CONSORCIO DEL NORTE

NOTA CDN N° 23/2023

Asunción, 26 de julio del 2023.

Sra. Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi.
Dirección de Recursos Físicos.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
PRESENTE:

Asunto: Solicitud de Prorroga

De nuestra consideración:

Mediante la presente me dirijo a usted en nombre y representación **del CONSORCIO DEL NORTE**, contratista, en virtud del Contrato **N° 687/2022** de fecha 12 de diciembre del 2022, en el marco de la **LPN N°117/22 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE- SEGUNDO LLAMADO PLURIANUAL- ID N 404.947",** con el propósito **de solicitar la** prórroga de fecha de entrega de los trabajos por lluvias caídas y sus afectaciones y consecuencias por excesiva humedad del suelo, dichas lluvias ocasionaron atrasos en la ejecución de trabajos por lo que solicitamos la prórroga de **41** días calendarios.

Se anexa a la solicitud, planilla de resumen de las cantidad de días de lluvias y los registros de precipitaciones emitidas por la DINAC.

Atentamente,

COORDINACIÓN TÉCNICA
15:20 D.R.F.
MESA DE ENTRADA N° 1073/23
FECHA: 26/07/23
RECIBIDO POR:

30827/2023
RECIBIDO
26 JUL. 2023
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Joel Céspedes Melgarejo
Representante Legal
Consorcio del Norte
Consorcio del Norte

A Fiscalizaciones
Atención

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Arq. Cynthia Ramírez Alcaraz
Fiscalización de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Caballero 745 casi Fulgencio R. Moreno
Asunción-Paraguay

TESÃI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãygуára mbaʼe

OBRA: LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE
Contrato N°: 687/2022
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 4.098.853.265
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL NORTE
PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES
INICIO DE OBRA:02-02-2023
FECHA DE FINAL DE OBRA: 08-08-2023

PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS AÑO 2023 YATAITY DEL NORTE

MESES/DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Luvias	Afectacion	Total
ene-23																																		
feb-23		1	1	1						1			1	1	1	1							1	1	1							7	5	12
mar-23		1	1				1	1	1				1	1																1		6	4	10
abr-23				1	1	1							1	1										1	1	1	1					4	5	9
may-23																											1			1		3	1	4
jun-23												1										1	1									2	2	4
jul-23												1	1																			1	1	2
ago-23																																		
sep-23																																		
oct-23																																		
nov-23																																		
dic-23																																		
																																TOTAL DIAS DE LLUVIA		41

3 DIAS ANTES 8 – 1 DIA DOM. 26
1 DIA 1° MARZO – 1 DOM 12
1 DIA 21 DOM. 1 DIA DOM 28
1 DIA 11 DOM.

REFERENCIAS
INICIO DE OBRA
LLUVIAS
HUMEDAD EXCESIVA
SEMANA SANTA
INFORME DINAC

Lic. Joel Céspedes
Representante Legal
CONSORCIO DEL NORTE

Consorcio del Norte

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN ESTANISLAO	24° 40' 01,00"	56° 26' 53,29"	161 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	7,4	0,0										
2	5,0	41,4										
3	49,0	5,3										
4	0,0	0,0										
5	0,0	0,0										
6	0,0	0,0										
7	0,0	0,0										
8	0,0	0,0										
9	0,0	0,0										
10	0,0	3,4										
11	0,0	0,0										
12	0,0	0,0										
13	0,0	9,3										
14	0,0	111,2										
15	0,0	0,0										
16	0,0	2,3										
17	0,0	0,0										
18	0,0	0,0										
19	0,0	0,0										
20	0,0	0,0										
21	0,0	0,0										
22	54,6	0,0										
23	0,0	26,4										
24	0,0	0,0										
25	0,0	33,0										
26	0,0	3,7										
27	0,0	0,0										
28	-	-										
29	-											
30	5,4											
31	3,9											
Total	125	236										
Máx. 24h	54,6	111,2										
Día Máx.	22	14										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Joel Céspedes
Representante Legal

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Consorcio del Norte

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			70,0									
2			65,0									
3			1,0									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			47,0									
8			30,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			20,0									
13			5,0									
14			5,5									
15			0,0									
16			0,0									
17			0,0									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30			10,0									
31												
Total			254									
Máx.24h			70									
Día Máx.			1									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Joel Céspedes
Representante Legal

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción / Paraguay

Consorcio del Norte

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN ESTANISLAO	24° 40' 01,00"	56° 26' 53,29"	161 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				-								
2				0,0								
3				0,0								
4				20,0								
5				-								
6				5,1								
7				-								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,0								
12				0,0								
13				41,6								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				1,0								
18				0,0								
19				-								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0,0								
24				25,2								
25				64,5								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				157								
Máx. 24h				64,5								
Día Máx.				25								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Abel Céspedes
Representante Legal

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Consorcio del Norte

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN ESTANISLAO, DPTO SAN PEDRO.	24° 40' 01,00"	56° 26' 53,29"	161 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					T							
3					0,0							
4					0,0							
5					0,0							
6					T							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					33,5							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					12,8							
28					0,0							
29					0,0							
30					25,2							
31					-							
Total					72							
Máx. 24h					33,5							
Día Máx.					21							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Ioel Céspedes
Representante Legal
Consorcio del Norte

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381[illegible]
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN ESTANISLAO, DPTO SAN PEDRO.	24° 40' 01,00"	56° 26' 53,29"	161 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						0,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						1,0						
11						26,7						
12						0,0						
13						T						
14						1,4						
15						0,0						
16						T						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						21,0						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						0,0						
27						0,0						
28						-						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						50,1						
Máx. 24h						26,7						
Día Máx.						11						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Joel Céspedes
Representante Legal

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381492
Asunción - Paraguay

Consorcio del Norte

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN ESTANISLAO, DPTO SAN PEDRO.	24° 40' 01,00"	56° 26' 53,29"	161 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							-					
7							0,0					
8							-					
9							1,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							16,0					
13							0,0					
14							0,0					
15							0,0					
16							0,0					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							-					
27												
28												
29												
30												
31												
Total							17,0					
Máx. 24h							16					
Día Máx.							12					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Joel Céspedes
Representante Legal

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Consorcio del Norte