Nota UOC3 Nº 4/2023

Asunción, 03 de Enero del 2.023

Señor

Abg. PABLO SEITZ ORTÍZ, Director Nacional

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

En representación de la UOC Nº 3, de la Municipalidad de Asunción, me dirijo a usted a fin de contestar la observación comunicada por Nota DNC Nº 12139/2022, que guarda relación con el procedimiento CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 al CONTRATO UOC3 N° 05/2020 "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCION" Licitación Pública Nacional con ID Nº 372863, del siguiente modo:

OBSERVACION:

Para la verificación del convenio de referencia, se solicita a la contratante adjuntar el Acta/ Orden de Inicio, a fin de corroborar si las documentaciones concernientes al convenio de referencia, fueron suscriptas dentro del Periodo/ Plazo de ejecución establecido en el PBC.

RESPUESTA: Se adjunta el MEMORANDUM N° 150/2022 – D.G.O. y documentos adjuntos, por medio del cual el Administrador de Contrato, la Dirección General de Obras, da respuesta a la observación.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Unidad Operativa de Contrataciones

P/K

PABLO RICARDO MEDINA, Jefe

Unidad Operativa de Contrataciones UOC3

Municipalidad de Asunción

Dirección General de Obras
Dirección de Obras Municipales

ASU Obras

MEMORANDUM N° 150/2022 – D.G.O

A : **DIANA CABRERA,** Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

DE : **ING. MIRTHA S. ACHA G.,** Directora General
Dirección General de Obras

REF. : MEMORANDUM UOC3 N° 805/2022 S/ NOTA DE OBSERVACIÓN DNC N° 12139/2022 DE LA DNCP SOBRE EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO UOC3 N° 05/2020 "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" CONTRATISTA: ITINERA S.A. ID N° 372.863

FECHA : 29 diciembre de 2022

Me dirijo a Usted con relación al tema de referencia a fin de dar respuesta a la Nota de Observación DNC N° 12139/2022.-

Al respecto, cabe mencionar que el contrato se encuentra vigente. En ese contexto, la disposición aplicable (artículo 62 de la Ley 2051/03) establece como única condición que, las circunstancias imprevistas deben darse durante la ejecución del contrato, es decir, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, lo cual es muy distinto al plazo de ejecución que cuenta la Contratista para terminar la obra, previsto en el artículo 37, inc d) de la Ley 2051/03.-

En este sentido, el art. 62 de la Ley N° 2051/03 y el art. 95 del Decreto N° 2992/19 se limitan a requerir que el contrato se encuentre vigente, y como el presente contrato aún no cuenta con recepción definitiva, la cual define el fin de la vigencia del contrato, resulta perfectamente posible prorrogar la ejecución del contrato siempre que la prórroga quede subsumida dentro de la vigencia.-

En efecto, fue solicitado 48 días calendarios para la ejecución de las obras a ser desarrolladas en el marco del convenio modificatorio.-

Por otro lado, se adjunta los respectivos asientos (Fojas 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62) del Libro de Obra correspondiente, en los cuales se hace mención a las necesidades técnicas de ejecutar mayores cantidades incluidas en el contrato original, y que, a juicio de la Fiscalización amerita mayor intervención en dichos sectores, cuya incorporación fue realizada dentro del plazo de ejecución de la obra.-

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3
RECIBIDO: Ruth
FECHA: 29/12/22
HORA: 15:13 hs

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES
Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

Municipalidad de Asunción

ASU Obras

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

ORDEN DE INICIO N° 14/2020

Asunción, 03 de agosto de 2020

Señores

ITINERA S.A.. – Contratista

Iturbe N° 260 casi Valeriano Zeballos - Luque

REF: Contrato UOC3 N° 05/2020. *"PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCION" – ID 372863*

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de Asunción, para la ejecución de la obra de referencia.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la clausula N° 21.1 de las Condiciones Generales del Contrato, por medio de la presente, se imparte la Orden de Inicio con un plazo de ejecución de 240 (doscientos cuarenta) días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 13 de agosto de 2020.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Dirección de Obras Municipales

Ing. Antoliano Benítez M.
Director
Dirección de Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Recib
ITINERA SA
ING JORGE FERRONATTA
3/08/2020

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES
Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

LIBRO DE OBRA	Municipalidad de la Cuidad de Asunción OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN ID: 378.863			HOJA N° 0000053	
Fiscalización:	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	Localidad:	ASUNCIÓN	Tiempo:	Bueno:
					Lluvia:
Contratista:	ITINERA S.A.	Fecha:	01 / 04 / 2021		Nublado:

ACTIVIDADES

Jueves 01 de Abril del año 2021

Prosiguen los trabajos de encofrado y cargado de hormigón para el cordón sobre la calle Acacia y Eucalipto en el Barrio Ita Enramada.

Esparcida de arena lavada para colchón de emped. En la calle Acacia y Eucalipto, Barrio Ita Enramada.

Prosiguen los trabajos en la calle centro, colocación de cordones, esparcida de lavada y colocación de piedra repicada. Barrio Ita Enramada.

Por orden de la fiscalización se procede al desbroce, perfilado y compactación de la calle Acacia y desde Jacaranda hasta la propiedad privada. Barrio Ita Enramada.

Prosiguen los trabajos en la calle Juan Pablo Gorostiaga construcción de pavimento tipo empedrados, también la fiscalización sugiere la construcción de cordón cuneta y de vigas de cierre.

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES Y ORDENES DE SERVICIO - FISCALIZACIÓN

De Fiscalización al Contratista

Jueves 01 de Abril del año 2021. Prosigue el trabajo de nivelación y desmonte encofrado y cargado de hormigon para el cordon en la calle Eucaliptos y Acacia Barrio Ita Enramada, esparcida de arena lavada. La fiscalización ordenó la contratación de una motoniveladora para realizar la perfilada por la existencia de grandes deformaciones por dicha calzada.

Por orden de la fiscalización se produce a la escarificación, perfilado de la calle 10 de junio y sin nombre. Ita Enramada. En la calle 10 de junio se ha realizado bordo y relleno con piedra material tipo 0 para estabilizar la zona por la existencia de naciente y en barrer la calzada a hacer intervenida, se sugiere. Luego de la aprobación de la pista de la fiscalización se procedió a encofrar para el cordon esparcida de arena lavada, las construcciones de empedrados.

Firma del Fiscal de Obra Ing. Juan Jimenez Fiscal de Obras Municipalidad de Asunción Aclaración de Firma	Firma del Residente de Obra Ing. Juan Fernando Canatta Representante Legal ITINERA S.A. Aclaración de Firma

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: (Amarillo) Contratista TRIPLICADO:(Rosa) Fiscalizació

LIBRO DE OBRA	Municipalidad de la Cuidad de Asunción OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN ID: 378.863			HOJA Nº 0000054	
Fiscalización:	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	Localidad:	ASUNCIÓN	Tiempo:	Bueno:
Contratista:	ITINERA S.A.	Fecha:	02 / 04 / 2021		Lluvia: Nublado:

ACTIVIDADES

Macizado de piedra bruta en el campamento en el Barrio Itá Enramada
Viernes Santo Feriado Nacional.

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Lorena Valiente
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES Y ORDENES DE SERVICIO - FISCALIZACIÓN

De Fiscalización a Contratista
Viernes 02 de Abril del Año 2021.
Macizado de piedra bruta en el campamento en el barrio Itá Enramada
Viernes Santo Feriado Nacional

Firma del Fiscal de Obra Ing. Juan Jiménez Fiscal de Obras Municipalidad de Asunción Aclaración de Firma	Firma del Residente de Obra Ing. Juan Fernando Cannita Residente ITINERA S.A. Aclaración de Firma

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: (Amarillo) Contratista TRIPLICADO:(Rosa) Fiscalización

FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

LIBRO DE OBRA	Municipalidad de la Cuidad de Asunción OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN ID: 378.863					HOJA N° 0000055
Fiscalización:	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	Localidad:	ASUNCIÓN	Tiempo:		Bueno:
Contratista:	ITINERA S.A.	Fecha:	03/04/2021			Lluvia:
						Nublado:

ACTIVIDADES

Sábado 03 de abril del año 2021

- Prosigue la construcción de pavimento tipo empedrados en la calle Acacia esparcimiento de arena lavada sobre la pista colocación de piedra repicada y la compactación del Empedrado sobre dicha calle. Barrio Itá Enramada
- Prosiguen los trabajos de construcción de pavimento tipo empedrados en la calle Ceibo. Barrio Itá Enramada. Se construyó una tapa de registro
- Prosigue la construcción de empedrados en el último tramo de la calle Juan de Dios Paiva en el Barrio Zeballos Cué
- La fiscalización sugiere la construcción de cordón cuneta sobre la calle 10 de junio y calle sin nombre, en el Barrio Itá enramada
- Esparcimiento de arena lavada y colocación de piedra repicada sobre dichas calles
- Por orden de la fiscalización se procedió al desbroce, perfilado y compactación de la calle San Ramón Pura Aguero. Barrio Zeballos Cué
- La fiscalización recomienda construir cordón cuneta en la calle San Ramón y Pura Aguero Zeballos Cué
- Prosiguen los trabajos de construcción de pavimento tipo empedrados en la calle Acacia Barrio Itá Enramada.

OBSERVACIONES Y ORDENES DE SERVICIO - FISCALIZACIÓN

De Fiscalización a Contratista

Sabado 03 de Abril del Año 2021 Prosiguen la construcción de empedrados en la calle de Juan Pablo Borostiaga también la fiscalización sugiere la construcción de cordon cuneta registro y viga de cierre. Compactación Barrio Itay

La calle Ceibo desde Jacaranda hasta Jejuy se ha culminado para completar el proyecto desde lapacho Amarillo hasta Jejuy y de acuerdo al contrato que figura, tambien se culmino la colocacion de cordones y carga de arena en la calle Jejuy Itá Enramada

Por orden de la Fiscalización se procedio al perfilado, compactación y desbroce de acuerdo al proyecto en la calle San Ramon y Pura Aguero Zeballos.

Prosiguen la construcción de empedrados en la calle Acacia y 10 de junio.

Firma del Fiscal de Obra Ing. Juan Jiménez Fiscal de Obras Municipalidad de Asunción Aclaración de Firma	Firma del Residente de Obra Ing. Juan Fernando Caballero Representante Legal ITINERA S.A. Aclaración de Firma

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: (Amarillo) Contratista TRIPLICADO:(Rosa) Fiscalización

SE FOTOCOPIA DEL ORIGINAL DE TRAMITES MUNICIPALES
Lorena Valiente
UNIDAD DE ADMINISTRATIVA

LIBRO DE OBRA	Municipalidad de la Cuidad de Asunción OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN ID: 378.863			HOJA N° 0000056	
Fiscalización:	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	Localidad:	ASUNCIÓN	Tiempo:	Bueno:
					Lluvia:
Contratista:	ITINERA S.A.	Fecha:	04/04/21		Nublado:

ACTIVIDADES

Domingo 04 de Abril del Año 2021

- Prosiguen la construcción de pavimento tipo empedrados en las calles de Acacia, calle sin nombre y 10 de junio. Barrio Itá Enramada.
- Mazado de piedra bruta en la calle San Ramón y Pura Aguero Zeballos
- Por orden de la fiscalización se procedió al desbroce, perfilado y compactación de la calle Myto. Barrio Itá Enramada
- La fiscalización sugiere la construcción de cordón cuneta en dicha calle
- Prosiguen los trabajos de construcción de pavimento tipo empedrados en la calle San Ramón y Pura Aguero. Barrio Zeballos Cue
- Por orden de la fiscalización se procedió al desbroce, perfilado y compactación de la calle Colinas del Cerro. Barrio Itá Enramada
- Por orden de la fiscalización se procedió al desbroce, perfilado y compactación de la calle sin nombre frente al CIT Barrio Itay
- En la calle Myto la fiscalización recomienda el desbroce del material naciente convertido en estero y posteriormente cargar con material seleccionado tipo cero y tipio, para estabilizar el suelo. La carga consistiría en los 90m de largo y 12 de ancho y 1,2 de profundidad. Barrio Itá Enramada

OBSERVACIONES Y ORDENES DE SERVICIO - FISCALIZACIÓN

De Fiscalización a Contratista

Domingo 04 de Abril del Año 2021

La Fiscalización sugiere la excavación y posterior relleno con material seleccionado tipo cero y tipio, compactar hasta llegar a la estabilización de la zona calchorada Itá Enramada, también sugiere la colocación y cargado de cordon cuneta.

- Por orden de la Fiscalización se procedió al desbroce, perfilado y compactación de la calle Colinas del Cerro, colocación de cordones prefabricados. Barrio Itá Enramada
- Prosiguen los trabajos de construcción de empedrados en la calle Juan De Dios Peza Barrio L' Petit.
- Prosiguen los trabajos de construcción de empedrados en la calle Acacia, sin nombre y 10 de junio Itá Enramada

Firma del Fiscal de Obra
Ing. Juan Jimenez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción
Aclaración de Firma

Firma del Residente de Obra
Ac. Juan Fernando Caratti
Representante Legal
ITINERA S.A.

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: (Amarillo) Contratista TRIPLICADO:(Rosa) Fiscalización

TRÁMITES MUNICIPALES

Lorena Valiente

LIBRO DE OBRA	Municipalidad de la Cuidad de Asunción OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN ID: 378.863			HOJA N° 0000057	
Fiscalización:	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	Localidad:	ASUNCIÓN	Tiempo:	Bueno: Lluvia:
Contratista:	ITINERA S.A.	Fecha:	05 /04 /2021		Nublado:

ACTIVIDADES

Lunes 05 de Abril del año 2021

- Prosiguen los trabajos de construcción de empedrado en la calle San Ramón y Pira Aguero en Zeballos Cue
- Enripiado final y compactación en la calle Juan de Dios Peza B. L Petit
- Prosiguen en el ultimo tramo la construcción de empedrados en la calle Ceibo por orden de la fiscalización se procedió a la construcción de la tapa de registro cloacal
- Enripiado y compactación final de la calle Eucalipto Barrio Ita Enramada
- Por orden de la fiscalización se procedió al perfilado y compactación de la calle Silvio Erasio Barrio Virgen Asunción
- Por orden de la fiscalización se procedió a compactar y enripiar el ultimo tramo de la calle Juan Pablo Gorostiaga limpieza final Barrio Itay
- La fiscalización sugiere la construcción de viga freno 4 en la calle 10 de Junio y registro cloacal en el ultimo extremo se sugiere una viga de freno de piedra bruta
- Prosigue la construcción de pavimento tipo empedrados en la calle Mytu Ita Enramada
- Compactación y enripiado final en la calle Ceibo Ita Enramada

OBSERVACIONES Y ORDENES DE SERVICIO - FISCALIZACIÓN

De Fiscalización a Contratista

Lunes 05 de Abril del Año 2021. La fiscalización observo en la calle de Juan De Dios Peza que esta incluso de confinamiento y pidió la culminación en dicha calle Barrio L Petit.

Por orden de la Fiscalización procedio a la construcción de tapa de registro cloacal en la calle Ceibo Ita Enramada. Enripiado final y compactación final de la calle Eucalipto Barrio Ita Enramada.

- Compactación final de la calle Juan Pablo Gorostiaga Barrio Itay limpieza final y enripiado.

Prosiguen la construcción de empedrados en la calle Mytu Ita Enramada.

- Compactación final y enripiado en la calle Ceibo Ita Enramada.

Firma del Fiscal de Obra Ing. Juan Jimenez Fiscal de Obras Municipalidad de Asunción Aclaración de Firma	Firma del Residente de Obra Ing. Juan Fernando Canatta Representante Legal ITINERA S.A. Aclaración de Firma

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: (Amarillo) Contratista TRIPLICADO:(Rosa) Fiscalización

LIBRO DE OBRA	Municipalidad de la Cuidad de Asunción OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN ID: 378.863			HOJA N° 0000058	
Fiscalización:	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	Localidad:	ASUNCIÓN	Tiempo:	Bueno:
					Lluvia:
Contratista:	ITINERA S.A.	Fecha:	06/04/21		Nublado:

ACTIVIDADES

Martes 06 de abril del año 2021

- La fiscalización sugiere la construcción de 3 vigas de cierre en la calle San Ramón y también la construcción de un badén cruce de calle Barrio Zeballos Cue.
- Prosigue la construcción de empedrados en la calle Acacia, boca calle Ita Enramada
- Se procedió a colocar los cordones prefabricados en la calle Colonias del Cerro
- La fiscalización sugiere la construcción de 3 vigas de freno de hormigón en la calle Barra Agüero
- Prosiguen los trabajos de construcción de empedrados en la calle Mytu
- Replanteo y colocación de cordon prefabricado en la calle sin nombre Barrio Itay
- Prosiguen los trabajos de construcción de empedrado en la calle 10 de Junio y sin nombre Barrio Ita Enramada
- Esparcida de arena lavada y piedra repicada sobre la pista compactada en la calle Colinas del Cerro Barrio Ita Enramada
- Replanteo y colocación de cordones prefabricados en la calle Silvia Enciso Barrio Virgen de Asunción

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRAMITES MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES Y ORDENES DE SERVICIO - FISCALIZACIÓN

De Fiscalización a Contratista

Martes 06 de Abril del Año 2021. La fiscalización propone la construcción de 3 vigas de freno en la calle San Ramon y también la construcción de un badén cruce de calle Barrio Zeballos Cue

- Prosiguen la construcción de empedrados en la calle Acacia boca calle Ita Enramada y en la calle 10 de junio y sin nombre Ita Enramada
- La fiscalización sugiere la construcción de 3 vigas de freno de la calle Silvia Enciso Barrio Asunción.

Firma del Fiscal de Obra Ing. Juan Jimenez Fiscal de Obras Municipalidad de Asunción Aclaración de Firma	Firma del Residente de Obra Ing. Juan Fernando Canatta Representante Legal ITINERA S.A. Aclaración de Firma

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: (Amarillo) Contratista TRIPLICADO:(Rosa) Fiscalización

LIBRO DE OBRA	Municipalidad de la Cuidad de Asunción OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN ID: 378.863			HOJA Nº 0000059	
Fiscalización:	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	Localidad:	ASUNCIÓN	Tiempo:	Bueno:
Contratista:	ITINERA S.A.	Fecha:	07/04/21		Lluvia:
					Nublado:

ACTIVIDADES

Miércoles 07 de Abril del año 2021

- La fiscalización sugiere que se ponga en construcción vigas de freno en la calle Mytu Cada 30 metros y así también bardenes de cruce de calle en el Barrio Ita Enramada.
- Por orden de la fiscalización se procedió al desbroce, perfilado y compactación de la pista de la calle Pedro Fiscal Barrio Ita Enramada y también solicita tener en cuenta dado la necesidad en dicha calle construir cordón cuneta
- La fiscalización propone la carga con material seleccionado tipo cero y tipo con ripio (rechazo de cantera) El tramo final de la calle 10 de Junio y sin nombre. Barrio Ita Enramada
- Prosiguen los trabajos de construcción de empedrados en el último tramo de la calle Dura Aguero Barrio Zeballos cue.
- Prosiguen los trabajos de construcción de empedrados en la calle sin nombre frente al CIT. Barrio Itay
- La fiscalización sugiere la construcción de cordón cuneta un lado en la calle sin nombre frente al CIT B Itay

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES

Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES Y ORDENES DE SERVICIO - FISCALIZACIÓN

De Fiscalización a Contratista

Miércoles 07 de Abril del Año 2021 la fiscalización sugiere a la construcción de 4 vigas de freno en la calle Mytu, cada 30 metros y la limpieza a los costados de los cordones Barrio Ita Enramada, y se sugiere la construcción de un baden cruce de calle en dicha calle

Enramada final, compactación final calle Acacia.

La fiscalización recomienda construir 2 tapas de hormigón y muro de piedra, así también revestimiento de canal con hormigón simple de espesor 0,15 m y resistencia FCK 210, apoyado sobre contrapiso de piedra cero en la calle Acacia.

Por orden de la fiscalización se procedió al desbroce, perfilado y compactación en la calle sin nombre en Itay, colocación de piedra para empedrados, colocación de cordones prefabricado y se sugiere cordón cuneta un lado

Firma del Fiscal de Obra Ing. Juan Jimenez Fiscal de Obras Municipalidad de Asunción Aclaración de Firma	Firma del Residente de Obra Ing. Juan Fernando Canatta Representante Legal ITINERA S.A. Aclaración de Firma

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: (Amarillo) Contratista TRIPLICADO:(Rosa) Fiscalización

LIBRO DE OBRA	Municipalidad de la Cuidad de Asunción OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN ID: 378.863			HOJA Nº 0000060	
Fiscalización:	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	Localidad:	ASUNCIÓN	Tiempo:	Bueno:
					Lluvia:
Contratista:	ITINERA S.A.	Fecha:	08 /04 /2021		Nublado:

ACTIVIDADES

Jueves 08 de abril del año 2021

- Prosigue la construcción de empedrados en la calle colinas del Cerro Barrio Ita Enramada
- Por orden de la Fiscalización se construyó 4 tapas de registro cloacal en la calle Colinas del Cerro
- Esparcida de arena lavada para el colchón de empedrados en la calle Pedro Casal para la construcción de empedrados en el Ita Enramada
- Prosiguen los trabajos de construcción de pavimento tipo empedrados en la calle sin nombre Barrio Itay
- Esparcida de arena lavada para el colchón de empedrados en la calle 10 de Junio y sin nombre Barrio Ita Enramada
- Colocación de piedra repicada sobre el colchón de arena B. Ita Enramada
- Prosiguen los trabajos de construcción de empedrados en la calle Silvio Enciso Barrio Virgen de Asunción.

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRAMITES MUNICIPALES
JEFA
UNIDAD DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES Y ORDENES DE SERVICIO - FISCALIZACIÓN

De Fiscalización a Contratista

Jueves 08 de Abril del Año 2021

Por orden de la Fiscalización se procedió al desbrace, perfilado y compactación de la calle Pedro Casal, también sugiere la construcción de cordón cuneta, esparcida de arena lavada, prosiguen en colinas del Cerro. La construcción de empedrados Ita Enramada

Se autoriza para la construcción de 4 tapas de registro cloacal sobre dicha calle

Prosiguen la construcción de empedrados en la calle Silvio Enciso Barrio Asunción

Prosiguen la construcción de empedrados en la calle sin nombre en Itay

Firma del Fiscal de Obra Ing. Juan Jimenez Fiscal de Obras Municipalidad de Asunción Aclaración de Firma	Firma del Residente de Obra Ing. Juan Fernando Canatta Representante Legal ITINERA S.A. Aclaración de Firma

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: (Amarillo) Contratista TRIPLICADO:(Rosa) Fiscalizació

LIBRO DE OBRA	Municipalidad de la Cuidad de Asunción OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN ID: 378.863			HOJA Nº 0000061	
Fiscalización:	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	Localidad:	ASUNCIÓN	Tiempo:	Bueno:
					Lluvia:
Contratista:	ITINERA S.A.	Fecha:	09 / 04 / 21		Nublado:

ACTIVIDADES

Viernes 09 de Abril del año 2021

- Prosiguen los trabajos de construcción de pavimento tipo empedrados en la calle Pedro Casal, la fiscalización sugiere la construcción de viga de freno en el ultimo tramo, de piedra bruta, Barrio Ita Enramada.
- Compactación final y enripiado, limpieza sobre la calle Colinas del Cerro B Ita Enramada
- Enripiado y Compactación final sobre la calle San Ramón y Silvio Enciso En Zeballos Cue y Barrio Asunción
- Prosigue la construcción de empedrados en el ultimo extremo de las calles 10 de junio y sin nombre ultimo tramo, Barrio Ita Enramada
- La fiscalización recomienda la construcción de un badén cruce de calle en la calle sin nombre Barrio ita Enramada
- Compactación final, enripiado y limpieza en la calle Puro Agüero Barrio Zeballos Cue.

TRÁMITES MUNICIPALES

Carlos Valiente
JEFA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES Y ORDENES DE SERVICIO - FISCALIZACIÓN

De la Fiscalización a Contratista.

Viernes 09 de Abril del Año 2021

Prosiguen los trabajos de construcción de pavimento tipo empedrados en la calle Pedro Casal, y también se recomienda la construcción de muros de cierre de piedra bruta

Compactación final y enripiado en la calle Colinas del Cerro Ita Enramada

Enripiado y compactación final, limpieza en la calle San Ramon y Puro Agüero Zeballos Cue.

Prosiguen la construcción de empedrados en la calle 10 de junio y sin nombre en el ultimo extremo, en la calle sin nombre, se sugiere que se construya un badén cruce de calle Ita Enramada

Firma del Fiscal de Obra Ing. Juan Jimenez Fiscal de Obras Municipalidad de Asunción Aclaración de Firma	Firma del Residente de Obra Ing. Juan Fernando Canatta Representante Legal ITINERA S.A. Aclaración de Firma

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: (Amarillo) Contratista TRIPLICADO:(Rosa) Fiscalizació

LIBRO DE OBRA	Municipalidad de la Cuidad de Asunción OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN ID: 378.863			HOJA Nº 0000062	
Fiscalización:	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	Localidad:	ASUNCIÓN	Tiempo:	Bueno:
					Lluvia:
Contratista:	ITINERA S.A.	Fecha:	10 / 04 / 21		Nublado:

ACTIVIDADES

Sabado 10 de Abril del año 2021

- Compactación, enripiado y confinamiento final de la calle Mytu Barrio Ita Enramada
- Enripiado y compactación final, limpieza en la calle Sin nombre frente al CIT. Barrio Itay
- Enripiado final, compactación y limpieza en la calle Pedro Casal Barrio Ita Enramada
- Recompactación y enripiado final, limpieza en la calle 10 de Junio y sin nombre. B Ita Enramada
- Recompactación final de todas las calles, limpieza final con desmalezadora.

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRAMITES MUNICIPALES
Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES Y ORDENES DE SERVICIO - FISCALIZACIÓN

De Fiscalización a Contratista

Sabado 10 de Abril del Año 2021

Compactación, enripiado y confinamiento final de la calle Mytu Barrio Ita Enramada

Enripiado y compactación final, limpieza en la calle sin nombre frente del CIT Barrio Itay.

Enripiado final, compactación y enripiado en la calle Pedro Casal B. Ita Enramada

Compactación final de la calle 10 de junio sin nombre, Ita Enramada

Compactación y enripiado final de la calle Silvio Encisso, Barrio Asunción

Limpieza gral., recompactación en todas las calles

Firma del Fiscal de Obra Ing. Juan Jimenez Fiscal de Obras Municipalidad de Asunción Aclaración de Firma	Firma del Residente de Obra Ing. Juan Fernando Canatta Representante Legal ITINERA SA Aclaración de Firma

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: (Amarillo) Contratista TRIPLICADO:(Rosa) Fiscalización