SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

10 (Diez)

Asunción, 18 de agosto de 2022.

Señores:
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Dirección de Vialidad.
Ing. Victor Hugo Olmedo López
Director.

CC: Ing José Gómez, Departamento de Seguridad Vial.

Presente:

Referencia: Llamado MOPC No.202/2019 "LICITACION PÚBLICA NACIONAL, MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA".; ID No.370.316.- LOTE 3

Nota No.: GTV_07-2022

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a Uds., con el fin de comentarles la problemática que estamos viviendo actualmente con los problemas que se están presentando en la República Argentina de donde estamos importando actualmente las pinturas, microesferas, imprimantes, tachas y adhesivos bituminosos que cumplen con las exigencias del presente contrato.

Como es de público conocimiento la Republica de Argentina actualmente está pasando una difícil situación debido al déficit fiscal que esta desencadenando en una crisis económica, con el precio del dólar totalmente inestable lo que repercute en una variación al día del precio de los insumos utilizados en el presente contrato, esto desencadena en atrasos en la producción y entrega del material por parte del fabricante, actualmente se están presentando atrasos en la entrega del material de 2 semanas a 1 mes inclusive desde el pedido, lo que descompagina la programación de los trabajos, a esta problemática se suma la escases de las microesferas exigidas en el Contrato y necesarias para poder ejecutar la señalización horizontal (pintura de lomadas, cruces peatonales, bandas alertadoras, etc). Estos atrasos los venimos viviendo desde comienzo de este año, lo que repercutió en un atraso a la fecha de 40 (cuarenta) días.

En fecha 03 de junio de 2021 según nota SV_01-2021 y reiterado en fecha 9 de agosto de 2021 según nota DV_02-2021 con MEU Nº 32723/2021 se informó que debido a la escasez del acero, niveles críticos de los Rios, huelga de camioneros, entre otras cosas, efectos colaterales de la Pandemia COVID-19, la estructura de soporte para los carteles verticales no se estaban pudiendo conseguir, por lo que se propuso otras opciones para poder contrarrestar la falta del producto en el mercado, esto nos repercutió en un atraso de 13 (trece) días.

En fecha 12 de octubre de 2021 según nota DV_04-2021 con MEU Nº 42137/2021 se reitera la problemática de escases de acero y a los problemas mencionados anteriormente, afectando más fuertemente a las placas metálicas, por lo que se propuso la utilización de placas metálicas con revestido de pintura a base de resina de poliester en polvo aplicada por el proceso electroestático de curado al horno, previo tratamiento fosfatizado, en fecha 19 de octubre de 2021 según nota DV_06-2021 con MEU Nº 49017/2021 se propone otra opción de chapas de paneles de material compuesto de aluminio (Aluminium Composite Panel) de manera a poder contar con otras opciones para paliar la escases de material, esta escases de material nos repercutió en un atraso de 17 (diez y siete) días.

Por los problemas mencionados en gran mayoría producto de fuerza mayor, la obra sufrió un atraso ajeno a la capacidad de ejecución de la Contratista, por lo que se solicita una ampliación de 70 días (setenta), estos atrasos en la llegada tardía de material para la ejecución de los trabajos programados, afectaron a la ruta crítica y a la capacidad de producción de la Contratista, cabe resaltar que de mantenerse

20 (veintiseis)

9(Nueve)

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

Concret - Mix

estos atrasos por la falta de material para la correcta ejecución de los trabajos, el plazo necesario puede modificarse por razones de fuerza mayor ajenas a la responsabilidad del Contratista.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

CONSORCIO RUTAS SEGURAS
Jorge E. Mackinnon Antia
Representante Legal

RECIBIDO
22 AGO 2020
DIRECCION DE VIALIDAD

Adrian Balbuena
14:52hs.

25 (veinticinco)