CONSTRUCTORA HEISECKE SA
R.U.C.: 80023989-0
Autopista y Calle Córdoba - Luque Py

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

FISCALIZACION:
Consorcio ETL del Sur
Mencia de Sanabria 458 c/Bruno Guggiari

CERTIFICADO N° 19
Correspondiente al MES : may/2021

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 452/18 - Obra: EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) - Llamado M.O.P.C. No. 35/18: "Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales. Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Tramo: Desvio Villeta-KM 40 (40 KM)."

MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 137.845.274.002

Guaraníes: Ciento Treinta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Dos.-

Fecha del Contrato:	20-dic.-18
Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	24-may.-19
Plazo contractual:	30 meses

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: KM. 40

Día	AÑO 2019 Nov	AÑO 2019 Dic	AÑO 2020 Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	AÑO 2021 Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct
1																								
2																								
3						H								H										
4																H								
5		H																						
6																								
7			H	H		H		H						H			H							
8														H				H	H					
9		H							H															
10									H															
11																								
12													H											
13																H		H	H					
14						H	H			H														
15			H																					
16												H		H										
17				H						H														
18																								
19				H							H			H	H		H							
20					H								H	H	H		H							
21																								
22									H															
23			H				H		H					H			H							
24																	H							
25								H																
26				H				H							H									
27																								
28																								
29					H																			
30																								
31	H		H																					

	TOTALES																							
Registro Obra-Campam. Obra 1 (mm)	48,0	0,7	243,0	79,0	118,0	131,0	85,0	118,0	100,0	18,0	10,0	132,0	150,0	417,0	200,0	150,0	135,0	240,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	1	2	8	5	4	3	4	5	2	2	1	3	5	10	6	2	4	5	3	0	0	0	0	0
Cantidad de días con humedad excesiva	1	2	4	4	2	3	2	4	4	2	1	4	4	7	5	2	5	5	2	0	0	0	0	0
Total de días no laborables	2	4	12	9	6	6	6	9	6	4	2	7	9	17	11	4	9	10	5	0	0	0	0	0
Total de días laborables	28	27	19	20	25	24	25	21	25	27	28	24	21	14	20	24	22	20	26	30	31	31	30	31
Días prorrogables	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	9	8	0	1	2	0	0	0	0	0	0
Total Días prorrogables	22																							

Días con Lluvia
H Días con Humedad

Ing. Jose Luis Heisecke
Representante Legal
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Carlos Rotundi
Jefe de Obra
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Cristóbal Cabello
Residente de la Fiscalización
Consorcio ETL del Sur

Ing. Miguel Ángel Espinola
Ingeniero Residente
Consorcio ETL DELSUR

06 (seis)
5 (cinco)