justicia pyahura
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PNUD

pnud

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Ampliación del Palacio de Justicia de PARAGUARÍ. Fecha: 14 de junio
N° de páginas: 1 + Anexos **NOTA Nro. 195/2012** Sol de pago 07/06

A: **Sr. Lorenzo Jiménez.**
Representante Residente.
PNUD – Paraguay.

DE: **Lic. Lina Matto de Ferreira**
Directora de Planif. y Des. CSJ.
Directora Nacional PAR/97/021.

Arq. Víctor Hugo Cáceres
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Referencia: Pago de Reajustes, **Certificados Nº 07 al 11** - Contrato 011/2010 – Construcción de las Obras Civiles e Instalaciones de la Ampliación del Palacio de Justicia de Paraguarí – ITASA S.A..

VICTOR H. CACERES – Arq.
Coordinador General

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al :

Pago de Reajustes, **Certificados Nº 07 al 11** - Contrato N° 011/2010 – Construcción de las Obras Civiles e Instalaciones de la Ampliación del:
PALACIO DE JUSTICIA DE PARAGUARÍ
A la firma **ITASA S.A.**
con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.
El monto de los Reajustes de los **Certificados Nº 01 al 06** son de:

Certificado N° 07:	Gs. 52.152.493.-
Certificado N° 08:	Gs. 127.275.218.-
Certificado N° 09:	Gs. 16.007.172.-
Certificado N° 10:	Gs. 21.297.814.-
Certificado N° 11:	Gs. 10.582.517.-
Ajuste del reajuste ya pagado:	Gs. - 19.829.139.-
Total:	**Gs. 207.486.075.-**

Guaraníes Doscientos Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Setenta y Cinco.

La Unidad de Gerenciamiento certifica que el monto del reajuste reúne y cumple con los requisitos, es el resultado de la aplicación de los procedimientos establecidos en el Contrato N° 011/2010 por lo que corresponde el pago del monto solicitado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago, los antecedentes y la factura correspondiente.

Atentamente.

RECIBIDO JUN. 2012 UN HOUSE PARAGUAY

Hecho por: v.h.c.p

Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
Asunción – Paraguay

Original :
1ª. Copia :
2ª. Copia :

PNUD
Dirección de Planif. y Des. CSJ
Unidad de Gerenciamiento

Asunción, 11 de Mayo de 2012

NOTA: ITASA-PNUD 42/2012

Señores

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CSJ

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO –PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

Presente

Referencia: Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de la Ampliación del Palacio de Justicia de Paraguarí – Contrato Nº 11/10.

En representación de la firma ITASA S.A., me dirijo a ustedes a fin de presentarles el ***Reajuste*** *del Certificado de Obra Nº 1 a Nº 11* del Contrato de referencia.

El saldo a pagar asciende a la suma Gs. 207.486.075 (Son Guaraníes Doscientos siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil setenta y cinco), con Impuesto al Valor Agregado; según la siguiente planilla:

Reajuste de Certificado Nº	Monto	Estado
1	5.904.877	Pagado
2	35.001.713	Pagado
3	44.625.794	Pagado
4	40.447.033	Pagado
5	38.681.923	Pagado - Crédito a favor del PNUD Gs. 5.953.518.-
6	57.605.838	Pagado - Crédito a favor del PNUD Gs. 13.875.621.-
7	52.152.493	A pagar
8	127.275.218	A pagar
9	16.007.172	A pagar
10	21.297.814	A pagar
11	10.582.517	A pagar

Atentamente,

RECIBIDO POR:
Fecha: 17/05/12 09:25
PNUD

Ing. Miguel Guanes
Representante Legal

"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTRATO 11/2010: OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PARAGUARI

Empresa Contratista: ITASA S.A.

REAJUSTE DE PRECIOS

Fórmula polinómica de reajuste:

$$R = 0{,}85 \times Po \times \left(0{,}30 \times \frac{S}{So} + 0{,}10 \times \frac{C}{Co} + 0{,}05 \times \frac{D}{Do} + 0{,}10 \times \frac{A}{Ao} + 0{,}10 \times \frac{Y}{Yo} + 0{,}10 \times \frac{K}{Ko} + 0{,}05 \times \frac{T}{To} + 0{,}05 \times \frac{L}{Lo} - 0{,}85\right)$$

	Factor	Apertura de la oferta 31-ago-10	Certificado Nº 1 18-feb-10	18-mar-11	18-abr-11	17-may-11	Certificado Nº 2 17-may-11	18-jun-11	11-jul-11	Certificado Nº 3 11-jul-11	Certificado Nº 4 11-ago-11	Certificado Nº 5 14-sep-11	Certificado Nº 6 12-oct-11	Certificado Nº 7 11-nov-11	Certificado Nº 8 25-nov-11	Certificado Nº 9 16-ene-12	Certificado Nº 10 16-feb-12	Certificado Nº 11 15-mar-12	TOTAL Gs.
30 días antes		01-ago-10	19-ene-10	16-feb-11	19-mar-11	17-abr-11	Prom. de feb-mar-ab	19-may-11	11-jun-11	Prom. de may-jun	12-jul-11	15-ago-11	12-sep-11	12-oct-11	26-oct-11	17-dic-11	17-ene-12	14-feb-12	
Contrato		13.600.000																	
CT= Certificado Total			203.453.710				833.697.252			770.859.872	674.050.084	562.226.236	900.377.608	1.097.282.127	1.560.516.888	715.035.204	595.172.212	580.196.140	
CI= Certificado Instalaciones												74.990.273	174.776.766	472.904.209	36.757.783	534.990.308	378.335.903	474.533.065	
C (CT-CI)= Cert. a reajustar			203.453.710				833.697.252			770.859.872	674.050.084	487.235.963	725.600.842	624.377.918	1.523.759.105	180.044.896	216.836.309	105.663.075	
	0,85																		
(S) Salario	0,30	58.560	58.560	58.560	58.560	64.416	60.810	64.416	64.416	64.416	64.416	64.416	64.416	64.416	64.416	64.416	64.416	64.416	
(C) Cemento	0,10	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
(D) Gasoil	0,05	4.270	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.525	5.860	5.860	
(A) Varilla	0,10	5.713	5.917	5.917	5.917	5.917	5.917	3.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.800	
(Y) Placa de yeso	0,10	45.008	46.820	46.820	47.616	47.616	47.616	47.519	47.519	47.519	47.519	47.855	47.855	50.045	50.045	50.786	53.952	54.030	
(K) Conductor de cobre	0,10	3.268	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	
(T) Interrumptor	0,05	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	
(L) Ventana Vidriera	0,05	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	
Reajuste (Gs.)			5.904.877				35.001.713			44.625.794	40.447.033	38.681.923	57.605.838	52.152.493	127.275.218	16.007.172	21.297.814	10.582.517	449.582.392
Reajuste (%)			2,90%				4,20%			5,79%	6,00%	7,94%	7,94%	8,35%	8,35%	8,89%	9,82%	10,02%	

Total reajuste Nº 1 a Nº 11: Gs. 449.582.392 iva incluido. Cobrado a cuenta: Gs. 242.096.317 iva incluido. SALDO: Gs. 207.486.075.-

El saldo asciende a Guaraníes: Doscientos siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil setenta y cinco, con el Impuesto al Valor Agregado incluido.

VICTOR H. CACERES P. Arq.
Coordinador

Ing. Miguel Guanes y/o Arq. Ramón Orué
ITASA S.A.

Ing. Alberto G. Rolón
Fiscal de Obras

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
Supervisor de Obras
Proyecto PAR/97/021
CSJ / PNUD

Supervisor de Obra
Unidad de Gerenciamiento PAR/97/021
Ing. Dardo González Barúa
Supervisión de Obras
Proyecto PAR 97/021
CSJ / PNUD

Coordinador
VICTOR H. CACERES P. Arq.
Coordinador