MORA CONSTRUCCIONES
De: Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura (Arquitecto)
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Ruc: 805.889-0
Tel: (0983) 264 579
Email: gustmora21@gmail.com

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

Construccion de Cocina Comedor, Sanitarios y Reparaciones Varias en Instituciones Educativas con ID: 416706

LOTE NRO: 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PLAZO DE EJECUCIÓN (60 DÍAS)							
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
1	Cartel de obra-Reparación de 6 aulas en la Escuela Basica 729 San Francisco de Asis	m2	3,00								
2	Desmonte de techo teja para restauracion	m2	311,00								
3	Reposición de tejas, tejuelas y tejuelones rotos.	m2	311,00								
4	Reparación de fisuras en muros	m2	49,00								
5	Reparación de revoques	m2	49,00								
6	Pintura de paredes y pilares revocadas a la cal - Base para Latex	m2	324,88								
7	Pintura de paredes y pilares revocadas, al látex	m2	324,88								
8	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	55,50								
9	Pintura de viga cumbrera y galería	m2	31,05								
10	Pintura de tirantes y listón de boca	m2	162,10								
11	Pintura de techo de tejas y tejuelones con antimoho y acabado brilloso	m2	443,00								
12	Pintura de Pizzarron	gl	1,00								
13	Instalacion electrica con artefactos	gl	1,00								
14	Instalacion y provicion de ventiladores de techo	un	12,00								
15	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. Con pintura antioxido	ml	137,00								
16	Confección de desague pluvial embutido con caño de 150mm hasta la calle incluye la excavación, registros, macizada y terminación.	ml	180,00								
17	Revestimiento	m2	10,00								
18	Artefactos de griferia y cañeria	gl	1,00								
19	Reposicion de vidrios	m2	12,00								
20	Reparación de 6 puertas tableros con cerraduras nuevas	un	6,00								
21	Limpieza final	gl	1,00								
22	Cartel de obra-Reparacion de techo de 3 aulas en la Escuela Basica Santa Clara	m2	3,00								
23	Desmonte de cielo raso de PVC	m2	52,00								
24	Desmonte de techo chapa zinc	m2	51,84								
25	Reparación y aislacion de losa con membrana y pintura	m2	184,60								
26	Reparación de fisuras en muros	m2	58,00								
27	Reparación de revoques	m2	58,00								
28	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm.	m2	51,84								
29	Pintura general exterior	m2	237,00								
30	Pintura general interior	m2	237,00								
31	Instalacion electrica con artefactos	gl	1,00								
32	Instalacion y provicion de ventiladores	un	4,00								
33	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	30,00								
34	Registro de desagüe 30x30x40 cm, con tapa tipo rejilla	un	3,00								
35	Desmonte piso ceramico	m2	237,00								
36	Piso de 1era color a definir por fiscalización (Galería y Aula)	m2	237,00								
37	Zocalos	ml	108,00								
38	Reposicion de vidrios	m2	6,00								
39	Reparación de 3 puertas tableros con cerraduras nuevas	un	3,00								
40	Pizarra acrilica con porta borrador	un	3,00								
41	Limpieza final	gl	1,00								

Arq. Gustavo Mora
Mat. M.O.P.C. 1.715