# MUNICIPALIDAD DE YATYTAY – ITAPUA

## CERTIFICADO FINAL

**Obra: "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta sobre la Calle Sin Nombre entre Avda. Defensores del Chaco y Calle Coronel Felix Cabrera camino a la Escuela Espiritu Santo"**

**Empresa: J.C. CONSTRUCCIONES**

| AVANCE DE OBRA | |
|---|---|
| Ejecutado actual: | 49,07% |
| Ejecutado anterior: | 50,93% |
| Ejecutado Acumulado: | 100,00% |

**FECHA: 01/ 08/2023**

| Planilla de Computo Métrico y Presupuesto | | | | | | | | | | | | MONTOS CERTIFICADOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DESCRIPCION DE RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO | % DE AVANCE | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO | % DE AVANCE |
| | "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta sobre la Calle Sin Nombre entre Avda. Defensores del Chaco y Calle Coronel Felix Cabrera camino a la Escuela Espiritu Santo" | | | | | | | | | | | | | | |
| Items | Descripcion | U.M | Cant. | Precio U. | Precio T. | | | | | | | | | | |
| 1 | Limpieza general del terreno de obras. | M2 | 627,65 | 554 | 347.718 | 627,65 | 0,00 | 627,65 | 0,00 | 100,00 | 347.718 | 0 | 347.718 | 0 | 100,00 |
| 2 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. | M2 | 627,65 | 664 | 416.760 | 627,65 | 0,00 | 627,65 | 0,00 | 100,00 | 416.760 | 0 | 416.760 | 0 | 100,00 |
| 3 | adhesiva). | GL | 1 | 1.189.972 | 1.189.972 | 1 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 1.189.972 | 0 | 1.189.972 | 0 | 100,00 |
| 4 | Carteles de señalización de chapa Nº 24 (0,30 x 0,80). | UN | 2 | 294.579 | 589.158 | 2 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 589.158 | 0 | 589.158 | 0 | 100,00 |
| 5 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. | M2 | 627,65 | 2.497 | 1.567.242 | 627,65 | 0,00 | 627,65 | 0,00 | 100,00 | 1.567.242 | 0 | 1.567.242 | 0 | 100,00 |
| 6 | Compactación Mecánica de suelo. | M2 | 516,5 | 2.447 | 1.263.876 | 516,5 | 0,00 | 516,50 | 0,00 | 100,00 | 1.263.876 | 0 | 1.263.876 | 0 | 100,00 |
| 7 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m). | M2 | 516,5 | 7.066 | 3.649.589 | 516,5 | 0,00 | 516,50 | 0,00 | 100,00 | 3.649.589 | 0 | 3.649.589 | 0 | 100,00 |
| 8 | CORDON CUNETA de Hormigón, des 0,35m, alt libre 0.15m esp de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) moldes metál con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados s/ piedra triturada. | ML | 179,5 | 101.804 | 18.273.818 | 179,5 | 0,00 | 179,50 | 0,00 | 100,00 | 18.273.818 | 0 | 18.273.818 | 0 | 100,00 |
| 9 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). | M2 | 516,5 | 36.411 | 18.806.282 | 0,00 | 516,5 | 516,50 | 0,00 | 100,00 | 0 | 18.806.282 | 18.806.282 | 0 | 100,00 |
| 10 | Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado. | M2 | 516,5 | 2.469 | 1.275.239 | 0,00 | 516,5 | 516,50 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1.275.239 | 1.275.239 | 0 | 100,00 |
| 11 | Compactación inicial, diaria y final . | M2 | 516,5 | 2.962 | 1.529.873 | 0,00 | 516,5 | 516,50 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1.529.873 | 1.529.873 | 0 | 100,00 |
| 12 | Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal. | ML | 179,5 | 21.713 | 3.897.484 | 0,00 | 179,5 | 179,50 | 0,00 | 100,00 | 0 | 3.897.484 | 3.897.484 | 0 | 100,00 |
| 13 | Limpieza general y final del sitio de obras. | M2 | 627,65 | 1.266 | 794.605 | 0,00 | 627,65 | 627,65 | 0,00 | 100,00 | 0 | 794.605 | 794.605 | 0 | 100,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | 53.601.614 | | | | | | 27.298.133 | 26.303.481 | 53.601.614 | 0 | 100,00 |
| | TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO | | | | 53.601.614 | | | MONTO DEL AVANCE | | | | 26.303.481 | | | |
| | | | | | | | | DESCUENTO FONDO REPARO (5%) | | | | 1.315.174 | | | |
| | | | | | | | | IMPORTE NETO A COBRAR | | | | 24.988.307 | | | |

**SON GUARANIES: Veinticuatro millones novecientos ochenta y ocho mil trescientos siete.**

Arq. Diego Armando Salinas
Reg. Prof M.O.P.C N° 3441

Fiscal de obras

Representante Legal

JC Construcciones
Juan Carlos Casco
RUC: 1263490 - 5

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY • INTENDENCIA •

Intendente Municipal