MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO - ITAPÚA

CERTIFICADO BASICO DE OBRA N° 1

OBRA: CONTRATO CD 03/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA – ACCESO A PUESTO DE SALUD SAN ISIDRO"
UBICACIÓN: COMPAÑÍA SAN ISIDRO
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DIRECTA N° 03/2023 – ID 431656
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ZARZA – RUC 2.296.529-7– SR. CEFERIANO ZARZA
FECHA: 02/08/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	50,84%
Ejecutado Anterior:	0,00%
Ejecutado Acumulado:	50,84%

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						CANTIDADES CERTIFICADAS						MONTOS CERTIFICADOS			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.803,25	1.025	1.848.331	0,00	1.803,25	1.803,25	0,00	100,00	0	1.848.331	1.848.331	0	100,00
2	Demolición de pavimento tipo asfaltado existente.	M2	900,00	7.000	6.300.000	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0	6.300.000	6.300.000	0	100,00
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.803,25	650	1.172.113	0,00	1.803,25	1.803,25	0,00	100,00	0	1.172.113	1.172.113	0	100,00
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1,00	1.016.634	1.016.634	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.016.634	1.016.634	0	100,00
5	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).	UN	4,00	426.667	1.706.668	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	0	1.706.668	1.706.668	0	100,00
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.803,25	3.267	5.891.218	0,00	1.803,25	1.803,25	0,00	100,00	0	5.891.218	5.891.218	0	100,00
7	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1.803,25	2.750	4.958.938	0,00	1.803,25	1.803,25	0,00	100,00	0	4.958.938	4.958.938	0	100,00
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	M2	1.472,50	7.905	11.640.113	0,00	1.472,50	1.472,50	0,00	100,00	0	11.640.113	11.640.113	0	100,00
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,35m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	493,85	97.667	48.232.848	0,00	293,85	293,85	200,00	59,50	0	28.699.448	28.699.448	19.533.400	59,50
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1.472,50	37.333	54.972.843	0,00	972,50	972,50	500,00	66,04	0	36.306.343	36.306.343	18.666.500	66,04
11	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.	ML	21,00	62.667	1.316.007	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0	0	0	1.316.007	0,00
12	BADEN de H° .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.- (detalles en planos)	ML	13,00	300.000	3.900.000	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0	0	0	3.900.000	0,00
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	M2	1.472,50	3.167	4.663.408	0,00	0,00	0,00	1.472,50	0,00	0	0	0	4.663.408	0,00
14	Compactación inicial, diaria y final .	M2	1.472,00	3.250	4.784.000	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0	0	0	4.784.000	0,00
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	493,85	8.100	4.000.185	0,00	0,00	0,00	493,85	0,00	0	0	0	4.000.185	0,00
16	Provisión y colocación de tubos de H° de 60 cm.	UN	45,00	369.626	16.633.170	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0	0	0	16.633.170	0,00
17	Construcción de cabeceras de PBC de 0,30 cm de ancho (detalles en planos)	M3	23,05	780.025	17.979.576	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	0	0	0	17.979.576	0,00
18	Canalización para desague; incluye excavación de suelo y retiro de tierra.	M3	48,50	76.000	3.686.000	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0	0	0	3.686.000	0,00
19	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.803,25	600	1.081.950	0,00	0,00	0,00	1.803,25	0,00	0	0	0	1.081.950	0,00
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				195.784.000						-	99.539.804	99.539.804	96.244.196	50,84
													Ejecutado actual %:		50,84%

MONTO TOTAL DEL AVANCE	99.539.804
DESCUENTO ANTICIPO DE 20 %	19.907.961
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	4.976.990
IMPORTE NETO A COBRAR	74.654.853

SON GUARANIES: Setenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres.-

FISCAL DE OBRAS

Hector Fernández
Arquitecto
Reg. N° 2.115

CONTRATISTA

INTENDENTE MUNICIPAL