CONTRATO 109/2025

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE CERTIFICADO N°5

PROYECTO: REPARACIÓN EDILICIA BLOQUE INTERNACIÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

MONTO MINIMO 250.000.000 MONTO MAXIMO 500.000.000.

ORDEN DE SERVICIO N°: 102.750

FECHA DE TERMINO DE OS: 16-12-2025

CERT05

DATOS DE CONTRATO						FISICO				CERTIFICADO ACTUAL	FINANCIERO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
42	Restauracion o reparacion de pisos - Reparacion y cambio de pisos ceramicos	Metros cuadrados	298,00	91.935	27.396.630		120,00	120,00	178,00	$ -	$ 11.032.200	$ 11.032.200	$ 16.364.430
43	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Metros cuadrados	298,00	36.888	10.992.624		120,00	120,00	178,00	$ -	$ 4.426.560	$ 4.426.560	$ 6.566.064
				TOTALES	38.389.254					-	15.458.760	15.458.760	22.930.494

TOTAL PRESPUESTADO	38.389.254
CERTIFICADO ANTERIOR	0
CERTIFICADO ACTUAL	15.458.760
SALDO RESTANTE A EJECUTAR	22.930.494

Fecha de certificación: 22/12/2025

Ing. Ramón Ruiz
Jefe de Sección
Opto. Téc. y Mantenimiento
HC - FCM - UNA

Fiscal de Obras:
ARQ. MARIA CRISTINA ORUÉ AYALA

Fecha de aprobación:

Arq. Cristina Orué, Jefa
Opto. Téc. y Mantenimiento
FCM - UNA