# CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GASPAR ADORNO, TRAMO 4067 Y 4323, COMPAÑÍA 18º LOMA BARRERO, BARRIO VIRGEN DE LOS DOLORES.**

CONTRATO: Nº 46/2021

| Fecha: 02/06/2021 | |
|---|---|
| PERIODO CERTIFICADO | |
| del: 19/05/2.021 | al: 02/06/2.021 |
| Avance de obra: 100 % | |

**1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GASPAR ADORNO, TRAMO 4067 Y 4323, COMPAÑÍA 18º LOMA BARRERO, BARRIO VIRGEN DE LOS DOLORES**

| ITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANT. | PRECIO | | PORCENTAJE EJECUTADO | | | MONTOS CERTIFICADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | |
| | | | | | | UNIT. | TOTAL | | | | | | | |
| 1.1 | 72131701-003 | MARCACIÓN Y REPLANTEO | M2 | EVENTO | 836 | 1.010 | 844.360 | 0 | 836,00 | 836,00 | 0 | 844.360 | 844.360 | 100% |
| 1.2 | | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2.00 x 1.00)m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm ALTURA 3,20 m (sin excepción) | UN | EVENTO | 1 | 604.840 | 604.840 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 604.840 | 604.840 | 100% |
| 1.3 | | DEMOLICIÓN DE MUROS Y CERCAS | M2 | EVENTO | 48 | 22.990 | 1.103.520 | 0 | 48,00 | 48,00 | 0 | 1.103.520 | 1.103.520 | 100% |
| 1.4 | | DESMONTE DE TERRENO NATURAL CPN CON MAQUINARIA EN FRANJA DE VEREDA | M3 | EVENTO | 300 | 33.990 | 10.197.000 | 0 | 300,00 | 300,00 | 0 | 10.197.000 | 10.197.000 | 100% |
| 1.5 | | DESMONTE DE EMPEDRADO DAÑADO | M2 | EVENTO | 836 | 4.990 | 4.171.640 | 0 | 836,00 | 836,00 | 0 | 4.171.640 | 4.171.640 | 100% |
| 1.6 | | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO 10 cm, DOSAJE 1:3:5 | ML | EVENTO | 272 | 31.990 | 8.701.280 | 0 | 272,00 | 272,00 | 0 | 8.701.280 | 8.701.280 | 100% |
| 1.7 | | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARAC. DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSIC NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | M2 | EVENTO | 836 | 54.900 | 45.896.400 | 0 | 836,00 | 836,00 | 0 | 45.896.400 | 45.896.400 | 100% |
| 1.8 | | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO | M2 | EVENTO | 836 | 2.490 | 2.081.640 | 0 | 836,00 | 836,00 | 0 | 2.081.640 | 2.081.640 | 100% |
| 1.9 | | EXCAVACIÓN DE TERRENO PARA ZANJAS DE MURO | M3 | EVENTO | 5 | 34.900 | 174.500 | 0 | 5,00 | 5,00 | 0 | 174.500 | 174.500 | 100% |
| 1.10 | | MURO DE PBC | M3 | EVENTO | 22,5 | 549.000 | 12.352.500 | 0 | 22,50 | 22,50 | 0 | 12.352.500 | 12.352.500 | 100% |
| 1.11 | | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | M2 | EVENTO | 68,00 | 4.990 | 339.320 | 0 | 68,00 | 68,00 | 0 | 339.320 | 339.320 | 100% |
| 1.12 | | CONTRAPISO O PISO DE Hº POBRE | M2 | EVENTO | 220 | 49.000 | 10.780.000 | 0 | 220,00 | 220,00 | 0 | 10.780.000 | 10.780.000 | 100% |
| 1.13 | | CADENA DE HºAº INSITU (13 x 30) cm | ML | EVENTO | 136 | 74.990 | 10.198.640 | 0 | 136,00 | 136,00 | 0 | 10.198.640 | 10.198.640 | 100% |
| 1.14 | | VEREDA PISO DE Hº | M2 | EVENTO | 220 | 130.500 | 28.710.000 | 0 | 220,00 | 220,00 | 0 | 28.710.000 | 28.710.000 | 100% |
| 1.15 | | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | M2 | EVENTO | 836,00 | 1.010 | 844.360 | 0 | 836,00 | 836,00 | 0 | 844.360 | 844.360 | 100% |
| | | TOTAL | | | | | 137.000.000 | | | | | | 137.000.000 | |

| | CONTRATO |
|---|---|
| Total PresenteCertificado | 137.000.000 |
| 5% Retención | 6.850.000 |
| Neto a cobrar | 130.150.000 |

C CONSTRUCCIONES
Jr. Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
T. 21- 847 641
Calle sin nombre - Luque

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
ARQUITECTO