GRUPO BONARO

**BONARO**
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

# INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

**N° MDI 02.2/2024**

**FECHA 14/05/2024**

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | **MINISTERIO DEL INTERIOR.** |
| | |

## TIPO DE SERVICIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instalación | | Diagnóstico | | Capacitación | | Visita Técnica |
| | M. Preventivo | | Reparación | | Retiro | | Garantía |
| X | M. General. | | Entrega | | Recepción | | Devolución |

## MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N°379

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 208 | Mano de obra Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y bandeja de desague de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 209 | Mano de obra Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 210 | Mano de obra Verificación del consumo de energía eléctrica del compresor, de la tensión de alimentación eléctrica, verificación del estado de los soportes del equipo, verificación de vibraciones y ruidos extraños de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 211 | Mano de obra para mantenimiento y reajuste de las borneras de conexión eléctrica del aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 212 | Mano de obra para verificación y ajuste de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 213 | Mano de obra para mantenimiento de protectores térmicos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 214 | Lubricante del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |

GRUPO BONARO

**BONARO**
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 215 | Mano de obra para lubricación del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 216 | Lubricante del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 217 | Mano de obra para lubricación del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 236 | Provisión del capacitor del compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 237 | Mano de obra para cambio del capacitor del compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 238 | Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 239 | Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 240 | Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 241 | Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 243 | Mano de obra para desmontaje y montaje del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 245 | Mano de obra para desmontaje y montaje del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 269 | Mano de obra para instalación de unidad evaporadora y unidad condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 274 | Mano de obra para desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 30.000 BTU. | Unidad | 1 |

**EQUIPO OPERATIVO:** [ X ] **SI** [ ] **NO**

**OBSERVACIONES:**

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

**GRUPO BONARO**

Lic. Juan M. Galván R.
Jefe Interino
Dpto. de Control y Provisión de Bienes
Ministerio del Interior

**CLIENTE**
**RECIBÍ CONFORME**