ITINERA

Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 824

Luque, 01 de septiembre del 2022

Señor
VÍCTOR DÍAZ AVALOS
INTENDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

Ref.: *CONTRATACION DIRECTA N° 04/2022 CON ID N° 413685 - Obras complementarias de construcción de oficinas administrativas y sala de la junta municipal y de la construcción para taller y depósito de servicios generales.*

Por la presente, me dirijo a Usted, por su intermedio a quien corresponda, con el fin de solicitar el pago del certificado de obras Nº 1, cuyo monto es de 83.599.434 (OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO).

Se adjunta los siguientes documentos:

- REPSE (registro de prestadores de servicios)
- Certificado de cumplimiento tributario
- Constancia de cumplimiento con la Seguridad Social
- Formulario de informe de servicios personales (FIS)
- Formulario FIP

Sin otro particular le saludo muy atentamente.

Ing. Juan F. Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

CONTRATACION DIRECTA N° 04/2022 CON ID N° 413685 - obras complementarias de construcción de oficinas administrativas y sala de la junta municipal y de la construcción para taller y depósito de servicios generales

CERTIFICADO DE OBRA N° 1	**87.999.404**
Descuento Anticipo	0
Retención Fondo de Reparo 5%	-4.399.970
Saldo a Facturar son Gs	**83.599.434**

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE REUNIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL Y DE LA CONSTRUCCION PARA TALLER - DEPOSITO DE SERVICIOS GENERALES						CERTIFICADO N° 01					
1	**Construccion de oficinas administrativas y sala de reuniones de la Junta Municipal**					CERTIFICADOS ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		TOTAL CERTIFICADO	
ITEM	RUBROS	UND.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
1.1	Guarda de obra Guarda de obra (Cordon, relleno, contrapiso, carpeta con alisada cemento y mocheta vertical)	m2	26	159.375	4.143.750	0	-	26	4.143.750	26	4.143.750
1.2	Carpeta de regularizacion para base de piso porcelanato.	m2	152,2	63.750	9.702.750	0	-	152,2	9.702.750	152,2	9.702.750
1.3	Parapeto de ladrillo con mocheta.	ml	34	85.000	2.890.000	0	-	34	2.890.000	34	2.890.000
1.4	Ventana de vidrio templado corredizo de 8mm 1.80x1.20 (3 unidades son 6,48 m2). Incluye tela metálica.	und.	3	5.168.750	15.506.250	0	-	3	15.506.250	3	15.506.250
1.5	Ventana de vidrio templado fijo de 8mm 1.7x0.70 (2 unidades).	und.	2	1.593.750	3.187.500	0	-	2	3.187.500	2	3.187.500
1.6	Ventana de vidrio templado atencion al cliente de 8mm 1.2x2.30 (1 unidad). Incluye tela metálica.	und.	1	4.781.250	4.781.250	0	-	1	4.781.250	1	4.781.250
1.7	Ventana de vidrio templado fijo de 8mm 1.20x1.20 (1 unidad)	und.	1	1.912.500	1.912.500	0	-	1	1.912.500	1	1.912.500
1.8	Desmonte de suelo y nivelacion con pendiente hacia la calle	m2	200	85.000	17.000.000	0	-	200	17.000.000	200	17.000.000
1.9	Losa de hormigon armado h= 10cm fck= 210 kg/cm², sobre fachada curva + aislacion hidrofuga + carpeta con pendiente	m2	3,7	371.875	1.375.938	0	-	3,7	1.375.938	3,7	1.375.938
1.10	Fachada de pared curva de ladrillo común incluye 40 ladrillos de vidrio	m2	15,51	265.625	4.119.844	0	-	15,51	4.119.844	15,51	4.119.844
1.11	Desmontar Techo y cielorraso en **sala de junta existente**	m2	32	26.563	850.016	0	-	0	-	0	0
1.12	Puerta de Vidrio en acceso de Junta Municipal: desmontar y reacondicionar con marcos de aluminio y sistema antipolvo y dos manijones. **Acceso a edificio nuevo de la junta.**	unid.	1	7.312.500	7.312.500	0	-	0	-	0	0

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.

Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC N° 3600

MUNICIPALIDAD DE MCAL. ESTIGARRIBIA
Fiscal de Obras
Chaco Paraguayo

1.13	Enduido y Pintura Completa de la **Sala de la Junta existente**.	m²	48,38	26.563	1.285.118	0	-	0	-	0	0
1.14	Desmontar y reponer instalación eléctrica con cableado nuevo en sala de reunión actual, 6 artefactos de iluminacion y un ventilador reutilizar ventilador. En **sala de reunión existente**	global	1	3.250.000	3.250.000	0	-	0	-	0	0
1.15	AA Sacar y reponer Evaporizador en **sala de reunión existente**	unid.	1	1.625.000	1.625.000	0	-	0	-	0	0
1.16	Pilar de 0,20x0,40x5,00 de alto, cabezal 60x80x40 y Tubulones de Ø 40cm x 5,00 de profundidad (2 unidades). Revoque mocheta y pintura incluido. Edificio nuevo de la Junta.	m3	1,9	2.816.667	5.351.667	0	-	0	-	0	0
1.17	Puerta placa de 0,70 en baño con marco, cerradura, pintura, contramarco y señalizacion.	un	2	1.733.333	3.466.666	0	-	2	3.466.666	2	3.466.666
1.18	Abrir pared y colocar Ventana de vidrio templado corredizo de 8mm 1.80x1.20 (3 unidades son 6,48 m2). Incluye tela metálica. En sala de reuniones existente.	und.	1	6.066.667	6.066.667	0	-	0	-	0	0
1.19	Refuerzo de fundación con 4 x 2 pilotes Ø 30 cm h= 3m con viga H°A° 20x40. **Sala de reunión existente**	m3	1	2.816.667	2.816.667	0	-	0	-	0	0
1.20	Sacar Puerta de Vidrio y colocar Puerta Metálica. Reacondicionar Puerta metálica para ser Cortafuego y manijón de 0,90. **Sala de junta nueva**	und.	1	4.875.000	4.875.000	0	-	0	-	0	0
TOTAL GENERAL GUARANIES:					**101.519.082**				**68.086.447**		**68.086.447**

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.

Francisco Huerta Enciso
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC N° 3689
f.ahuerta@gmail.com 0971982297

MUNICIPALIDAD DE MCAL. ESTIGARRIBIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Fiscal de Obras
Chaco Paraguayo

2	Construccion para taller - depósito de servicios generales					CERTIFICADOS ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		TOTAL CERTIFICADO	
						Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
2.1	Guarda de obra Guarda de obra (Cordón, contrapiso y carpeta)	m2	89,33	158.625	14.169.971	0	-	80	12.690.000	80	12.690.000
2.2	Viga reticulada de perfil y angulo de - Perfil U120x50x2.50mm, angulo 1 1/2x1/8 y perfil C100x40x17x2.00mm - para cerramiento frontal y posterior	ml	90	255.138	22.962.420	0	-	28,31	7.222.957	28,31	7.222.957
2.3	Cerramiento chapa trapezoidal fijado sobre perfiles - frontal y posterior	m2	47,4	205.000	9.717.000	0	-	0	-	0	0
2.4	Baranda de caño de 2"en borde de planta alta	ml	10,2	317.250	3.235.950	0	-	0	-	0	0
2.5	Rampa entre patio y piso del Tinglado de 15m de largo, 1,20 de ancho y 20 cm espesor, hormigon harmado	m²	4	460.013	1.840.052	0	-	0	-	0	0
2.6	Alzar 50cm el nivel de rampa para lavadero y prolongar 1m el largo de la rampa	unidad	1	4.845.000	4.845.000	0	-	0	-	0	0
2.7	Completar acometida de agua 80 ml de caño negro PVC 3/4"	ml	60	52.875	3.172.500	0	-	0	-	0	0
2.8	Completar alimentación eléctrica del Medidor al tablero General cable presanblado 2 x 10 largo 130m. Incluir postes necesarios.	ml	130	76.140	9.898.200	0	-	0	-	0	0
2.9	Nicho para herramienta en foza	gl	1	646.000	646.000	0	-	0	-	0	0
2.10	Trifasicar alimentación eléctrica del Medidor al Tablero Principal agregando cable presamblado 2x10mm largo= 200m	ml	10	76.140	761.400	0	-	0	-	0	0
2.11	Artefacto solar interior autonomo 25 w en Edificio de la Junta Municipal	unidad	4	323.000	1.292.000	0	-	0	-	0	0
2.12	Artefacto solor exterior autonomo en Taller	unidad	6	323.000	1.938.000	0	-	0	-	0	0
TOTAL GENERAL GUARANIES:					74.478.493		-		19.912.957		19.912.957

TOTAL GENERAL EN GUARANIES	175.997.576				87.999.404		87.999.404

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.

Francisco Huerta Etcheverry
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC N° 3689
fahuerta@gmail.com 0971982297

MUNICIPALIDAD DE MCAL. ESTIGARRIBIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Fiscal de Obras
Chaco Paraguayo