COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

PUESTA EN VALOR PLAZA SAN MIGUEL ARCANGEL

ID: 399.682

RESUMEN DE CERTIFICADO COMPENSATORIO

PERIODO: 23 DE MAYO DEL 2022

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra:	588.324.262	88,53%	11,47%	100,00%	520.861.772	67.462.490	588.324.262
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B 1	MULTAS							
B 2	30% DESCUENTO DEL ANTICIPO							
B 3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	29.416.213	4,43%	0,57%	5,00%	26.043.089	3.373.125	29.416.213
B	TOTAL DEDUCCIONES	29.416.213	4,43%	0,57%	5,00%	26.043.089	3.373.125	29.416.213
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)	558.908.049	84,11%	10,89%	95,00%	494.818.683	64.089.366	558.908.049

SON GUARANIES: Sesenta y cuatro millones ochenta y nueve mil trescientos sesenta y seis.-

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE LEGAL
COPCI S.A.

FISCALIZACION

DIRECCION DE OBRAS
DE LA INSTITUCION

Prof. Elvina H. González de Díaz
Intendente Municipal

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

OBRA:"PUESTA EN VALOR PLAZA SAN MIGUEL ARCANGEL"
ZONA: San Miguel - Misiones
MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTA
ID: 399.682

PLANILLA COMPENSATORIA (cantidades mayores, menores y diferencias)

N°	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total PLANILLA ORIGINAL	CANT. MEDIDAS EN OBRA	PRECIO TOTAL MEDICION EN OBRA	DIF. DE CANTIDADES	DIF. DE MONTOS
	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1	16.607.514	0	0	0	0	0
1	Cartel de obra de chapa N°20 tratado con pintura antioxido aluminizada 6,00X3,00m y placa conmemorativa de granito para inauguración	Metros cuadrados	1	5.874.000	5.874.000	1,00	5.874.000	0,00	-
2	Instalaciones provisorias de obra (agua/electricidad/varios)	Mes	3	726.000	2.178.000	3,00	2.178.000	0,00	-
3	Desmonte de veredas existentes y estructura del paseo de los iustres con retiro y desalijo	Metros cuadrados	275,43	19.800	5.453.514	275,43	5.453.514	0,00	-
4	Desmonte de señaletica, monticulo de tierra y/o mobiliario urbano existente, con retiro, recuperación y desalijo	Unidad Medida Global	1	3.102.000	3.102.000	1,00	3.102.000	0,00	-
5	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE UN SOLO COLOR GRIS	Unidad	1	224.247.046	-		-	-1,00	-
6	Replanteo y marcación de caminero interno	Metros cuadrados	966,87	3.300	3.190.671	966,87	3.190.671	0,00	-
7	Desmonte y nivelación de base para caminero interno	Metros cúbicos	145,03	63.360	9.189.101	145,03	9.189.101	0,00	-
8	Cordones de hormigón 10x40x2,00cm cargado in situ	Metro lineal	1044,17	71.491	74.648.966	753,00	53.832.874	-291,17	-20.816.093
9	Mampostería de 0,15m como fajas de nivelación	Metros cuadrados	96	79.411	7.623.475	96,00	7.623.475	0,00	-
10	Colchón de arena lavada 10cm sobre suelo nivelado y compactado	Metros cuadrados	145,03	17.820	2.584.435	481,78	8.585.245	336,75	6.000.810
11	Pavimento peatonal, pavers rectangulares 10x20x8cm prefabricados de hormigón en color gris	Metros cuadrados	857,64	121.440	104.151.802	481,78	58.506.803	-375,86	-45.644.998
12	Pavimento peatonal, pavers rectangulares 10x20x8cm prefabricados de hormigón en color negro, en el centro del circulo	Metros cuadrados	109,23	145.200	15.860.196	98,00	14.229.600	-11,23	-1.630.596
13	Enripiado de arena lavada+cemento seco sobre pavimento de adoquines de hormigón	Metros cuadrados	145,03	3.366	488.171	481,78	1.621.663	336,75	1.133.492
14	Pavimentacion de acceso vehicular con piedra triturada 4ta y 5ta	Metros cuadrados	262,34	24.816	6.510.229	292,00	7.246.272	29,66	736.043
15	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE TRES A CUATRO COLORES	Unidad	1	153.177.714	-		-	-1,00	-
16	Replanteo y marcación de vereda	Metros cuadrados	691,96	3.300	2.283.468	691,96	2.283.468	0,00	-
17	Desmonte y nivelación de base para veredas	Metros cuadrados	691,96	8.580	5.937.017	691,96	5.937.017	0,00	-
	Cordones de hormigón 10x40x50cm cargado in situ	Metro lineal	474,31	55.546	26.345.834	474,31	26.345.834	0,00	-
	Mampostería de 0,15m como fajas de nivelación	Metros cuadrados	96	79.411	7.623.475	96,00	7.623.475	0,00	-
	Colchón de arena lavada 10cm sobre suelo nivelado y compactado	Metros cuadrados	691,96	17.820	12.330.727	678,00	12.081.960	-13,96	-248.767
	Pavimento peatonal, pavers rectangulares 10x20x8cm prefabricados de hormigón	Metros cuadrados	691,96	138.600	95.905.656	678,00	93.970.800	-13,96	-1.934.856
	Enripiado de arena lavada+cemento seco sobre pavimento de adoquines de hormigón	Metros cuadrados	691,96	3.366	2.329.137	678,00	2.282.148	-13,96	-46.989
	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	422.400	422.400	1,00	422.400	0,00	-
	MOBILIARIO MODULAR	Unidad	1	44.920.920	-		-	-1,00	-
	Monolito de mamposteria, traslado de placa y vueltas a colocar, revocado y pintado	Unidad	10	792.000	7.920.000	10,00	7.920.000	0,00	-
	Banco de mamposteria vista, circular, en el paseo de los ilustres, con respaldero de caño de hierro	Unidad	1	4.818.000	4.818.000	1,00	4.818.000	0,00	-
	Pergolados de estructura metálica forma semi circular en EL PASEO DE LOS ILUSTRES.- incluye base antióxido y pintura color GRAFITO.	Unidad	2	4.092.000	8.184.000	2,00	8.184.000	0,00	-
	Bancos de jardin de hierro fundido y madera dura con base antióxido y pintura acrílica (3 capas), con asientos de listones de madera con refuerzo y respaldo de hierro fundido. Sujeto con dado de concreto de 30x30cm Prof. 0.40 cm.	Unidad	25	726.000	18.150.000	25,00	18.150.000	0,00	-
	Bebedero tipo lavabo de H°A° con terminacion lisa brillosa llaneada con provision y colocacion de instalacion hidraulica y sanitaria	Unidad Medida Global	2	1.604.460	3.208.920	2,00	3.208.920	0,00	-
	Provision y colocacion de basureros metálicos	Unidad Medida Global	10	264.000	2.640.000	10,00	2.640.000	0,00	-
	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	61.202.988	-		-	-1,00	-
	Readecuacion de pilastra existente	Unidad Medida Global	1	382.800	382.800	0,00	-	-1,00	-382.800
	Retiro de cableado existente	Unidad Medida Global	1	330.000	330.000	1,00	330.000	0,00	-
	Provisión e instalación de acometida trifásica nueva	Unidad Medida Global	1	2.349.600	2.349.600	1,00	2.349.600	0,00	-
	Provisión de materiales y construcción de pilar de mampostería para tablero general, seccional y tableros para tomas de corriente (según diseño)	Unidad	3	541.200	1.623.600	3,00	1.623.600	0,00	-
	Provisión de materiales y construcción de registros eléctricos 30x30x70cm	Unidad	40	294.439	11.777.568	34,00	10.010.933	-6,00	-1.766.635
18	Provisión y colocación de caño electroducto rígido 4P de 1" y 2", subterráneo, excavación a una profundidad de 0,50m en tierra firme, sin piedra y sin cableado	Metro lineal	702	11.220	7.876.440	702,00	7.876.440	0,00	-
19	Provisión y colocación de caño corrugado flexible antillama 1" embutido en piso sin cableado	Metro lineal	50	5.940	297.000	125,00	742.500	75,00	445.500
20	Provisión e instalación de línea principal con cable NYY 4x10mm2	Metro lineal	5	60.060	300.300	23,00	1.381.380	18,00	1.081.080
21	Provisión e instalación de línea seccional N°2 y N°# con cable NYY 2x6mm3	Metro lineal	266	38.280	10.182.480	266,00	10.182.480	0,00	-
22	Provisión e instalaión en pilar de mampostería de tablero metálico general de 24TM, tablero metálico seccional de 18TM y caja externa de metal para tablero de tomas de corriente	Unidad	9	627.000	5.643.000	9,00	5.643.000	0,00	-
23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial 2x25A en tablero general y seccionales	Unidad	3	435.600	1.306.800	3,00	1.306.800	0,00	-
24	Provisión e instalación en tablero general de disyuntor TM de corte principal 3x40A y de circuitos unipolares 1x10A y 1x16A	Unidad	31	81.840	2.537.040	31,00	2.537.040	0,00	-
25	Provisión e instalación en tablero seccional N°2 de disyuntor TM de corte seccional 1x50A y de circuitos unipolares 1x10A y 1x16A	Unidad	28	72.600	2.032.800	28,00	2.032.800	0,00	-
26	Provisión e instalación en tablero seccional N°3 de disyuntor TM de corte seccional 1x50A y de circuitos unipolares 1x10A y 1x16A	Unidad	20	72.600	1.452.000	20,00	1.452.000	0,00	-
27	Provisión y cableado de lineas distribuidoras de circuitos de iluminación exterior NYY fase 4mm2, neutro 6mm2	Unidad	14	936.540	13.111.560	14,00	13.111.560	0,00	-
28	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	Unidad	1	88.168.080	-	0,00	-	0,00	-
29	Reparación de alumbrado publico existente en el interior de la plaza	Unidad	15	594.000	8.910.000	19,00	11.286.000	4,00	2.376.000
30	Provisión y colocación de farola doble para foco bajo consumo 85W (iluminación interna de plaza, incluye pedestal y anclaje en dado de hormigón 60x60x30cm)	Unidad	6	1.127.280	6.763.680	0,00	-	-6,00	-6.763.680
31	Provisión y colocación de farola LED 60W (iluminación perimetral, incluye pedestal y anclaje en dado de hormigón 60x60x30cm)	Unidad	25	1.663.200	41.580.000	25,00	41.580.000	0,00	-
32	Provisión y colocación de lámpara tipo baliza LED 10W (iluminación accesos, con anclaje en dado de hormigón 60x60x30cm)	Unidad	40	607.860	24.314.400	40,00	24.314.400	0,00	-
33	Provisión y colocación de aplique LED 12W (iluminación de pérgolas)	Unidad	10	660.000	6.600.000	10,00	6.600.000	0,00	-
	TOTAL				588.324.262		520.861.772	DIF. TOTAL	-67.462.490

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA