INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS

DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ

Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos
Electromedicina - Reparación - Refrigeración
Héroes de la Patria N°70 c/ Quebec
Tel.: 021 327 5757 - LUQUE - PARAGUAY
Email: iea_py@outlook.com

IEA
Seguinos en @ieapy
ieapy.principalwebside.com

SERVICIO TECNICO

0000451

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
6	07	22

Cliente: Policía Nacional

Equipo: Electrocardiógrafo

Marca: Edan **Modelo:** SE-3 **S/N:** Lote 89

Servicio: **Dirección:**

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN

Hora entrada de servicio:

Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA

Se realiza limpieza del equipo, ajustes, pruebas y puesta en Funcionamiento; Se Inspeccionó cables, electrodos, terminales, y demás elementos Eléctricos y electrónicos; Se verificó aguja marcadora (alineación, estado y Funcionamiento); Se verifica con simulador de ECG señal de prueba unidad; Se revisa la carga de baterías; Se repara el panel de control; Se realiza remoción de corrosión y limpieza de placas y conectores internos. Se entrega el equipo Funcionando correctamente.

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones
FACTURA N°

Lic. Rx Mónica M. Escobar
Mat. Nº 1959
V° B° MSPBS

V° B° CLIENTE

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
Tel.: 021 327 5757

V° B° TECNICO
Firma y Sello

Ing. Christopher Arévalo
Electromedicina
Reg. Prof. N° 24

OBS.: _____

50X3 - 451 al 600

IEA

Asunción, 4 de Julio del 2022

Nota de Presupuesto N° 06/PN

Hospital de Policía
Rigoberto Caballero
Administración
Ref: Hospital Rigoberto Caballero **Contrato Nº: 200/2021**

Presente

Me dirijo a ustedes con el fin de presentar el siguiente presupuesto:

Equipo	Descripción	Costo (Gs.)
Lote Nº 29 Mantenimiento y Reparación de Electrocardiógrafo Marca: Edan Modelo: SE-3	Item. Lote 29.	
	1.1 Limpieza del equipo, ajustes, pruebas y puesta en funcionamiento sin que el equipo se encuentre fuera de servicio. Sin provisión de repuestos.	323.400
	1.2 Mano de obra	245.000
	2.1 Inspección cables, electrodos, terminales, y demás elementos Eléctricos y electrónicos	215.600
	2.2 Verificar aguja marcadora (alineación, estado y funcionamiento).	215.600
	2.3 Verificar con simulador de ECG señal de prueba Unidad	215.600
	2.4 Revisar carga de baterías	107.800
	2.5 Reparación de panel de control	323.400
	2.6 Remosión de corrosión y limpieza de placas y conectores internos	323.400
	2.7 Mano de obra	490.000
	Total Lote 29.	**2.459.800**

Valides del presupuesto: 5 días a partir de la fecha.

Atentamente.

Ing. Christopher Arevalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040

MARCIAL TORRES RUIZ DIAZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador
04 JUL 2022