Certificado de Avance de Obras N° 6

OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CARMEN (dos tramos)**
UBICACIÓN	**CALLE CARMEN**
OFERENTE	**A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**
REPRESENTANTE LEGAL	**Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado**
FECHA	**20/10/2023**
TIPO DE LLAMADO	**Contratación Directa**
ID Nº	**430,931**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento topografico	Metros cuadrados	2.860,00	1.183	3.383.380	-	2.860,00	2.860,00	3.383.380	100,00%
2	Cartel Indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	1,00	859.166	859.166	1,00	-	1,00	-	0,00%
3	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.860,00	1.791	5.122.260	2.860,00	-	2.860,00	-	0,00%
4	Terraplenado vibrocompactado y Perfilado	Metros cúbicos	718,00	30.083	21.599.594	718,00	-	718,00	-	0,00%
5	Provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30 cm, espesor: 13 cm, dosaje 1:3:5	Metro lineal	610,00	72.966	44.509.260	610,00	-	610,00	-	0,00%
6	Construcción de badén, de HºAº de 1,60 m	Metro lineal	18,00	241.433	4.345.794	9,00	9,00	18,00	2.172.897	50,00%
7	EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.395,00	38.450	92.087.750	1.440,00	955,00	2.395,00	36.719.750	39,87%
	Cordón de confinamiento	Metro lineal	18,00	39.283	707.094	-	18,00	18,00	707.094	100,00%
9	Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	2.395,00	6.325	15.148.375	-	2.395,00	2.395,00	15.148.375	100,00%
10	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.137.327	1.137.327	-	1,00	1,00	1.137.327	100,00%
	Total				**188.900.000**				**59.268.823**	**31,38%**

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°6		59.268.823
FONDO DE REPARO N°6	5%	2.963.441
DESCUENTO POR ANTICIPO	20%	11.853.765
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 6		**44.451.617**
SON GUARANÍES:	**CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE**	

Certificado de Avance de Obras N° 1	37.066.600
Certificado de Avance de Obras N° 2	18.241.500
Certificado de Avance de Obras N° 3	25.134.588
Certificado de Avance de Obras N° 4	24.580.489
Certificado de Avance de Obras N° 5	24.608.000
Certificado de Avance de Obras N° 6	59.268.823
Total	**188.900.000**
Porcentaje de avance de obras	**100,00%**

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Julio César Villate
ARQUITECTO

A&F INGENIERIA
RUC 80094725-8

Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.