MUNICIPALIDAD DE C[illegible]BYRETÁ

Mejoramiento En La Plaza Del Barrio San Juan De Cambyreta con ID: 451359

Contrato Nº 15/2024

Certificado N° 2

CONTRATISTA	Arq. Fabio A. López C.
FECHA DE PRESENTACIÓN	19/12/2024
FECHA DE INICIO	23/9/2024
PLAZO INICIAL	90
PLAZO DE ADENDA	
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO PRORROGADO	
DIAS TRANSCURRIDOS	87
RECEPCIÓN PROVISORIA	

Mejoramiento En La Plaza Del Barrio San Juan De Cambyreta

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidades			Monto (Guaraníes)			% de Avance
						Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado	
Grupo 1 - TRABAJOS PRELIMINARES	Contrato Abierto: No,	Abastecimiento Simultaneo: No										
1	Servicio de movimiento de tierras -Movilizacion	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	880.000	880.000	1,00	-	1,00	880.000	-	880.000	100%
2	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	971	2.200	2.136.200	971,00	-	971,00	2.136.200	-	2.136.200	100%
Grupo 2 - READECUACION DE ZONA DE RECREACION	Contrato Abierto: No,	Abastecimiento Simultaneo: No										
1	Nivelacion y Preparacion base de asiento e=15cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	640	18.000	11.520.000	640,00	-	640,00	11.520.000	-	11.520.000	100%
2	Colocacion de pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	640	116.000	74.240.000	640,00	-	640,00	74.240.000	-	74.240.000	100%
3	Servicio de pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	640	33.000	21.120.000	0,00	640,00	640,00	-	21.120.000	21.120.000	100%
4	Arcos con cesta incluida (según detalle) con redes y pintura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2	3.450.000	6.900.000	0,00	2,00	2,00	-	6.900.000	6.900.000	100%
5	Construccion de Cerco perimetral (malla electrosoldada de 15x15cm para piso de hormigon)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	640	23.000	14.720.000	640,00		640,00	14.720.000	-	14.720.000	100%
6	Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4	600.000	2.400.000	0,00	4,00	4,00	-	2.400.000	2.400.000	100%
7	Limpieza de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	700000	700.000	0,00	1,00	1,00	-	700.000	700.000	100%
Grupo 3 - READECUACION DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES	Contrato Abierto: No,	Abastecimiento Simultaneo: No										
1	Preparacion y nivelacion de terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	150,66	4500	677.970	35,00	115,66	150,66	157.500	520.470	677.970	100%
2	Construccion de caminero	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	11,54	500000	5.770.000	0,00	11,54	11,54	-	5.770.000	5.770.000	100%
3	Construccion de caminero	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	167,97	42000	7.054.740	30,00	137,97	167,97	1.260.000	5.794.740	7.054.740	100%
4	Arenero para Juego de Niños	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	90,4	49000	4.429.600	0,00	90,40	90,40	-	4.429.600	4.429.600	100%
5	Asientos tipo madera PVC	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4	1100000	4.400.000	0,00	4,00	4,00	-	4.400.000	4.400.000	100%
6	Envallado Perimetral en Arenero	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	43,51	110000	4.786.100	0,00	43,51	43,51	-	4.786.100	4.786.100	100%
Grupo 4 - ILUMINACION	Contrato Abierto: No,	Abastecimiento Simultaneo: No										
1	Postes de iluminacion h=2m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4	210000	840.000	0,00	4,00	4,00	-	840.000	840.000	100%
2	Atefactos de iluminacion tipo led en altura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8	990000	7.920.000	0,00	8,00	8,00	-	7.920.000	7.920.000	100%
3	Postes de Iluminacion Elevado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4	180000	720.000	0,00	4,00	4,00	-	720.000	720.000	100%
4	Cableado e Instalacion Electrica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	1500000	1.500.000	0,00	1,00	1,00	-	1.500.000	1.500.000	100%

Obs: Que conste que Item nº 5 del Grupo 2, corresponde a malla electrosoldada para piso de hormigón, según PBC

Total certificado	104.913.700	67.800.910	172.714.610
Fondo de reparo 5%:	-	-	-
Devolucion Anticipo 20 %	20.982.740	13.560.182	34.542.922
Neto a cobrar Gs.:	**83.930.960**	**54.240.728**	**138.171.688**

Son Guaraníes: Cincuenta y cuatro millones doscientos cuarenta mil setecientos veintiocho

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

Arq. Fabio López
Contratista.

Municipalidad de Cambyreta
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

Escaneado con CamScanner