TEMBIPORU MARANDU HA ÑEMOASÁIRÃ
Mokoondeha
Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mbaé

Dirección Administrativa

Acta de Conformidad Orden de Servicio N° 1920 con emisión en fecha 05/12/2022

En la ciudad de Asunción a los **diecinueve días** **del mes de Diciembre del dos mil veintidós** se procede la recepción de trabajos realizados por **el Proveedor Estudio GR S.A** , en el marco del llamado Contratación Directa MITIC N° 14/2021 Mantenimiento y reparaciones edilicias en diversas Sedes del MITIC. Plurianual.

Se detalla trabajos realizados.

N° de Orden	N° de Item	Descripción de los Bienes y/o Servicios	U. de medida	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Monto
		1 - Mantenimiento y Reparaciones menores edilicias en diversas sedes del MITIC						
1	25	Servicio de retiro de escombro.Acarreo de residuo y escombros.	MTS2	N/A	N/A	38.00	53.250	2.023.500
2	33	Servicio de Demolicion.Demolición de contrapisos	MTS2	N/A	N/A	108.23	13.533	1.464.677
3	79	Colocacion de pisos - contrapisos.Contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	MTS2	N/A	N/A	108.23	52.500	5.682.075
4	81	Colocacion de pisos - contrapisos.Carpeta de base para piso	MTS2	N/A	N/A	108.23	45.233	4.895.568
5	83	Servicio de Demolicion.Demolición de pisos en general	MTS2	N/A	N/A	108.23	30.590	3.310.756
6	86	Colocacion de pisos - contrapisos.Relleno y compactación	MTS2	N/A	N/A	97.50	73.292	7.145.970
7	106	Colocacion de pisos - contrapisos.Piso tipo mosaico granitico ranurado para vereda de 40x40 gris	MTS2	N/A	N/A	97.50	148.333	14.462.468
8	126	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas .Provisión y colocación de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2.10 con herrajes y cerraduras	UN	N/A	N/A	1.00	400.000	400.000
9	146	Servicio de fabricacion porton metalico.Portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura y sistema de apertura: hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes	UN	N/A	N/A	1.00	600.000	600.000
10	227	Reparacion de desague pluvial.Limpieza de registros	MTS2	N/A	N/A	9.00	80.625	725.625
11	235	Reparacion de desague pluvial.Caño PVC para desagüe 100 mm	MTS2	N/A	N/A	34.15	67.583	2.307.276
12	237	Reparacion de desague pluvial.Reparación de registros con revoque impermeable	MTS2	N/A	N/A	14.40	71.451	1.028.894
13	242	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias.Canilla de 1/2" para lavatorio	MTS2	N/A	N/A	4.00	213.763	855.052
14	262	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias.Limpieza de cámara séptica	UN	N/A	N/A	2.00	320.438	640.876
15	282	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias.Provisión y Colocación de inodoro cisterna bajo- blanco	UN	N/A	N/A	1.00	417.000	417.000
16	284	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias.Desmontaje de inodoro con y sin recuperación de material	UN	N/A	N/A	1.00	52.900	52.900
17	285	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias.Provisión y colocación de mingitorio	UN	N/A	N/A	1.00	418.125	418.125
TOTAL GUARANÍES								**46.430.762**
SON (EN LETRAS)		**Cuarenta y seis millones cuatrocientos treinta mil setecientos sesenta y dos.-**						

Los trabajos fueron realizados en tiempo y forma dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, fueron realizados en el Edificio C3 propiedad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad, la culminación de servicios son verificados por la Dirección Administrativa, el acompañamiento de trabajos fue realizado por el responsable de la Jefatura de Servicios Generales del MITIC, los trabajos realizados fueron de mantenimiento por los desgastes causados con el correr de los años de la estructura, no se incluyeron mejoras en el edificio.

En conformidad por la prestación de servicios realizados y por la recepción de los Bienes/ Servicios se procede a la firma del presente documento en dos ejemplares en un mismo tenor y un solo efecto.

IVAR GWYNN
Director Administrativo
MITIC

Estudio GR S.A
RUC: 80096837 -
Judith Salinas.-