GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 32772/2020

TITULAR
[illegible]

NOMBRE Y APELLIDO
[illegible]

TELEFONO
[illegible]

CORREO ELECTRONICO
[illegible]

REFERENCIA
[illegible]

FACTURA Nro Monto GS
[illegible]

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO :

SARDIAN 12/08/2020 11:50:12

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPI ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Inf.S ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoría I. ____
Secretaría Privada ____ [illegible] ____
D.Comunicaciones DAPSAM ____
Patrullla Caminera DGPSA
C.RR.II. ____ DTyA ____

VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pil. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bn. ____ D.B.I ____ D.E+F ____

VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec. Minerales ____

VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS DA-DOP.

Lic. Brenda Giménez G.
Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
- G. - M.O.P.C.

COD. 37812020

CONTRATISTA ENGINEERING S.A. RUTA CAP. ANDRÉS INSFRÁN N° 1570 C/ LARA CASTRO. Tel: 021 647 883 Email: info@engineering.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATO S.G. MINISTRO N° 723/2019	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL ENTRE EL PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO Longitud Total: 0,000 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 3 Mes/Año: Julio/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	/	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	23/12/2019	ORDEN DE INICIO:	04/05/2020
MONTO CONTRATO (Sin IVA):	Gs 11.306.819.809	PLAZO CONTRACTUAL:	7 Meses
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 12.437.501.790		

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	22,45 %	45,86 %
Teórico	22,45 %	45,86 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M.	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL ENTRE EL PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITÉ OLIMPICO											
ITEMS											45,87 %
.1 Proyecto Ejecutivo y memoria de calculo	gl	1,00	--	1,0000	--	1,0000	100,00 %	131.024.685	131.024.685	--	131.024.685
.2 Contenedor para Obrador	mes	8,00	--	2,00	1,00	3,00	37,50 %	5.536.976	11.073.952	5.536.976	16.610.928
.3 Vallado perimetral Parque Nu Guasu (PNG) de ,00 mts. de alto, en obras de rampa de acceso	metrolineal	120,00	--	120,00	--	120,00	100,00 %	114.923	13.790.760	--	13.790.760
.4 Vallado perimetral Comité Olimpico Paraguayo COP) de 2,00 mts. de alto, en obras de rampa de cceso	metrolineal	120,00	--	--	120,00	120,00	100,00 %	114.923	--	13.790.760	13.790.760
.5 Cartel de Obra Institucional	unidad	2,00	--	--	2,00	2,00	100,00 %	4.070.446	--	8.140.892	8.140.892
.6 Señalización Provisoria	unidad	20,00	--	10,00	10,00	20,00	100,00 %	462.576	4.625.760	4.625.760	9.251.520
.7 Marcacion	gl	1,00	--	1,0000	--	1,0000	100,00 %	1.492.500	1.492.500	--	1.492.500
.8 Excavación	metrolineal	170,00	--	--	170,00	170,00	100,00 %	52.835	--	8.981.950	8.981.950
.9 Relleno de suelo seleccionado	metrolineal	115,00	--	--	115,00	115,00	100,00 %	67.959	--	7.815.285	7.815.285
.10 Pilotes de Hormigón Armado d=40cm	metrolineal	15,00	--	15,00	--	15,00	100,00 %	2.794.259	41.913.885	--	41.913.885
.11 Cabezal de Pilotes	metrolineal	15,00	--	--	15,00	15,00	100,00 %	2.748.986	--	41.234.790	41.234.790
.12 Desarrollo plataforma metalica de rampa de ,00 mts. de ancho, incluye estructura asiento de iso	metrolineal	62,80	--	26,00	27,00	53,00	84,39 %	16.679.981	433.679.506	450.359.487	884.038.993
.13 Baranda laterales de h= 1,30 mts. a ambos ado de la rampa	metrolineal	130,00	--	--	--	--	0,00 %	223.776	--	--	--
.14 Piso de caucho	metrocuadrado	190,00	--	--	--	--	0,00 %	528.644	--	--	--
.15 Pintura de estructura metálica de rampa	metrocuadrado	188,40	--	--	--	--	0,00 %	37.213	--	--	--

ARQ. ELADIO MEZA BRITEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
REPRESENTANTE LEGAL
ENGINEERING S.A.

engineering s.a.
de Aguas, Energía,
Construcción y Comercio

.16 Iluminación LED con paneles solares, tipo AP	unidad	8.00	--	--	--	--	0,00 %	9.550.806	--	--	--
.17 Portón de cierre conexión rampa - pasarela	m²/m²/m³/s	9.00	--	--	--	--	0,00 %	1.323.251	--	--	--
.18 Marcación	gl	1.00	--	--	1,0000	1,0000	100,00 %	1.492.500	--	1.492.500	1.492.500
.19 Excavación	m³/m³/m³/s	170,00	--	--	170,00	170,00	100,00 %	52.835	--	8.981.950	8.981.950
.20 Relleno de suelo seleccionado	m³/m³/m³/s	115,00	--	--	115,00	115,00	100,00 %	67.959	--	7.815.285	7.815.285
.21 Pilotes de Hormigón Armado (o Tubulones, specificar bien)	m³/m³/m³/s	15,00	--	--	15,00	15,00	100,00 %	2.794.259	--	41.913.885	41.913.885
.22 Cabezal de Pilotes	m³/m³/m³/s	15,00	--	--	15,00	15,00	100,00 %	2.748.986	--	41.234.790	41.234.790
.23 Desarrollo plataforma metalica de rampa de ,00 mts. de ancho, incluye estructura asiento de iso	metro lineal	62,80	--	26,00	27,00	53,00	84,39 %	16.679.981	433.679.506	450.359.487	884.038.993
.24 Baranda laterales de h= 1.30 mts. a ambos ıdo de la rampa	m²/m²/m³/s	130,00	--	--	--	--	0,00 %	223.776	--	--	--
.25 Piso de caucho	m²/m²/m³/s	190,00	--	--	--	--	0,00 %	528.644	--	--	--
.26 Pintura de estructura metálica de rampa	m²/m²/m³/s	188,40	--	--	--	--	0,00 %	37.213	--	--	--
.27 Iluminación LED con paneles solares, tipo AP	unidad	8.00	--	--	--	--	0,00 %	9.550.806	--	--	--
.28 Portón de cierre conexión rampa - pasarela	m²/m²/m³/s	9.00	--	--	--	--	0,00 %	1.323.251	--	--	--
.29 Readecuación de línea de media tensión (bajar)	gl	1.00	--	--	--	--	0,00 %	501.082.000	--	--	--
.30 Señalización provisoria sobre Avenida durante ıontaje	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	33.229.020	--	--	--
.31 Marcación	gl	1.00	--	--	1,0000	1,0000	100,00 %	1.492.500	--	1.492.500	1.492.500
.32 Excavación	m³/m³/m³/s	40,00	--	--	40,00	40,00	100,00 %	52.835	--	2.113.400	2.113.400
.33 Relleno de suelo seleccionado	m³/m³/m³/s	40,00	--	--	40,00	40,00	100,00 %	67.959	--	2.718.360	2.718.360
.34 Pilotes de Hormigón Armado d=120cm	m³/m³/m³/s	65,00	--	65,00	--	65,00	100,00 %	2.794.259	181.626.835	--	181.626.835
.35 Cabezal de Pilotes	m³/m³/m³/s	57,00	--	--	57,00	57,00	100,00 %	2.748.986	--	156.692.202	156.692.202
.36 Fabricación e instalación del Pórtico estructural rincipal metálico de la pasarela sobre la Avenida	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	940.594.395	--	--	--
.37 Revoque de cara superior de cabezales	m²/m²/m³/s	40,00	--	--	--	--	0,00 %	34.825	--	--	--
.38 Fabricación y montaje de pasarela principal asta descansos de rampas con tensores de acero.	metro lineal	104,00	--	27,00	25,00	52,00	50,00 %	61.470.802	1.659.711.654	1.536.770.050	3.196.481.704
.39 Baranda laterales de h= 1,80 mts. a ambos ıdo de la rampa	metro lineal	208,00	--	--	--	--	0,00 %	336.609	--	--	--
.40 Piso de caucho e=2,50cm	m²/m²/m³/s	890,00	--	--	--	--	0,00 %	528.644	--	--	--
.41 Pintura de estructura metálica integral Pórtico y asarela	m²/m²/m³/s	680,00	--	--	--	--	0,00 %	27.761	--	--	--
.42 Iluminación tipo RGV en toda la estructura	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	453.123.000	--	--	--
.43 Prueba de carga a todo lo largo de la misma	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	42.191.483	--	--	--
.44 Instalación eléctrica	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	181.249.200	--	--	--
.45 Señalización estática definitiva	m²/m²/m³/s	30,00	--	--	--	--	0,00 %	377.603	--	--	--
.46 Limpieza final del sitio de obras	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	8.422.974	--	--	--
							TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES				**12.437.501.790**
							TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		**2.912.619.043**	**2.792.070.309**	**5.704.689.352**
							TOTAL GENERAL (SIN IVA)		**2.647.835.494**	**2.538.245.735**	**5.186.081.229**
							IVA (10%)		**264.783.549**	**253.824.574**	**518.608.123**
							TOTAL GENERAL (CON IVA)		**2.912.619.043**	**2.792.070.309**	**5.704.689.352**

ARQ. ELADIO MEZA B.

ARQ. ELADIO MEZA BRITEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
REPRESENTANTE LEGAL
ENGINEERING S.A.

engineering s.a.
de Aguas, Energía,