ZN. CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL

del Señor NELSON RAMON VILLARTA SAUCEDO

NOMBRE:CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE ÑEMBY- PLURIANUAL 2025-2026 CON 476.395 C N° 37/2025

UBICACIÓN: CIUDAD DE ÑEMBY **DEPARTAMENTO**: Central

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 3						
						CANTIDADES			MONTO			
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
1,	Cartel de obra	UN.	1,00	1.693.334	1.693.334	1,00	0,00	1,00	1.693.334	-	1.693.334	100%
2,	Vallado de obra	ML	12,00	187.747	2.252.964	12,00	0,00	12,00	2.252.964	-	2.252.964	100%
3,	Red de protección en planta alta.	ML	72,00	61.111	4.399.992	72,00	0,00	72,00	4.399.992	-	4.399.992	100%
4,	Replanteo	M2	168,78	8.834	1.490.971	168,78	0,00	168,78	1.490.971	-	1.490.971	100%
5,	b1- Pilares de H° A°	M3	0,78	3.426.725	2.672.846	0,78	0,00	0,78	2.672.846	-	2.672.846	100%
6,	d- Encadenados de H° A°	M3	2,55	3.406.750	8.678.627	2,55	0,00	2,55	8.678.627	-	8.678.627	100%
7,	De 0,15 para revocar	M2	168,49	145.280	24.478.256	168,49	0,00	168,49	24.478.256	-	24.478.256	100%
8,	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	18,90	39.850	753.165	18,90	0,00	18,90	753.165	-	753.165	100%
9,	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	177,22	399.847	70.858.974	177,22	0,00	177,22	70.858.974	-	70.858.974	100%
10,	De paredes interior y exterior a una capa	M2	187,49	46.122	8.647.423	187,49	0,00	187,49	8.647.423	-	8.647.423	100%
11,	De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ML	52,08	62.571	3.258.698	52,08	0,00	52,08	3.258.698	-	3.258.698	100%
12,	Revestimiento de ladrillos vistos	M2	134,00	160.715	21.535.810	134,00	0,00	134,00	21.535.810	-	21.535.810	100%
13,	Carpeta niveladora de 3 mm	M2	161,30	66.367	10.704.997	161,30	0,00	161,30	10.704.997	-	10.704.997	100%
14,	Piso de baldosa calcarea	M2	161,30	133.075	21.464.998	161,30	0,00	161,30	21.464.998	-	21.464.998	100%
15,	Zocalo calcareo	ML	55,28	56.921	3.146.593	54,66	0,62	55,28	3.111.327	35.291	3.146.618	100%
16,	Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	3,00	1.941.827	5.825.481	3,00	0,00	3,00	5.825.481	-	5.825.481	100%
17,	Ventanas tipo balancines	M2	13,23	1.008.934	13.348.197	13,23	0,00	13,23	13.348.197	-	13.348.197	100%
18,	Baranda metálica en escalera P. A. y galería	M2	20,65	514.000	10.612.044	20,65	0,00	20,65	10.612.044	-	10.612.044	100%
19,	Abertura de PVC plegable	M2	11,33	240.834	2.728.770	11,33	0,00	11,33	2.728.770	-	2.728.770	100%
20,	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	44,64	59.904	2.674.115	44,64	0,00	44,64	2.674.115	-	2.674.115	100%
21,	De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	13,50	88.088	1.189.188	13,50	0,00	13,50	1.189.188	-	1.189.188	100%
22,	De paredes con latex	M2	187,49	52.992	9.935.481	0,00	187,49	187,49	-	9.935.470	9.935.470	100%
23,	De pilares en paredes y galeria con latex	M2	9,60	52.992	508.723	0,00	9,60	9,60	-	508.723	508.723	100%
24,	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	26,10	49.404	1.289.444	0,00	26,10	26,10	-	1.289.444	1.289.444	100%
25,	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	134,00	25.912	3.472.208	0,00	134,00	134,00	-	3.472.208	3.472.208	100%
26,	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	177,22	40.624	7.199.191	0,00	177,22	177,22	-	7.199.385	7.199.385	100%
27,	De baranda metálica con pintura sintética	M2	20,65	47.737	985.578	0,00	20,65	20,65	-	985.769	985.769	100%
28,	De abertura de madera con barniz	M2	15,48	46.591	721.229	0,00	15,48	15,48	-	721.229	721.229	100%
29,	Vidrios dobles incoloro de 3 mm	M2	13,05	152.334	1.987.959	13,05	0,00	13,05	1.987.959	-	1.987.959	100%
30,	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 50 cms.	ML	53,20	181.066	9.632.711	0,00	53,20	53,20	-	9.632.711	9.632.711	100%
31,	Registro de 30X30X30 p/ desague de caño de bajada	UN.	3,00	296.009	888.027	0,00		0,00	-	-	-	0%
32,	Instalación eléctrica	GL.	1,00	5.508.334	5.508.334	1,00	0,00	1,00	5.508.334	-	5.508.334	100%
33,	Artefactos electricos	un.	12,00	143.290	1.719.480	12,00	0,00	12,00	1.719.480	-	1.719.480	100%
34,	Toma corriente	un	6,00	143.290	859.740	6,00	0,00	6,00	859.740	-	859.740	100%
35,	Pizarrones	UN.	1,00	1.787.878	1.787.878	0,00	1,00	1,00	-	1.787.878	1.787.878	100%
36,	Limpieza final	M2	168,78	7.500	1.265.823	0,00	168,78	168,78	-	1.265.850	1.265.850	100%
TOTAL GENERAL					270.177.247				232.455.690	36.833.959	269.289.649	100%

5% FONDO DE REPARO	1.841.698
CERTIFICADO 3	36.833.959
ANTICIPO 20%	7.544.311
MONTO A FACTURAR	29.289.648

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Ing. Adrian Arnal
Reg. 13
Fiscalizador

ZN Construcciones E.A.S.
Unipersonal
RUC 80148800 - 1