Municipalidad de Fram

Resumen Certificado Básico N°: 2
Mes: marzo/abril 2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CONSTANTINO TROCIUK ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA Y CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO SOBRE LA CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE CONSTANTINO TROCIUK Y BERNARDINO BENÍTEZ, ÁREA URBANA DE FRAM con ID: 421699

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificados por Obra Ejecutada								
A.1	Precios por Ajuste Alzado	0,00%		0,00%	-	0%	-	0%	-
A.2	Precios Unitarios	100,00%	149.640.880	69,93%	104.637.080	30,07%	45.003.800	100,00%	149.640.880
AII	**Totales por Obra**	**100,00%**	**149.640.880**	**69,93%**	**104.637.080**	**30,07%**	**45.003.800**	**100,00%**	**149.640.880**
B	Certificados por Obra Ejecutada								
B.1	Devolución de Anticipo	0%	-		-		-		-
B.2	Para Fondo de Reparo	5%	-		5.231.854		2.250.190		7.482.044
B.3	Otras Deducciones	0%	-		-		-		-
BII	**Total Deducciones**		-		-		**2.250.190**		**7.482.044**

C.1	Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A-B)	42.753.610
C.2	Multas	0
C.	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A-B)**	**42.753.610**

Son Gs.: Cuarenta y dos millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos diez.-

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Contratista Tel. (0975) 604 963
Representante Cnel. Bogado - Py.-

Fiscal de Obras

Daniel Sabluk
Ingeniero Civil
Registro Prof. N° 3893

Resumen de Certificado Básico N° 2

Mes: marzo/abril 2023

ID N° 421.699

Contrato N° 36/2023
Monto Gs. 149.640.880

Contratista: Lapacho Construcciones

Fecha de Inicio: 31/01/2023
Terminación: 31/05/2023
Plazo de ejecución: 120 días

Municipalidad de Fram

Mesa de Entrada

MUNICIPALIDAD DE FRAM

MARZO/ABRIL 2023 | Cert. N° 2

Precio Contratación Gs: 149.640.880 | ID 421.699 | Planilla I

Plazo de ejecución: 120 días | Fecha de Inicio: 31/01/2023 Terminación: 31/05/2023

PLANILLAS DE IMPORTES POR PRECIO UNITARIO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CONSTANTINO TROCIUK ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA Y CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO SOBRE LA CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE CONSTANTINO TROCIUK Y BERNARDINO BENÍTEZ, ÁREA URBANA DE FRAM

		UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL	EN PORCENTAJE			CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO EN GS.		
						ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO
1	Cartel de Obra	Unidad	1	985.000	985.000	100,00%	0,00%	100,00%	1,00	0,00	1,00	985.000	-	985.000
2	Marcación y Replanteo (Topografía y georeferenciación)	Metros cuadrados	1.176	980	1.152.480	100,00%	0,00%	100,00%	1176,00	0,00	1176,00	1.152.480	-	1.152.480
3	Movimiento de suelo, desmonte y rellenos necesarios	Metros cúbicos	441	33.500	14.773.500	100,00%	0,00%	100,00%	441,00	0,00	441,00	14.773.500	-	14.773.500
4	Compactacion mecánica del terreno antes de empedrar, con compactador pata de cabra y rodillo liso con vibrador	Metros cuadrados	1.470	2.050	3.013.500	100,00%	0,00%	100,00%	1470,00	0,00	1470,00	3.013.500	-	3.013.500
5	Provisión y colocación de empedrado, con colchón de tierra colorada de 20 cm, relleno de junta con ripio y compactación general del empedrado	Metros cuadrados	1.029	36.800	37.867.200	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	1029,00	1029,00	-	37.867.200	37.867.200
6	Cordon Cuneta de H° espesor 12 cm y ancho de cuneta 50 cm	Metro lineal	294	86.700	25.489.800	100,00%	0,00%	100,00%	294,00	0,00	294,00	25.489.800	-	25.489.800
7	Ampliación de Cabecera de PBC.	Metros cúbicos	8	445.000	3.560.000	100,00%	0,00%	100,00%	8,00	0,00	8,00	3.560.000	-	3.560.000
8	Provisión y colocación de tubos de H° A° 0.60 cm	Metro lineal	115	265.000	30.475.000	100,00%	0,00%	100,00%	115,00	0,00	115,00	30.475.000	-	30.475.000
9	Registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,00 mts	Unidad	4	776.500	3.106.000	100,00%	0,00%	100,00%	4,00	0,00	4,00	3.106.000	-	3.106.000
10	Limpieza final de obra	Unidad	1	1.220.000	1.220.000	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	1,00	1,00	-	1.220.000	1.220.000
11	Marcación y Replanteo. 245ml x 8,00 mts de ancho y boca calles	Metros cuadrados	2.280	1.070	2.439.600	100,00%	0,00%	100,00%	2280,00	0,00	2280,00	2.439.600	-	2.439.600
12	Movimiento de suelo, desmonte, rellenos y perforación.	Metros cúbicos	228	25.600	5.836.800	100,00%	0,00%	100,00%	228,00	0,00	228,00	5.836.800	-	5.836.800
13	Provision, esparcido y Relleno con ripio, espesor 15 cm. terminado y compactación mecánica con rodillo liso con vibrador.	Metros cuadrados	2.280	8.650	19.722.000	70,00%	30,00%	100,00%	1596,00	684,00	2280,00	13.805.400	5.916.600	19.722.000
	TOTAL				149.640.880							104.637.080	45.003.800	149.640.880

Gregorio Vera Jara
Vera Construcciones
TEL. (0975) 604 963
CONTRATISTA
Civil. Bogado - Pyc

MUNICIPALIDAD DE FRAM

Daniel Sabluk
Ingeniero Civil
Registro Prof. N° 3893

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO Nº 02

CONTRATO Nº 36/2023

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CONSTANTINO TROCIUK ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA Y CONSTRUCCIÓN DF ENRIPIADO SOBRE LA CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE CONSTANTINO TROCIUK Y BERNARDINO BENÍTEZ, ÁREA URBANA DE FRAM con ID: 421.699

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones – Gregorio Vera Jara

En la ciudad de Fram, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 19 días del mes de abril del 2023, se reúnen en representación de la Municipalidad de Fram, el Ing. Daniel Sabluk, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Señor Gregorio Vera Jara, Representante legal de la Empresa Lapacho Construcciones para la construcción de la Obra de Referencia con ID 421.699

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de marzo del presente año, correspondiente al certificado N° 2 del contrato.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.-

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Cel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

Representante Legal

Fiscal de Obras

Daniel Sabluk
Ingeniero Civil
Registro Prof. Nº 3893