UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

OBRA: "INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA PROVISION DE AGUA POTABLE FACULTAD DE MEDICINA"
CONTRATISTA: ASISTEC
UBICACIÓN: Encarnación

Item	Código	Rubros	Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	EJECUTADO			MONTO		
							Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	83101504-984	Perforación de pozo artesiano										
1.1		Perforación de suelo sedimentario con diámetro de 8"1/2 de 0 a 30 m	1	m	198.200	198.200	-	35,00		-	6.937.000	6.937.000
1.2		Perforación en roca con diámetro 6" 1/8 de 0 a 200 m	1	m	221.500	221.500		149,50			33.114.250	33.114.250
1.3		Previsión e instalación de conducto revestimiento con diámetro 174x6,8 de 0 a 30 m	1	m	199.300	199.300		35,00			6.975.500	6.975.500
1.4		Ensayo de caudal con compresor de aire hasta 750x300 pcm	1	gl	1.425.500	1.425.500		1,00			1.425.500	1.425.500
1.5		Sello sanitario e informe técnico	1	gl	1.598.000	1.598.000		1,00			1.598.000	1.598.000
1.6		Equipamiento de bombeo. Electrobomba sumergible DF 24/5,56 HP 380 W. Tablero de comando estándar 3x2,5. caño 1 1/4 16k y demás conexiones para su instalación hasta boca de pozo. (considerar potencia para alcanzar tanque superior aprox. 15 m)	1	gl	34.928.000	34.928.000		1,00			34.928.000	34.928.000
1.7		Cañería y accesorios para conexión de boca de pozo a tanques de reservorio y superior aprox. 15 m. Bomba de presión de 1,5 HP italiana con accesorios. Mano de obra	1	gl	7.912.500	7.912.500		-		-	-	-
Total Presupuesto (I.V.A. incluido)							**Total Certificado Bruto**				**84.978.250**	
							Devolución de Anticipo (20,00511896%)				**17.000.000**	
							Total Certificado				**67.978.250**	

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dpto. de Infraestructura y Obras
Encarnación Paraguay

AsistecC
R.U.C. 6.100.131-7
Pozos Artesianos
Importación y Exportación