OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES ID: 421095

CONTRATANTE: Auditoria General del Poder Ejecutivo

CONTRATISTA: Construtex S.A.

MONTO DE CONTRATO: ₲ 165.000.605 Fecha de Certificado: Ing. Residente: Guillermo Silveira

CONSTRUTEX

PLANILLA DE CERTIFICADO DE OBRA N° 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	UNITARIO (c/ IVA)	Total	ACUM. CERTIFICADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO ACTUAL		PORCENTAJE DE AVANCE
						Cantidad	Total Gs	Cantidad	Total Gs	Cantidad	Total Gs	
1	ITEM											
1.1	REMOSION DE REVOQUE EXISTENTE CON HUMEDAD	M2	89	40447	3.599.783	0,00	-	44,50	1.799.892	44,50	1.799.892	50%
1.2	REPOSICION DE REVOQUE CON AISLACION HIDROFUGA	M2	89	53086	4.724.654	0,00	-	44,50	2.362.327	44,50	2.362.327	50%
1.3	PINTURA DE PAREDES CON PINTURA IMPERMEABLE - area estacionamiento	M2	595,5	39285	23.394.218	0,00	-	297,75	11.697.109	297,75	11.697.109	50%
1.4	REMOSION DE PANELES EXISTENTES DE CIELORASO - AREA RAMPA - ACCESO SOBRE MANDUVIRA	M2	95,5	27807	2.655.569	0,00	-	47,75	1.327.784	47,75	1.327.784	50%
1.5	CIELORASO DE PVC DE 10 mm DE ESPESOR- SIN ESTRUCTURA- AREA RAMPA	M2	95,5	73310	7.001.105	0,00	-	47,75	3.500.553	47,75	3.500.553	50%
1.6	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex) - AREA ACCESO SOBRE MADUVIARA Y RAMPA	M2	125,6	26543	3.333.801	0,00	-	62,80	1.666.900	62,80	1.666.900	50%
1.7	PINTURA de cieloraso (al látex) - AREA ACCESO SOBRE MANDUVIRA	M2	195,6	27974	5.471.714	0,00	-	97,80	2.735.857	97,80	2.735.857	50%
1.8	PINTURA DE PAREDES (al látex) - AREA BAÑOS Y ACCESO MANDUVIRA	M2	135,6	37919	5.141.816	0,00	-	67,80	2.570.908	67,80	2.570.908	50%
1.9	REMOSION DE PLACAS DE CIELORASO EXISTENTE A CAMBIAR - AREA PLANTA BAJA	M2	115,2	27807	3.203.366	34,56	961.010	46,08	1.281.347	80,64	2.242.356	70%
1.10	REMOSION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTE	UD	150	44239	6.635.850	75,00	3.317.925	60,00	2.654.340	135,00	5.972.265	90%
1.11	RECOLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTE	UD	150	62566	9.384.900	0,00	-	60,00	3.753.960	60,00	3.753.960	40%
1.12	COLOCACION DE PLACAS NUEVAS CIELORASO TIPO DURLOCK DESMONTABLES EN SECTORES QUE NECESITEN	M2	115,2	27807	3.203.366	57,60	1.601.683	46,08	1.281.347	103,68	2.883.030	90%
1.13	PINTURA PLACAS DE CIELORASO EXISTENTE (al látex)	M2	685,5	27974	19.176.177	274,20	7.670.471	274,20	7.670.471	548,40	15.340.942	80%
1.14	PINTURA DE PERFILES METALICOS DE CIELORASO EN COLOR BLANCO SINTETICO MATE	M2	685,5	36149	24.780.140	274,20	9.912.056	274,20	9.912.056	548,40	19.824.112	80%
1.15	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex)	M2	1120,3	26543	29.736.123	0,00	-	560,15	14.868.061	560,15	14.868.061	50%
1.16	CIELORASO DE PVC DE 10 mm DE ESPESOR- CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO- AREA ESCALERA	M2	85,3	94797	8.086.184	0,00	-	42,65	4.043.092	42,65	4.043.092	50%
1.17	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex)	M2	206,15	26543	5.471.839	0,00	-	103,08	2.735.920	103,08	2.735.920	50%
				MONTO DE CONTRATO:	165.000.605							

TOTAL GENERAL SIN IVA		21.330.132		68.965.384		90.295.516
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)		23.463.145		75.861.923		99.325.067
TOTAL A FACTURAR		23.463.145		75.861.923		99.325.067

Representante legal
Construtex S.A.
Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

Residente de Obras
Construtex S.A.
Ing. Guillermo Silveira
Residente de obras
Construtex S.A

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ★ AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO ★ Dpto. de Verificación y Control de Obras