MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 2 DE OBRA - 20 DE SEPTIEMBRE DE 2.024

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO-LLAMADO PLURIANUAL.

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.
Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato LPN: 01/2.024
Registro Prof. N°: 3.804
Contratista: CONSTRUCTORA 4 HERMANOS

			CONTRACTUAL			CERTIFICADO N° 1			CERTIFICADO N° 2		
TRAMO 1 - CALLE SILVIO PETTIROSSI 360,00 m. ancho 11,00 m.											
N°	**DESCRIPCION DE RUBRO**	**UN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UN.**	**PRECIO TOTAL**	**CANTIDAD**	**PRECIO UN.**	**PRECIO TOTAL**	**CANTIDAD**	**PRECIO UN.**	**PRECIO TOTAL**
1	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	3.960,00	573	2.269.080	3.960,00	573	2.269.080			
2	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	1.266.365	1.266.365	1,00	1.266.365	1.266.365			
3	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	6,00	160.789	964.734	6,00	160.789	964.734			
4	Remoción y reposición de empedrado existente.	M2	120,00	59.000	7.080.000	120,00	59.000	7.080.000			
5	Limpieza del sitio de la obra.	M2	3.960,00	5.229	20.706.840	3.960,00	5.229	20.706.840			
6	Riego de liga	L	1.980,00	7.400	14.652.000	1.980,00	7.400	14.652.000			
7	Carpeta Asfaltica e=2.25cm.(60Kg./m2)	TN	237,60	1.015.000	241.164.000	237,60	1.015.000	241.164.000			
8	Limpieza final final de la obra.	UN	1,00	959.035	959.035	1,00	959.035	959.035			
TRAMO 2 - Avenida Mayor Otaño 620,00 m ancho 10,10 m											
1	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	6.262,00	573	3.588.126				6.262,00	573	3.588.126
2	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	1.266.365	1.266.365				1,00	1.266.365	1.266.365
3	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	6,00	160.789	964.734				6,00	160.789	964.734
4	Remoción y reposición de empedrado existente.	M2	120,00	59.000	7.080.000				120,00	59.000	7.080.000
5	Limpieza del sitio de la obra.	M2	6.262,00	5.229	32.743.998				6.262,00	5.229	32.743.998
6	Riego de liga	L	3.131,00	7.400	23.169.400				3.131,00	7.400	23.169.400
7	Carpeta Asfaltica e=2.25cm.(60Kg./m2)	TN	375,72	1.015.000	381.355.800				375,72	1.015.000	381.355.800
8	Limpieza final final de la obra.	UN	1,00	959.035	959.035				1,00	959.035	959.035
		TOTAL CONTRACTUAL			**740.189.512**	**TOTAL CERTIFICADO 1**		**289.062.054**	**TOTAL CERTIFICADO 2**		**451.127.458**

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

00000163

Escaneado con CamScanner

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 2/2	***74.018.951***
SON GUARANIES, SETENTA Y CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO.-	

TOTAL A PAGAR FONDO DE REPARO (5 %)	***22.556.373***
SON GUARANIES, VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICADO 2	***354.552.134***
SON GUARANIES, TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

00001162

Escaneado con CamScanner