Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM C.P.I. N° 024/2021

A: **Lic. Santiago López Ibáñez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas - UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: Solicitud de Pago de Certificado – TECSUL S. A. E.

Fecha: 27/10/2021

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias; se dirige a UD a fin de poner a su conocimiento y consideración, el Memo Interno N° 015/2021, elaborado por los Arquitectos Guillermo Godoy (Jefe de Supervisión) y Graciela Acosta (Supervisora de Obras).

El mismo se adjunta a la presente y corresponde a la verificación y aprobación del Certificado N° 3, de la Orden de Servicio N° 02/2020 – Contrato N° 30/2020; suscrito con la Empresa Constructora *Tecnología del Sur SAE.* Al respecto, solicito sus buenos oficios para el pago del mismo.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 5105
Recibido por: [illegible]
DIA | MES | AÑO | HORA
28 OCT 2021 | 11:25

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura – 3er. Piso)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03 JUNIO DE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TECSUL S.A.E. LOTE 05 - CONTRATO N° 30/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N.01	ORDEN SERVICIO N.02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100,00%	8.537.243.285	819.520.662	6.671.897.820	7.491.418.482	15,67%	1.172.880.738	4,30%	321.420.819	19,97%	1.494.301.557
	Total por Obra - (A)	100,00%	8.537.243.285	819.520.662	6.671.897.820	7.491.418.482	15,67%	1.172.880.738	4,30%	321.420.819	19,97%	1.494.301.557

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.707.448.657				13,74%	234.576.148	3,77%	64.284.164	17,51%	298.860.312
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	374.570.924				15,66%	58.644.037	4,30%	16.071.041	11,64%	43.579.880
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		2.082.019.581					293.220.185		80.355.205		342.440.192
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								Gs.	241.065.614		
C.2	MULTAS								Gs.	-		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								Gs.	241.065.614		

Ángel Rodríguez González
Rector

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ing. Diego Centurión
TECSUL S.A.E.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03 JUNIO DE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: TECSUL S.A.E. LOTE 05 - CONTRATO N° 30/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
1	Esc. Bas. N°316 San Lorenzo - Distrito de Caaguazú	100%	501.122.760	64.622.181	436.500.579	**501.122.760**	22,93%	114.844.602	5,64%	28.217.183	**28,57%**	143.061.785
2	Esc. Bas. N° 868 Mcal López - Distrito Dr. J. E.	100%	819.433.240	79.731.967	739.701.273	**819.433.240**	14,14%	115.727.940	5,14%	42.106.764	**19,28%**	157.834.704
3	Esc. Bas. N°365 José Domingo	100%	674.594.132	45.923.607	528.670.525	**574.594.132**	14,87%	85.390.500	4,21%	24.171.143	**19,08%**	109.561.643
4	Esc. Bas. N°1002 Las Residentas - Distrito de Raul A Oviedo	100%	482.341.008	43.813.566	438.527.442	**482.341.008**	17,28%	83.261.505	2,72%	13.099.613	**20,00%**	96.361.118
5	Esc. Bas. N°49 Prof Elisa C Alderete -	100%	366.908.735	36.355.994	330.552.741	**366.908.735**	12,85%	47.113.255	3,82%	13.993.117	**16,67%**	61.106.372
6	Esc. Bas. N°1597 San Juan - Distrito 3	100%	388.186.945	36.335.531	351.851.414	**388.186.945**	13,66%	52.966.814	3,73%	14.473.296	**17,39%**	67.440.110
7	Esc. Bas. N°3162 Cristo Rey - Distrito Nueva Toledo	100%	378.075.529	36.358.430	341.717.099	**378.075.529**	11,67%	44.082.158	5,80%	21.907.622	**17,47%**	65.989.780
8	Esc. Bas. N°1599 Doña Leonor	100%	426.895.376	45.972.329	380.923.047	**426.895.376**	13,57%	57.861.652	4,14%	17.649.645	**17,71%**	75.511.297
9	Esc. Bas. N°3796 San José Obrero - Dist Sta Rosa del Mbutuy	100%	482.888.740	44.788.006	438.100.734	**482.888.740**	14,79%	71.357.220	2,98%	14.351.955	**17,77%**	85.709.175
10	Esc. Bas. N°1825 Elvio A Rodriguez - Dist Dr. Juan M Frutos	100%	272.828.496	34.455.168	238.373.328	**272.828.496**	19,88%	54.222.379	2,75%	7.496.222	**22,63%**	61.718.601
11	Esc. Bas. N°3160 San José - Distrito de Repatriación	100%	481.432.315	44.931.736	436.500.579	**481.432.315**	13,07%	62.841.593	7,20%	34.637.695	**20,27%**	97.479.288
12	Esc. Bas. N°1747 San Carlos - Distrito 3 de Febrero	100%	386.753.197	46.482.449	340.270.748	**386.753.197**	14,74%	56.963.934	0,93%	3.585.084	**15,67%**	60.549.018
13	Esc. Bas. N°1999 Santo Domingo - Distrito 3 de Febrero	100%	403.089.375	46.275.137	356.814.238	**403.089.375**	14,10%	56.756.622	1,37%	5.515.514	**15,47%**	62.272.136
14	Escuela Básica N° 1991 Niño Jesús	100%	381.547.647	46.306.075	335.241.572	**381.547.647**	14,89%	56.787.560	5,78%	22.024.106	**20,67%**	78.811.666
15	Col Nac Santa Rosa de Lima - Dist Esc. Bas. Mcal Mariscal	100%	286.561.944	43.786.769	242.775.175	**286.561.944**	18,79%	53.791.520	4,34%	12.409.907	**23,13%**	66.201.427
16	Esc. Bas. N°1651 San Juan Bautista - Distrito Mcal Lopez	100%	270.774.794	35.010.112	235.764.682	**270.774.794**	17,65%	47.772.620	6,59%	17.824.761	**24,24%**	65.597.381
17	Col Nac Santo Domingo de Guzmán - Dist Dr. Juan M Frutos	100%	292.091.476	44.418.694	247.672.782	**292.091.476**	18,65%	54.423.445	6,02%	17.576.995	**24,67%**	72.000.440
18	Esc. Bas. N° 1749 San José - Distrito de 3 de Febrero	100%	295.892.773	43.952.911	251.939.862	**295.892.773**	19,18%	56.715.419	3,51%	10.380.197	**22,69%**	67.095.616
	Total por Obra - (A)	100%	7.591.418.482	819.520.662	6.671.897.820	**7.491.418.482**	15,67%	1.172.880.738	4,30%	321.420.819	19,97%	1.494.301.557