CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado N°: 1

Fecha: 24/11/2023

Desde: 15/11/2023 hasta 24/11/2023

Avance de la Obra: 36,60 %

Obra: - CONSTRUCCION DE PASEO PEATONAL GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DIAZ ID 435648

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaraníes			% DE EJECUCION
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	
1	Construcción de adoquine pavers para paseo peatonal. Lado Supervisión: Cordón perimetral de H° prefabricado	ml.	236	42.000	9.912.000		118	118,00	-	4.956.000	4.956.000	50,00
2	Colchón de arena lavada espesor 0,15	m3	40	54.000	2.160.000		20	20,00		1.080.000	1.080.000	50,00
3	Pavimento tipo adoquin.	m2	117	191.000	22.347.000		58,5	58,50		11.173.500	11.173.500	50,00
4	Rampa peatonal.	un.	2	1.452.350	2.904.700		0	0,00		0	0	0,00
5	Construcción de bloques de H° para paseo peatonal. Lado Escuela Gral. José Díaz.: Excavación.	m3	28	48.550	1.359.400		19,6	19,60	-	951.580	951.580	70,00
6	Pavimento tipo bloques de hormigón 0,7 m x 0,35 m x 0,04 m.	un	150	79.000	11.850.000		90	90,00	-	7.110.000	7.110.000	60,00
7	Colocación de postes delimitadores.	un	30	136.500	4.095.000			0,00	-	0.	0	0,00
8	Construcción de 4 Murales. (3m x 0,15 m x 2,1 m).: Excavación y carga de cimiento de PBC.	m3	4,8	667.000	3.201.600		0	0,00		0	0	0,00
9	Zapata de H° A°	m3	2,3	1.661.000	3.820.300		0	0,00		0	0	0,00
10	Pilares de H° A°	m3	1	1.812.500	1.812.500		0	0,00		0	0	0,00
11	Muro de Nivelación.	m2	2,4	178.500	428.400		0	0,00		0	0	0,00
12	Aislación Asfáltica.	ml.	12	25.500	306.000		0	0,00		0	0	0,00
13	Muro de elevación de 0,15 ladrillo común.	m2	25,2	135.000	3.402.000		0	0,00		0	0	0,00
14	Envarillado de paredes Ø 8	ml.	16	21.500	344.000		0	0,00		0	0	0,00
15	Revoque de paredes y pilares.	m2	50,4	48.250	2.431.800		0	0,00		0	0	0,00
16	Pintura látex exterior de paredes y pilares.	m2	50,4	42.000	2.116.800		0	0,00		0	0	0,00
17	Construcción de pórticos de acceso con estructura metálica.: Excavación y carga de cimiento de PBC.	m3	3,5	667.000	2.334.500		3,5	3,50		2.334.500	2.334.500	100,00
18	Muro de Nivelación.	m2	2	178.250	356.500		2	2,00		356.500	356.500	100,00
19	Aislación Asfáltica.	ml.	4	25.500	102.000		4	4,00		102.000	102.000	100,00

CONSTRUCTORA RF RUC 4[illegible]-2

CERTIFICADO APROBADO

Ing. [illegible]
Fiscal de O[illegible]
Municipalidad [illegible]

20	Muro de elevación de 0,15 ladrillo visto con perforaciones en forma de arcos.	m2	40	173.500	6.940.000		40	40,00		6.940.000	6.940.000	100,00
21	Envarillado de paredes Ø 8	ml.	16	21.500	344.000		16	16,00		344.000	344.000	100,00
22	Pergolado metálico con pintura.	un	2	7.215.000	14.430.000		2	2,00		14.430.000	14.430.000	100,00
23	Pintura de ladrillo visto.	m2	50	18.780	939.000		0	0,00		0	0	0,00
24	Equipamiento urbano: Bancos metálicos con asiento de madera.	un	4	1.246.500	4.986.000		0	0,00		0	0	0,00
25	Basureros metálicos.	un	8	556.250	4.450.000		0	0,00		0	0	0,00
26	Canteros con vegetación.	un.	10	1.281.000	12.810.000		0	0,00		0	0	0,00
27	Iluminación electrica.	gl.	1	7.122.000	7.122.000		0	0,00		0	0	0,00
28	Artefactos lumínicos.	un.	4	1.400.500	5.602.000		0	0,00		0	0	0,00
29	Placa de reconocimiento	un.	1	871.500	871.500		0	0,00		0	0	0,00
30	Limpieza final.	m2	345	6.500	2.242.500		0	0,00		0	0	0,00
TOTAL GENERAL.					**136.021.500**			**-**	**0**	**49.778.080**	**49.778.080**	**36,60**

TRABAJOS CEERTIFICADOS	
Monto del Certificado Actual	49.778.080
Descuento Fondo Reparo 5%	2.488.904
Descuento por Anticipo 10%	4.977.808
Monto Neto a Pagar por el Presente Certificado	**42.311.368**

RESUMEN DEL CONTRATO	
Monto del Contrato	136.021.500
Monto de Certifiados Acumulados	49.778.080
Fondo Reparo 5% Acumulados	2.488.904
Anticipo 10% Acumulados	4.977.808
SALDO DEL CONTRATO	**86.243.420**

CERTIFICADO APROBADO

CONSTRUCTORA R.F. RUC: 4[illegible]0883 - 2

CONTRATISTA

Arq. Catherine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú

FISCAL DE OBRAS