MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS

Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle Tacuary, desde calle Colonia, carril oeste

Contrato N° 06/2022

CERTIFICADO N° 1

CONTRATISTA :	KASUGA Y ASOCIADOS
FECHA DE PRESENTACION:	16/1/2023
FECHA DE INICIO:	16/12/2022
PLAZO INICIAL:	90 DIAS
PLAZO DE ADENDA:	.....
DIAS DE LLUVIA:	.....
PLAZO PRORROGADO:	.....
DIAS TRASCURRIDOS:	31
DIAS DE MULTA:	.....

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Item N°	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	PORCENTAJE DE AVANCE
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	1									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	944	1.881	1.775.664	0	300,00	300,00	0	564.300	564.300	32%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	944	34.528	32.594.432	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	175	91.357	15.987.475	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	19	288.662	5.484.578	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	274	48.554	13.303.796	0	150,00	150,00	0	7.283.100	7.283.100	55%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	175	3.453	604.275	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	580.056	580.056	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	944	603	569.232	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
Total :					70.899.508	**Total certificado**			0	7.847.400	7.847.400	
						Fondo de reparo 5%:			0	392.370	392.370	
						Neto a cobrar Gs.:			0	7.455.030	7.455.030	

SON GUARANIES : Siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil treinta.-

KASUGA Y ASOCIADOS
Contratista

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral Artigas

Escaneado con CamScanner