CONSTRUCTORA FENAR
Comendador Nicolas Bo N°1868
Barrio Santo Domingo - Lambaré
Telefax: 021.300.408
Email: constructorafenar@hotmail.com

Ítems del llamado CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON 2022-2023 con ID: 409115							CERTIFICADO DE OBRAS N°. 7					
LOTE NRO: 1								FECHA: 26-may-23				
CONSTRUCCION - COLEGIO TECNICO MARISCAL , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Unitario	Total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	72131601-002	TRABAJO PRELIMINAR	Unidad	1								
1.1		LETRERO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	1,00	0,00	1,00	3.500.000	-	3.500.000
1.2		CARTEL DE OBRAS SOBRE NORMAS DE SEGURIDAD	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	1,00	0,00	1,00	3.500.000	-	3.500.000
1.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	760	6.500	4.940.000	760,00	0,00	760,00	4.940.000	-	4.940.000
1.4		RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	450	85.000	38.250.000	450,00	0,00	450,00	38.250.000	-	38.250.000
1.5		MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cuadrados	600	50.000	30.000.000	600,00	0,00	600,00	30.000.000	-	30.000.000
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A° INTERNADO	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
2.1		FUNDACIONES ZAPATAS DE H°A°	Centimetros cubicos	45	3.800.000	171.000.000	45,00	0,00	45,00	171.000.000	-	171.000.000
2.2		VIGAS DE FUNDACIÓN	Costo por Mil	18	3.400.000	61.200.000	18,00	0,00	18,00	61.200.000	-	61.200.000
2.3		FUSTE PILAR Y/O PILASTRAS DE FUNDACION	Centimetros cubicos	6,5	3.200.000	20.800.000	6,50	0,00	6,50	20.800.000	-	20.800.000
2.4		PILARES DE H° A° P.B	Centimetros cubicos	11	4.000.000	44.000.000	11,00	0,00	11,00	44.000.000	-	44.000.000
2.5		PILARES DE H° A° P.A	Centimetros cubicos	11	4.000.000	44.000.000	11,00	0,00	11,00	44.000.000	-	44.000.000
2.6		Vigas H°A°	Centimetros cubicos	9,5	3.400.000	32.300.000	9,50	0,00	9,50	32.300.000	-	32.300.000
2.7		LOSAS	Centimetros cubicos	35	3.500.000	122.500.000	35,00	0,00	35,00	122.500.000	-	122.500.000
2.8		VIGAS H°A°P.A	Metros cúbicos	9	3.400.000	30.600.000	9,00	0,00	9,00	30.600.000	-	30.600.000
2.9		ESCALERA DE ACCESO DE H°A°	Centimetros cubicos	4,5	4.300.000	19.350.000	4,50	0,00	4,50	19.350.000	-	19.350.000
2.10		RAMPA DE H°A° DE ACCESO DISCAPACITADOS EN EL GRAL	Centimetros cubicos	12	4.000.000	48.000.000	12,00	0,00	12,00	48.000.000	-	48.000.000
3	72131601-007	TECHO Y CERRAMIENTOS VERTICALES	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
3.1		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA TIPO TERMOPANEL	Metros cuadrados	470	550.000	258.500.000	470,00	0,00	470,00	258.500.000	-	258.500.000
4	72131601-005	ALBAÑILERIA	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
4.1		MANPOSTERIAS ARMADAS O VIGAS	Metros cúbicos	15	2.500.000	37.500.000	15,00	0,00	15,00	37.500.000	-	37.500.000
4.2		MANPOSTERIA DE LADRILLO	Metros cuadrados	120	187.000	22.440.000	120,00	0,00	120,00	22.440.000	-	22.440.000
4.3		MANPOSTERIA DE LADRILLO COMUN	Metros cuadrados	800	230.000	184.000.000	800,00	0,00	800,00	184.000.000	-	184.000.000
4.4		MANPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 3 AJUGEROS	Metros cuadrados	70	230.000	16.100.000	70,00	0,00	70,00	16.100.000	-	16.100.000
4.5		MANPOSTERIA DE LADRILLO COMUN	Metros cuadrados	80	260.000	20.800.000	80,00	0,00	80,00	20.800.000	-	20.800.000
5	72131601-008	ENVARILLADOS	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
5.1		ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍAS	Metro lineal	250	37.000	9.250.000	250,00	0,00	250,00	9.250.000	-	9.250.000
6	72131601-006	ASCADIDNES HIDRÓFUGA	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
6.1		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO	Metro lineal	200	47.000	9.400.000	200,00	0,00	200,00	9.400.000	-	9.400.000
7	72131601-013	DESAGUES PLUVIALES	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
7.1		CANALETA AÉREA	Metro lineal	82	110.000	9.020.000	41,00	41,00	82,00	4.510.000	4.510.000	9.020.000
7.2		CANALETAS AEREAS LIMAHOLLA	Metro lineal	12	140.000	1.680.000	12,00	0,00	12,00	1.680.000	-	1.680.000
7.3		BOCAS DE DESAGUE	Unidad	12	50.000	600.000	12,00	0,00	12,00	600.000	-	600.000
7.4		CAÑOS DE BAJADA	Metro lineal	72	96.000	6.912.000	72,00	0,00	72,00	6.912.000	-	6.912.000
7.5		REGILLAS DE PISO	Unidad	12	307.000	3.684.000	6,00	6,00	12,00	1.842.000	1.842.000	3.684.000
7.6		REGISTROS EXTREMOS	Unidad	4	348.000	1.392.000	2,00	2,00	4,00	696.000	696.000	1.392.000
7.7		CAÑERIA DE 150 MM DE INTERCONEXION	Metro lineal	90	84.000	7.560.000	45,00	45,00	90,00	3.780.000	3.780.000	7.560.000
8	72131601-009	PISO	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
8.1		CONTRAPISO CASCOTE P.B	Metros cuadrados	395	60.000	23.700.000	395,00	0,00	395,00	23.700.000	-	23.700.000
8.2		CONTRAPISO DE CASCOTE P.A	Metros cuadrados	385	63.000	24.255.000	385,00	0,00	385,00	24.255.000	-	24.255.000
8.3		CARPETA DE BASE PARA PISO DE PORCELANATO	Metros cuadrados	780	70.000	54.600.000	780,00	0,00	780,00	54.600.000	-	54.600.000

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Raúl Rumich A.

8.4		PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO EN EDIFICIO	Metros cuadrados	780	200.000	156.000.000	780,00	0,00	780,00	156.000.000	-	156.000.000
8.5		DE CEMENTO ALISADA DE CEMENTO RODILLADO Y LLANEADO EN ESCALERA Y RAMPA	Metros cuadrados	70	69.000	4.830.000	60,00	10,00	70,00	4.140.000	690.000	4.830.000
8.6		GUARDA OBRA DE CEMENTO ALISADA DE CEMENTO RODILLADO Y LLANEADO ,INCLUYE CORDONES Y REVOQUES	Metros cuadrados	65	190.000	12.350.000	52,50	12,50	65,00	9.975.000	2.375.000	12.350.000
8.7		PISO DE CEMENTO ALISADA DE CEMENTO,TIPO BRILLANTE EN CANCHA MULTIUSO,PINTURA DE MARCACION	Metros cuadrados	450	190.000	85.500.000	425,00	25,00	450,00	80.750.000	4.750.000	85.500.000
9	72131601-010	CARPINTERIA MADERA Y METALICA	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
9.1		PUERTA TABLERO 1 HOJAS DE ABRIR 1,00X2,11	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	0,75	0,25	1,00	1.500.000	500.000	2.000.000
9.2		PUERTA TABLERO 1 HOJAS DE ABRIR 0,80X2,11	Unidad	5	2.000.000	10.000.000	3,75	1,25	5,00	7.500.000	2.500.000	10.000.000
9.3		PUERTA PLACA BAÑOS,A HOJA DE ABRIR 0,60X1,180	Unidad	23	1.300.000	29.900.000	17,00	6,00	23,00	22.100.000	7.800.000	29.900.000
9.4		PUERTA METALICA CHAPA DOBLADA 2 HOJAS DE ABRIR 1,60X2,10	Unidad	1	2.400.000	2.400.000	1,00	0,00	1,00	2.400.000	-	2.400.000
9.5		PUERTA METALICA CHAPA DOBLADA 2 HOJAS DE ABRIR1,20X2,10	Unidad	8	2.400.000	19.200.000	4,00	4,00	8,00	9.600.000	9.600.000	19.200.000
9.6		VENTANA TIPO BALANCION 1,50 X1,20	Unidad	61	1.100.000	67.100.000	30,50	30,50	61,00	33.550.000	33.550.000	67.100.000
9.7		VANTANA TIPO BALANCIN 1,40X40MTS	Metros cuadrados	12	900.000	10.800.000	12,00	0,00	12,00	10.800.000	-	10.800.000
9.8		VIDRIO DE 3MM TRASLUCIDO PARA BAÑOS	Metros cuadrados	110	200.000	22.000.000	55,00	55,00	110,00	11.000.000	11.000.000	22.000.000
9.9		VIDRIO DE 3MM TRASLUCIDO PARA BAÑOS	Milímetros cuadrados	6,7	200.000	1.340.000	3,35	3,35	6,70	670.000	670.000	1.340.000
9.10		BARANDA ANTEPECHO Y ESCALERA	Metro lineal	42	270.000	11.340.000	42,00	0,00	42,00	11.340.000	-	11.340.000
9.11		BARANDA RAMPA DISCAPACITADOS	Metro lineal	81,5	270.000	22.005.000	65,75	15,75	81,50	17.752.500	4.252.500	22.005.000
9.12		PASAMANO ESCALERA	Metro lineal	3,2	160.000	512.000	1,60	1,60	3,20	256.000	256.000	512.000
9.13		CERCADO PERIMETRAL DE ALAMBRE CON POSTES DE HORMIGON PREFABRICADO DE 1,80 MTS	Metros cuadrados	720	240.000	172.800.000	720,00	0,00	720,00	172.800.000	-	172.800.000
10	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
10.1		PUSTO EN MEDICION, PILASTRA, CAJA PRESCINTABLE LLAVE CORTE GENERAL	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000	1,00	0,00	1,00	4.200.000	-	4.200.000
10.2		ACOMETIDA TRIFASICA CABLE 16MM	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000	1,00	0,00	1,00	4.200.000	-	4.200.000
10.3		TABLERO GENERAL ,TRIFASICO DE 48 LLAVES M LLAVES DE CORTE PRINCIPAL ,SECCIONAL DE CIRCUITOS	Unidad	1	4.600.000	4.600.000	1,00	0,00	1,00	4.600.000	-	4.600.000
10.4		SUB TABLERO GRAL.TRIFASICO DE 24 LLAVES TM,LLAVE CO N CORTE SECCIONAL Y DE CIRCULOS	Unidad	2	2.300.000	4.600.000	2,00	0,00	2,00	4.600.000	-	4.600.000
10.5		TABLERO EN AULAS PARA CIRCUITOS ELECTRICOS	Unidad	9	2.300.000	20.700.000	9,00	0,00	9,00	20.700.000	-	20.700.000
10.7		TABLERO EN AULAS PARA VENTILADORES	Unidad	9	2.300.000	20.700.000	9,00	0,00	9,00	20.700.000	-	20.700.000
10.8		ELECTRODUCTOS PARA CIRCUITOS DE ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AA	Unidad	7	230.000	1.610.000	7,00	0,00	7,00	1.610.000	-	1.610.000
10.9		REGISTROS ELECTRICOS	Unidad	14	350.000	4.900.000	14,00	0,00	14,00	4.900.000	-	4.900.000
10.10		ACOMETIDA SUBTERRANEA DE 4P PARA EQUIPO DE BOMBEO	Unidad	1	4.300.000	4.300.000	1,00	0,00	1,00	4.300.000	-	4.300.000
10.11		EQUIPO DE BOMBEO INCLUYE INSTALACION	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	0,50	0,50	1,00	750.000	750.000	1.500.000
10.12		TOMA CORRIENTE	Unidad	60	138.000	8.280.000	45,00	15,00	60,00	6.210.000	2.070.000	8.280.000
10.13		TOMAS DE LUCES	Unidad	80	138.000	11.040.000	60,00	20,00	80,00	8.280.000	2.760.000	11.040.000
10.14		ALIMENTACION DE VENTILADORES DE TECHO	Unidad	37	260.000	9.620.000	37,00	0,00	37,00	9.620.000	-	9.620.000
10.15		ALIMENTACION DE DUCHA ELECTRICA CALEFON	Unidad	4	311.000	1.244.000	4,00	0,00	4,00	1.244.000	-	1.244.000
10.15		ALIMENTACION DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	4	311.000	1.244.000	4,00	0,00	4,00	1.244.000	-	1.244.000
10.16		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS DE 1X40W	Unidad	50	130.000	6.500.000	25,00	25,00	50,00	3.250.000	3.250.000	6.500.000
10.17		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS DE 2X 40W	Unidad	20	146.000	2.920.000	10,00	10,00	20,00	1.460.000	1.460.000	2.920.000
10.18		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS DE PATIO DE 250W CON CABEZAL Y POSTE H.P	Unidad	6	1.500.000	9.000.000	3,00	3,00	6,00	4.500.000	4.500.000	9.000.000
10.19		LUCES PARA LETRERO DE ACCESO EN PORTONES	Unidad	1166667	2	2.333.334	583333,50	583333,50	1166667,00	1.166.667	1.166.667	2.333.334
10.20		TRANSFORMADOR DE 65 KVA ,ACOMETIDA,COLUMNAS Y DERECHOS A CONEXION TRIFASICO,PRUEBA PUESTA EN MARCHA MONTAGE	Unidad Medida Global	1	114.000.000	114.000.000	1,00	0,00	1,00	114.000.000	-	114.000.000
11	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
11.1		ACOMETIDA SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE TANQUE ALGIBE CON PRETECCION MECANICA	Metro lineal	100	62.000	6.200.000	90,00	10,00	100,00	5.580.000	620.000	6.200.000

CONSTRUCTORA [illegible]NAR
Nery Passi Rum[illegible]h A.

11.2		TANQUE DE AGUA TIPO COPA DE 30000 LTS INCLUYE BASE DE H°A° CAÑERIAS ,LLAVES DE PASO ACCESORIOS ,PISO ALISADO EN BASE CON NIVELACION CONTRAPISO Y PINTURA DE TERMINACION	Unidad	1	100.000.000	100.000.000	0,80	0,20	1,00	80.000.000	20.000.000	100.000.000
11.3		POZO SOMERO ARTESIANO ,BASE H°A°,CAÑERIAS,LLAVES DE PASO ,SISTEMA DE BOMBEO Y ALIMENTACION ELECTRICA	Unidad	1	40.000.000	40.000.000	1,00	0,00	1,00	40.000.000	-	40.000.000
11.4		CAÑERIA DE PVC DE 1/2	Metro lineal	96	21.000	2.016.000	96,00	0,00	96,00	2.016.000	-	2.016.000
11.5		CANILLA LAVATORIO,DE 1/2 CLASICO	Unidad	16	187.000	2.992.000	16,00	0,00	16,00	2.992.000	-	2.992.000
11.6		CANILLA MIGITORIO DE 1/2 CLASICO	Unidad	9	187.000	1.683.000	4,50	4,50	9,00	841.500	841.500	1.683.000
11.7		CANILLAS DUCHAS DE 1/2 CLASICO CON BRAZO	Unidad	5	173.000	865.000	2,50	2,50	5,00	432.500	432.500	865.000
11.8		CANILLA PICO MANGUERA C/ LLP DE 1/2 CLASICO	Unidad	4	260.000	1.040.000	2,00	2,00	4,00	520.000	520.000	1.040.000
11.9		LLAVE DE PASO DE 3/4	Unidad	6	220.000	1.320.000	6,00	0,00	6,00	1.320.000	-	1.320.000
11.10		LLAVE DE PASO DE 1/2	Unidad	12	220.000	2.640.000	12,00	0,00	12,00	2.640.000	-	2.640.000
12	72131601-012	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
12.1		CAÑERIA DE PVC DE 100MM,CLOACAL INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	72	66.000	4.752.000	72,00	0,00	72,00	4.752.000	-	4.752.000
12.2		CAÑERIA DE PVC DE 50MM CLOACAL INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	52	46.000	2.392.000	52,00	0,00	52,00	2.392.000	-	2.392.000
12.3		CAÑERIA DE PVC DE 40MM CLOACAL INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	42	35.000	1.470.000	42,00	0,00	42,00	1.470.000	-	1.470.000
12.4		REGILLA DE PISO SIFONADA DE 15X15	Unidad	10	115.000	1.150.000	10,00	0,00	10,00	1.150.000	-	1.150.000
12.5		REGISTRO DE 50X50 CON TAPA H°A° DE 80 X 80	Unidad	8	525.000	4.200.000	8,00	0,00	8,00	4.200.000	-	4.200.000
12.6		CAMARA SEPTICA NUEVA 1,20X3X1,20 CON TAPA DE H°A°	Unidad	2	3.100.000	6.200.000	2,00	0,00	2,00	6.200.000	-	6.200.000
12.7		POZO ABSORBENTE DE D.2,00 MX H,3,00 M CON RAMALES DE ABSORCION	Unidad	2	9.000.000	18.000.000	2,00	0,00	2,00	18.000.000	-	18.000.000
12.8		JUEGO DE INODOR DE BAÑO COMPLETO CISTERNA ALTA Y ACCESORIOS	Unidad	20	613.000	12.260.000	10,00	10,00	20,00	6.130.000	6.130.000	12.260.000
12.9		PROVISION Y COLOCACION LAVATORIOS CON PEDESTAL CON ACCESORIOS	Unidad	16	560.000	8.960.000	8,00	8,00	16,00	4.480.000	4.480.000	8.960.000
12.10		PROVISION Y COLOCACION MINGITORIOS INDIVIDUALES CON CONECCION Y ACCESORIOS	Unidad	9	560.000	5.040.000	4,50	4,50	9,00	2.520.000	2.520.000	5.040.000
12.11		PROVISION Y COLOCACION PORTARROLLO	Unidad	20	105.000	2.100.000	10,00	10,00	20,00	1.050.000	1.050.000	2.100.000
12.12		PROVISION Y COLOCACION PERCHEROS	Unidad	20	105.000	2.100.000	10,00	10,00	20,00	1.050.000	1.050.000	2.100.000
12.13		PROVISION Y COLOCACION MEDIO JABONERA	Unidad	21	105.000	2.205.000	10,50	10,50	21,00	1.102.500	1.102.500	2.205.000
12.14		PROVISION Y COLOCACION DE BARRAS REBATIBLES ACERO INOX.	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	0,50	0,50	1,00	1.000.000	1.000.000	2.000.000
12.15		INSTALACION DE AGUA CORRIENTE,BAÑOS Y LAVAMANOS	Unidad	45	200.000	9.000.000	22,50	22,50	45,00	4.500.000	4.500.000	9.000.000
12.16		DUCHAS CALEFON	Unidad	4	365.000	1.460.000	2,00	2,00	4,00	730.000	730.000	1.460.000
12.17		RESERVORIO ALGIBE DE 35000LTS INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION	Unidad	3	49.000.000	147.000.000	3,00	0,00	3,00	147.000.000	-	147.000.000
12.18		SISTEMA HIDRONEUMATICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	0,50	0,50	1,00	2.250.000	2.250.000	4.500.000
13	72131601-009	REVOQUES	Metro lineal	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
13.1		REVOQUE PARED INTERIRO EXTERIOR CON HIDROFUGO A DOS CAPAS	Metros cuadrados	835	50.000	41.750.000	835,00	0,00	835,00	41.750.000	-	41.750.000
13.2		REVOQUE DE PILARES ,VIGAS,LOSAS	Metros cuadrados	665	60.000	39.900.000	665,00	0,00	665,00	39.900.000	-	39.900.000
13.3		REVOQUE DE ESCALERAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	Costo por Mil	80	60.000	4.800.000	80,00	0,00	80,00	4.800.000	-	4.800.000
14	72131601-012	PINTURA	Metros cuadrados	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
14.1		PINTURA AL LATEX ACRILICO ,PARED Y LOSAS	Metros cuadrados	1600	25.000	40.000.000	1297,96	302,04	1600,00	32.449.000	7.551.000	40.000.000
14.2		PINTURA DE PARED VISTA A LA SILICONA	Metros cuadrados	850	25.000	21.250.000	725,00	125,00	850,00	18.125.000	3.125.000	21.250.000
15	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
15.1		PUERTA TABLERO 1 HOJA DE ABRIR 1 X 2.11 ACCESORIOS Y MARCOS	Unidad	1	250.000	250.000	0,50	0,50	1,00	125.000	125.000	250.000
15.2		PUERTA TABLERO 1 HOJA DE ABRIR 0,80X2,11	Unidad	5	250.000	1.250.000	2,50	2,50	5,00	625.000	625.000	1.250.000
15.3		PUERTA PLACA BAÑOS 1 HOJA DE ABRIR 0,70X1,80	Unidad	23	230.000	5.290.000	11,50	11,50	23,00	2.645.000	2.645.000	5.290.000
15.4		PINTURAS DE ABERTURAS DE METALICAS AL BARNIZ SINTETICO	Metros cuadrados	280	45.000	12.600.000	140,00	140,00	280,00	6.300.000	6.300.000	12.600.000
15.5		PINTURA DE BARANDA ANTEPECHO ,ESCALERA Y RAMPA DISCACITADOS AL SINTETICO CON ANTIOXIDO	Metro lineal	123,5	45.000	5.557.500	61,75	61,75	123,50	2.778.750	2.778.750	5.557.500
15.6		PINTURA DE PASAMANOS DE ESCALERA Y RAMPA DISCAPACITADOS AL SINTETICO CON ANTIOXIDO	Metro lineal	3,2	25.000	80.000	1,60	1,60	3,20	40.000	40.000	80.000
15.7		PINTURA ESCALERA CON ESMALTE PARA PISO PROTECCION	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0,50	0,50	1,00	750.000	750.000	1.500.000

CONSTRUCTORA [illegible]NAR
Nery Passi Rum[illegible]h A.

15.8		PINTURA RAMPA CON ESMALTE PARA PISO PROTECCION	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000	0,50	0,50	1,00	950.000	950.000	1.900.000
15.9		PINTURA LOGOTIPO EN TANQUE ELEVADO	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	0,50	0,50	1,00	1.250.000	1.250.000	2.500.000
16	72131601-008	REVESTIMIENTOS	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
16.1		ESPEJO PARA BAÑOS	Metros cuadrados	8	550.000	4.400.000	4,00	4,00	8,00	2.200.000	2.200.000	4.400.000
16.2		AZULEJOS DE BAÑOS INCLUYE BASE DE ASIENTO	Metros cuadrados	325	140.000	45.500.000	325,00	0,00	325,00	45.500.000	-	45.500.000
17	72131601-005	EQUIPAMIENTO	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
17.1		PIZARRON INCORPORADO A MAMPOSTERIA CON PORTATIZA Y PINTURA PARA PIZARRON VERDE MUSGO 3,40 X 1,125	Unidad	7	1.500.000	10.500.000	7,00	0,00	7,00	10.500.000	-	10.500.000
17.2		CARTELERIA INDICATIVA DE AMBIENTES Y SEÑALETICA	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	0,50	0,50	1,00	2.000.000	2.000.000	4.000.000
17.3		CONFECCION DE MASTIL,BASE ESCALONADA INF.DE 5.00X1,2 MTS CON ESTRUCTURA DE MATERIAL ,CAÑOS GALVANIZADOS PARA BANDERAS 3 UNID..CON PREVISION DE BANDERAS	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	1,00	0,00	1,00	4.500.000	-	4.500.000
17.4		JUEGO DE ACCESORIOS,COMPLETOS,ARCOS,AROS,RED PARA VOLEY ,FUTBOL,SALA,BASQUETBOL	Unidad Medida Global	1	14.000.000	14.000.000	0,75	0,25	1,00	10.500.000	3.500.000	14.000.000
18	72131601-005	TRABAJOS EXTERIORES	Metro lineal	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
18.1		GUARDA EDIFICIO,INCLUYE NIVELACION,CORDON DE MAMPOSTERIA ,RELLENO,COMPACTACION ,CONTRAPISO,CONTRAPISO Y ALISADA DE CEMENTO	Metro lineal	55	150.000	8.250.000	55,00	0,00	55,00	8.250.000	-	8.250.000
18.2		PREPARACION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL SECTOR PORTICO,NIVELACION TERRENOS TERRENO RELLENO Y O COMPACTACIÓN CON HORMIGONADO EN ACCESO VEHICULAR Y PATRONAL 40M2 MOVIMIENTO Y LIMPIEZA	Metros cuadrados	200	140.000	28.000.000	200,00	0,00	200,00	28.000.000	-	28.000.000
18.3		PORTICO DE ACCESO,REVOCADO Y PINTADO CON CARTEL INSTITUCIONAL INDENTIFICADOR SEGUN DISEÑO	Unidad Medida Global	1	57.000.000	57.000.000	1,00	0,00	1,00	57.000.000	-	57.000.000
18.4		PORTEN DE ACCESO VEHICULAR DE DOS HOJAS DE 6.00 X 2,40 MTS.2 UNIDADES INCLUYE PILARES DE H°A°	Metros cuadrados	14,4	500.000	7.200.000	14,40	0,00	14,40	7.200.000	-	7.200.000
18.5		PORTON DE ACCESO PEATONAL DE DOS HOJAS DE 1.50 X1.80 INCLUYE PILARES H°A° DE SOPORTE	Metros cuadrados	2,7	600.000	1.620.000	2,70	0,00	2,70	1.620.000	-	1.620.000
19	72131601-001	PCI	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
19.3		INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIAS Y CARTELES DE SALIDA DE MERGENCIA AUTONOMA INCLUYE INSTALACION,ELECTRICA Y TABLERO INDEPENDIENTE	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000	0,78	0,23	1,00	6.200.000	1.800.000	8.000.000
20	72131601-013	VARIOS	Unidad	1		-	0,50	0,50	1,00	-	-	-
20.1		PLAQUETA CONMEMORATIVA	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	0,50	0,50	1,00	1.750.000	1.750.000	3.500.000
20.2		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	0,50	0,50	1,00	1.250.000	1.250.000	2.500.000
						3.004.043.834						

Total anterior	**2.813.449.417**	
Total Presente Certificado	**190.594.417**	
Total Acumulado		**3.004.043.834**
Porcentaje de ejecución - %:		**100,00%**
Total Certificado N° 7:		**190.594.417**
Fondo de Reparo - 5%:		9.529.721
Monto Neto a cobrar:		**181.064.696**

Contratista

CONSTRUCTORA ASNAR
Nery Daniel Bu[illegible]

Fiscalización