CONTRATANTE: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

CONTRATO N°: 25/2021 ID: 400.068

CO N° 02/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DEL JEM"

EMPRESA CONTRATISTA: COIN (Conceptos Industriales y Navales)

FECHA: 25/11/2021

CERTIFICADO N° 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidades			Montos			PORCENTAJE DE AVANCE
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Bajada pluviales - tubo pvc de 200 mm-8 bajada	Metro lineal	312	188.900	58.936.800	0	312	312	0	58.936.800	58.936.800	100%
2	Provisión y colocación de soporte metálico de sujeción de 200mm	Unidad	100	60.750	6.075.040	0	100	100	0	6.075.040	6.075.040	100%
3	bajada de aire - tubo pvc de 50 mm-8 bajada	Metro lineal	312	44.500	13.884.000	0	312	312	0	13.884.000	13.884.000	100%
4	provisión y colocación de soporte metálico de sujeción de 50 mm	Unidad	100	34.500	3.450.000	0	100	100	0	3.450.000	3.450.000	100%
5	provisión e instalación de llave de corte fv de 3/4	Unidad	32	210.000	6.720.000	0	32	32	0	6.720.000	6.720.000	100%
6	Instalación de grifería y desagüe en lavatorio	Unidad	10	543.000	5.430.000	0	10	10	0	5.430.000	5.430.000	100%
7	collarin de tanque superior - instalación. Llave de corte de 2	Unidad	8	942.000	7.536.000	0	8	8	0	7.536.000	7.536.000	100%
8	mesa de entrada - desagüe pluvial - tubo pvc de 150 mm - 5 bajada	Metro lineal	38	195.000	7.410.000	0	38	38	0	7.410.000	7.410.000	100%
9	provisión y colocación de soporte metálico de sujeción de 150 mm	Unidad	20	51.800	1.036.000	0	20	20	0	1.036.000	1.036.000	100%
10	subsuelo - provisión e instalación de bombas de agua	Unidad	2	3.447.000	6.894.000	0	2	2	0	6.894.000	6.894.000	100%
11	Provisión y colocación de accesorios de 200 mm y 150mm p/ las bajantes	Unidad Medida Global	1	3.705.000	3.705.000	0	1	1	0	3.705.000	3.705.000	100%
12	Verificación y arreglar perdida de agua cerca del ascensor, caño de AA y Planta baja	Unidad Medida Global	1	3.880.000	3.880.000	0	1	1	0	3.880.000	3.880.000	100%
13	Acometida principal: Mantenimiento de Tablero de Medidores, Redistribución de cargas, Equilibrio de cargas, ajuste de borneras.	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000	0	1	1	0	2.275.000	2.275.000	100%
14	Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 48 módulos tipo metálico de embutir.	Unidad	1	1.230.300	1.230.300	0	1	1	0	1.230.300	1.230.300	100%
15	Provisión e Instalación de Llave TM 3x80	Unidad	2	445.000	890.000	0	2	2	0	890.000	890.000	100%
16	Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A	Unidad	40	53.000	2.120.000	0	40	40	0	2.120.000	2.120.000	100%
17	Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2	Metro lineal	120	39.300	4.716.000	0	120	120	0	4.716.000	4.716.000	100%
18	Provisión e Instalación de Conmutador Horario de 16 A	Unidad	1	465.300	465.300	0	1	1	0	465.300	465.300	100%
19	Provisión e instalación de UPS de 6 KVA en Sala de Sesión, con tablero independiente desde tablero de medidores	Unidad Medida Global	1	23.210.000	23.210.000	0	1	1	0	23.210.000	23.210.000	100%
20	Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared.	Unidad Medida Global	1	2.975.000	2.975.000	0	1	1	0	2.975.000	2.975.000	100%
21	Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado	Unidad Medida Global	1	3.765.000	3.765.000	0	1	1	0	3.765.000	3.765.000	100%
22	Alimentación eléctrica de Rack de Equipos Proveedores de Internet desde UPS de 6 KVA de sala de sesión	Unidad Medida Global	1	1.919.000	1.919.000	0	1	1	0	1.919.000	1.919.000	100%
23	Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 36 módulos tipo metálico de embutir.	Unidad	1	1.090.800	1.090.800	0	1	1	0	1.090.800	1.090.800	100%
24	Provisión e Instalación de Llave TM 3x80	Unidad	2	445.000	890.000	0	2	2	0	890.000	890.000	100%
25	Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A	Unidad	25	53.000	1.325.000	0	25	25	0	1.325.000	1.325.000	100%
26	Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2	Metro lineal	60	39.300	2.358.000	0	60	60	0	2.358.000	2.358.000	100%
27	Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared.	Unidad Medida Global	1	2.385.000	2.385.000	0	1	1	0	2.385.000	2.385.000	100%
28	Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado	Unidad Medida Global	1	3.081.000	3.081.000	0	1	1	0	3.081.000	3.081.000	100%
29	Provisión e Instalación de Llave TM de caja moldeada 3x150 A	Unidad	1	5.700.000	5.700.000	0	1	1	0	5.700.000	5.700.000	100%
30	Mantenimiento de Tablero de Distribución de AA, cambio de aisladores, cambio de barra de neutro 4x50x200	Unidad Medida Global	1	4.310.000	4.310.000	0	1	1	0	4.310.000	4.310.000	100%
31	Reemplazo de electroductos por conduits y readecuación de cableado exterior en patio de AA	Unidad Medida Global	1	2.203.000	2.203.000	0	1	1	0	2.203.000	2.203.000	100%
32	Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 36 módulos tipo metálico de embutir.	Unidad	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
33	Provisión e Instalación de Llave TM 3x80	Unidad	2	445.000	890.000	0	2	2	0	890.000	890.000	100%
34	Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A	Unidad	20	53.000	1.060.000	0	20	20	0	1.060.000	1.060.000	100%
35	Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2	Metro lineal	80	34.000	2.720.000	0	80	80	0	2.720.000	2.720.000	100%
36	Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared.	Unidad Medida Global	1	2.533.000	2.533.000	0	1	1	0	2.533.000	2.533.000	100%
37	Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado	Unidad Medida Global	1	2.968.000	2.968.000	0	1	1	0	2.968.000	2.968.000	100%
38	Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 36 módulos tipo metálico de embutir.	Unidad	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Arq. Martín Aponte
Fiscal de Obras

39	Provisión e Instalación de Llave TM 3x80	Unidad	2	445.000	890.000	0	2	2	0	890.000	890.000	100%
40	Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A	Unidad	15	53.000	795.000	0	15	15	0	795.000	795.000	100%
41	Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2	Metro lineal	92	34.000	3.128.000	0	92	92	0	3.128.000	3.128.000	100%
42	Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared.	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000	0	1	1	0	2.400.000	2.400.000	100%
43	Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000	0	1	1	0	2.850.000	2.850.000	100%
44	Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 36 módulos tipo metálico de embutir.	Unidad	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
45	Provisión e Instalación de Llave TM 3x100	Unidad	2	565.000	1.130.000	0	2	2	0	1.130.000	1.130.000	100%
46	Provisión e Instalación de Llave TM 3x80	Unidad	1	445.000	445.000	0	1	1	0	445.000	445.000	100%
47	Provisión e Instalación de Llave TM 3x25	Unidad	3	195.000	585.000	0	3	3	0	585.000	585.000	100%
48	Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A	Unidad	20	53.000	1.060.000	0	20	20	0	1.060.000	1.060.000	100%
49	Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2	Metro lineal	110	34.000	3.740.000	0	110	110	0	3.740.000	3.740.000	100%
50	Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared.	Unidad Medida Global	1	2.711.000	2.711.000	0	1	1	0	2.711.000	2.711.000	100%
51	Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado	Unidad Medida Global	1	2.978.000	2.978.000	0	1	1	0	2.978.000	2.978.000	100%
52	Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 36 módulos tipo metálico de embutir.	Unidad	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
53	Provisión e Instalación de Llave TM 3x80	Unidad	2	445.000	890.000	0	2	2	0	890.000	890.000	100%
54	Provisión e Instalación de Llave TM 3x25	Unidad	3	195.000	585.000	0	3	3	0	585.000	585.000	100%
55	Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A	Unidad	15	53.000	795.000	0	15	15	0	795.000	795.000	100%
56	Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2	Metro lineal	120	34.000	4.080.000	0	120	120	0	4.080.000	4.080.000	100%
57	Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared.	Unidad Medida Global	1	2.616.000	2.616.000	0	1	1	0	2.616.000	2.616.000	100%
58	Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado	Unidad Medida Global	1	2.829.000	2.829.000	0	1	1	0	2.829.000	2.829.000	100%
59	Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 24 módulos tipo metálico de embutir.	Unidad	1	800.000	800.000	0	1	1	0	800.000	800.000	100%
60	Provisión e Instalación de Llave TM 3x80	Unidad	2	445.000	890.000	0	2	2	0	890.000	890.000	100%
61	Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A	Unidad	15	53.000	795.000	0	15	15	0	795.000	795.000	100%
62	Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2	Metro lineal	132	34.000	4.488.000	0	132	132	0	4.488.000	4.488.000	100%
63	Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared.	Unidad Medida Global	1	2.685.000	2.685.000	0	1	1	0	2.685.000	2.685.000	100%
64	Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado	Unidad Medida Global	1	2.889.000	2.889.000	0	1	1	0	2.889.000	2.889.000	100%
65	Provisión e instalación de Tablero de Distribución de Cargas de 24 módulos tipo metálico de embutir.	Unidad	1	800.000	800.000	0	1	1	0	800.000	800.000	100%
66	Provisión e Instalación de Llave TM 3x32	Unidad	2	280.000	560.000	0	2	2	0	560.000	560.000	100%
67	Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A	Unidad	6	53.000	318.000	0	6	6	0	318.000	318.000	100%
68	Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar XLPE 1x16 mm2	Metro lineal	144	34.000	4.896.000	0	144	144	0	4.896.000	4.896.000	100%
69	Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared.	Unidad Medida Global	1	1.985.000	1.985.000	0	1	1	0	1.985.000	1.985.000	100%
70	Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, incluye cableado y canaleteado	Unidad Medida Global	1	1.448.000	1.448.000	0	1	1	0	1.448.000	1.448.000	100%
71	Mantenimiento de Tablero de Distribución, cambio de cableados	Unidad	1	1.804.000	1.804.000	0	1	1	0	1.804.000	1.804.000	100%
72	Provisión e Instalación de Llave TM 3x32	Unidad	3	280.000	840.000	0	3	3	0	840.000	840.000	100%
73	Provisión e Instalación de Llave TM monofásica hasta 32 A	Unidad	5	53.000	265.000	0	5	5	0	265.000	265.000	100%
74	Provisión e Instalación de Dispositivo de protección Electrónica contra transitorios	Unidad	2	9.305.000	18.610.000	0	2	2	0	18.610.000	18.610.000	100%
75	Mantenimiento, reparacio?n, ajuste y sellado de pared y ventanas de vidrio templado de 10mm y 8mm de espesor (incluye provision y cambio de cerraduras, pasadores, brazos, gui?as, frenos de piso, zocalos y acabados)	Metros cuadrados	432	130.000	56.160.000	0	432	432	0	56.160.000	56.160.000	100%
76	Desmontaje, reparacio?n y cambio de cu?pula piramidal con placas de policarbonato de 4mm de espesor, color cristal (estructura de hierro, perfiles de aluminio, uniones, soportes y acabados)	Metros cuadrados	14	1.350.000	18.900.000	0	14	14	0	18.900.000	18.900.000	100%
77	Demolicion y retiro de Piso existente, traslado manual a contenedores.	Metros cuadrados	177,15	36.500	6.465.975	0	177,15	177,15	0	6.465.975	6.465.975	100%
78	Rectificacion y ejecucion de carpeta base para piso.	Metros cuadrados	177,15	41.300	7.316.295	0	177,15	177,15	0	7.316.295	7.316.295	100%
79	Provision y colocacion de Piso ceramico alto trafico PI5 esta?ndar con zocalo y pastinado.	Metros cuadrados	177,15	138.000	24.446.700	0	177,15	177,15	0	24.446.700	24.446.700	100%
80	Limpieza diaria y general de sitio de obras.	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	0	1.500.000	1.500.000	100%
81	Provision de Contenedores para cargado manual y retiro de escombros y exedentes.	Unidad	3	645.000	1.935.000	0	3	3	0	1.935.000	1.935.000	100%
82	Desmonte, acopio y retiro de cieloraso y estructura existente	Metros cuadrados	17,66	36.100	637.526	0	17,66	17,66	0	637.526	637.526	100%
83	Provision y colocacion de estructructua y Cieloraso de Yeso y bun?a perimetral	Metros cuadrados	17,66	219.000	3.867.540	0	17,66	17,66	0	3.867.540	3.867.540	100%
84	Ejecucion de bocas luminicas con cableado de espera (no incluye cableado ni colocacion de artefactos)	Unidad	10	30.500	305.000	0	10	10	0	305.000	305.000	100%
85	Pintura de Cieloraso	Metros cuadrados	17,66	33.000	582.780	0	17,66	17,66	0	582.780	582.780	100%
86	Limpieza diaria y general de sitio de obras.	Unidad Medida Global	1	730.000	730.000	0	1	1	0	730.000	730.000	100%
87	Provision de Contenedores para cargado manual y retiro de escombros y exedentes.	Unidad	2	645.000	1.290.000	0	2	2	0	1.290.000	1.290.000	100%
88	Limpieza de muro.	Metros cuadrados	372	7.800	2.901.600	0	372	372	0	2.901.600	2.901.600	100%
89	Ejecucion de Reparaciones con revoques en nicho de ladrillo visto de AA y fisuras ubicadas.	Metros cuadrados	372	30.000	11.160.000	0	372	372	0	11.160.000	11.160.000	100%
90	Sellador base y aislacion de muro para pintura de terminacion.	Metros cuadrados	372	10.500	3.906.000	0	372	372	0	3.906.000	3.906.000	100%

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Arq. Martin Aponte
Fiscal de Obras

91	Pintura Latex exterior. Color ceramico recomendado. Ejecucion con silleta colgante.	Metros cuadrados	372	50.000	18.600.000	0	372	372	0	18.600.000	18.600.000	100%
92	Limpieza diaria y general de sitio de obras.	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	0	1	1	0	750.000	750.000	100%
				Precio Total	**445.670.656**				0	**445.670.656**	445.670.656	100%

Son guaranies: Cuatrocientos cuarenta y cinco millones seiscientos setenta mil seiscientos cincuenta y seis.___ 445.670.656

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Arq. Martín Aponte
Fiscal de Obras