CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: REPARACIONES DE TRES AULAS, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5603 MUNICIPAL SANTO DOMINGO SAVIO.-

CONTRATO: Nº 86/2022

Fecha: 30/11/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 10/11/2.022	al: 30/11/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	REPARACIONES DE TRES AULAS, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5603 MUNICIPAL SANTO DOMINGO SAVIO												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
1.1	DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y CARPETA DE LOSA	M2	EVENTO	140	35.000	4.900.000	0	140,00	140,00	0	4.900.000	4.900.000	100%
1.2	AISLACIÓN DE LOSA DE HºAº, CONTRAPISO, CARPETA CON HIDROFUGO, CON PINTURA IMPACRIL	M2	EVENTO	140	170.000	23.800.000	0	140,00	140,00	0	23.800.000	23.800.000	100%
1.3	REVOQUE DE LOSA DE HºAº	M2	EVENTO	60	58.000	3.480.000	0	60,00	60,00	0	3.480.000	3.480.000	100%
1.4	REVOQUE DE PARED INTERIOR A UNA CAPA	M2	EVENTO	56	48.000	2.688.000	0	56,00	56,00	0	2.688.000	2.688.000	100%
1.5	REPARACIÓN DE PARED CON FISURAS	ML	EVENTO	42	35.000	1.470.000	0	42,00	42,00	0	1.470.000	1.470.000	100%
1.6	DESMONTE DE TEJAS SIN RECUPERACIÓN	M2	EVENTO	67	35.000	2.345.000	0	67,00	67,00	0	2.345.000	2.345.000	100%
1.7	COLOCACIÓN DE TEJAS NUEVAS SOBRE TIRANTES Y TEJUELONES EXISTENTES	M2	EVENTO	67	150.000	10.050.000	0	67,00	67,00	0	10.050.000	10.050.000	100%
1.8	COLOCACIÓN DE CANALETA EMBUTIDA DE 0,60 M	ML	EVENTO	8	115.000	920.000	0	8,00	8,00	0	920.000	920.000	100%
1.9	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL METALICO CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	UN	EVENTO	1	350.000	350.000	0	1,00	1,00	0	350.000	350.000	100%
1.10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO SECCIONAL METALICO CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	UN	EVENTO	2	200.000	400.000	0	2,00	2,00	0	400.000	400.000	100%
1.11	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO METALICO PARA COMANDO DE VENTILADORES	UN	EVENTO	2	430.000	860.000	0	2,00	2,00	0	860.000	860.000	100%
1.12	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON CABLES MULTIFILAR DE 2mm	UN	EVENTO	12	180.000	2.160.000	0	12,00	12,00	0	2.160.000	2.160.000	100%
1.13	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE TOMACORRIENTES CON CABLE MULTIFILAR DE 4mm	UN	EVENTO	8	230.000	1.840.000	0	8,00	8,00	0	1.840.000	1.840.000	100%
1.14	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITOS DE TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL CON CABLE MULTIFILAR DE 4mm	UN	EVENTO	11	230.000	2.530.000	0	11,00	11,00	0	2.530.000	2.530.000	100%
1.15	PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EN AULAS, FOCOS LED DE 50 W CON BASE E40	UN	EVENTO	12	240.000	2.880.000	0	12,00	12,00	0	2.880.000	2.880.000	100%
1.16	PROVISIÓN Y MONTAJE DE VENTILADORES DE TECHO MOTOR PESADO	UN	EVENTO	8	750.000	6.000.000	0	8,00	8,00	0	6.000.000	6.000.000	100%

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC N.256450-8

Rossana Parodi Cantero
Ingeniera Civil

1.17	PINTURA DE PARED AL LATEX	M2	EVENTO	436	35.000	15.260.000	0	436,00	436,00	0	15.260.000	15.260.000	100%
1.18	PINTURA DE LOSA Y VIGAS DE HºAº AL LATEX	M2	EVENTO	146	35.000	5.110.000	0	146,00	146,00	0	5.110.000	5.110.000	100%
1.19	PINTURA DE TECHO DE TIRANTES Y TEJUELONES	M2	EVENTO	67	35.000	2.345.000	0	67,00	67,00	0	2.345.000	2.345.000	100%
1.20	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON SINTETICO	M2	EVENTO	14	35.000	490.000	0	14,00	14,00	0	490.000	490.000	100%
1.21	PINTURA DE LADRILLOS VISTO CON ANTIMOHO	M2	EVENTO	60	34.000	2.040.000	0	60,00	60,00	0	2.040.000	2.040.000	100%
1.22	CARTEL OFICIAL MEDIDA 1,00 x 2,00 m	UN	EVENTO	1	950.000	950.000	0	1,00	1,00	0	950.000	950.000	100%
1.23	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	UN	EVENTO	1	1.230.000	1.230.000	0	1,00	1,00	0	1.230.000	1.230.000	100%
	TOTAL GENERAL					**94.098.000**						**94.098.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**94.098.000**
5% Retención	**4.704.900**
Neto a cobrar	**89.393.100**

Rossana Paredi Cantero
Ingeniera Civil

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8